

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská a Hranečník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokalita Valchařská: SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / –	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VAL SO02/ -	Číslo změnového listu: <h1 style="text-align: center;">4</h1>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel:	Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20200869
Zhotovitel:	Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.	20/014/KS_DPO

Vedoucí projektu: [REDACTED]

Celková cena plnění: 263 453 400,00 Kč

Přílohy: 1) Cenová nabídka na projekční vícepráce Valchařská 2) Změnový rozpočet Valchařská SO02A - Úprava komunikace 3) Změnový rozpočet Valchařská SO02.1 - Přeložení uliční vpusti 4) Výkres situace stavby s vyznačením panelů 5) Stanovisko AD	Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)
---	---

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V rámci zpracování projektové dokumentace a dispozičního řešení dobíjecích ramen (stojanů) autobusů pro obě lokality vznikl požadavek DPO na zvýšení únosnosti povrchu komunikace pod nápravami elektrobusu náhradou stávajícího asfaltového povrchu za betonový povrch. Betonový blok bude proveden v půdorysném profilu 10 x 2,8 m v místě stání pro dobíjení autobusu mimo posledního stání na Valchařské. Požadavek se týká všech dobíjecích stání elektrobusů – tj. 3x dobíjecí stání (pro třetí stání bude zkráceno provedení o 1 prefabrikovaný betonový blok z důvodu kanalizační vpusti na půdorysném profilu 8 x 2,8 m). Pod dobíjecími rameny budou použity prefabrikované silniční zastávkové betonové panely s obrubou vysokou 160 mm. Střed prvního panelu bude umístěn na osu výložníku dobíjecího ramene. V zadávacím řízení a ve smlouvě o dílo nebyla výměna povrchu komunikace pod dobíjecími místy požadována a uvažovalo se se stávajícím řešením komunikace, tj. existujícím asfaltovým povrchem.
 Vlivem požadavku na betonový povrch komunikace v místě dobíjecího stání dojde k vícenákladům, které vzniknou důsledkem:
 - projekční práce způsobené potřebou na zpracování požadavku na betonové stání do projektové dokumentace
 - odstranění stávajícího asfaltového povrchu komunikace v místě dobíjecích stání, odstranění obrubníků a provedení nezbytných stavebních činností pro instalaci betonových bloků,
 - úpravou povrchu včetně podloží pro instalaci prefabrikovaných betonových bloků, přeložení kanalizační vpusti a úprava napojení na stávající kanalizační svod u třetího dobíjecího stání (stávající kanalizační vpust' je umístěno v pozici zadního kola autobusu v pozici jeho nabíjení),
 - instalace betonových bloků, finální úprava včetně napojení nově budovaných betonových ploch na okolní navazující plochy (komunikace, obrubníky, chodníky)

Projektant / DPO nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem tuto změnu předvídat

Projektant	nehl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nehl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění Smlouvy:	Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD, požadavek je dle pokynu DPO zapracován do projektové dokumentace
Dopad na PD	Na základě pokynu Objednatatele je již změna zapracována jako součást PD dle pokynu DPO v rámci SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / PS02 – Nabíjecí stanice a stojany
Ostatní ujednání	

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	2 331 306,81 Kč	0,88%	2 331 306,81

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[REDACTED]	19.01.2023	ceny odpovídají Smlouvě, ceníku URS a UNIKA	[REDACTED]

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	SOL	[REDACTED]	20.3.2023	SOUHLASÍM	[REDACTED]
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	[REDACTED]	21.3.2023	Souhlasím	[REDACTED]
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	[REDACTED]	21.3.2023	Souhlasím	[REDACTED]
Manažer stavebních objektů	DPO	[REDACTED]	21.3.2023	SOUHLASÍM	[REDACTED]
Vedoucí projektu	DPO	[REDACTED]	27.3.2023	Souhlasím	[REDACTED]
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	[REDACTED]	27.3.2023	SOUHLASÍM	[REDACTED]

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů".