

Číslo objednatele: **21/SML3569/06/SoD/INV**  
Číslo zhotovitele: **1503.1051151KNA**

### **SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 6**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5989102/0800  
Zástupce pro věcná jednání:  
Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319  
Zástupce pro technická jednání:  
Věra Pišová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168 (dále jen „objednatel“)

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

**„Společnost Česká Lípa - Česká Kamenice“  
EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 - Správce**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle  
Korespondenční adresa: odštěpný závod Čechy západ, závod Ústí nad Labem  
U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-3118000237/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem

E-mail/telefon: karel.napravnik@eurovia.cz / 475 656 270

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Zbyněk Hořejší, DiS., hlavní stavbyvedoucí

E-mail/telefon: zbynek.horejsi@eurovia.cz / 731 601 330

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1561 pod sp. zn. B 1561 vedená u Městského soudu v Praze.

a

### **SaM silnice a mosty a.s. - Společník 2**

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

E-mail/telefon: sam-cl@sam-cl.cz / 487 834 467-8

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ladislav Štěpánek, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: stepanek@sam-cl.cz / 606 750 378

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 pod sp. zn. B 972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **DODATEK Č. 6**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 23. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 06. 2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 09. 2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 23. 09. 2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 26. 09. 2022 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 01. 11. 2022 na akci: „**Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice**“ (dále jen „smlouva“) takto:

#### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

#### **doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací, realizovaným dílem a geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby. Kompletní rozpočtová změna a zdůvodnění jsou uvedeny v odsouhlaseném změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 6.

Dále se předmět plnění díla upravuje schváleným změnovým listem č. 7 jímž dochází k odstranění nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a soupisem prací, které vznikly v průběhu výstavby a byly zjištěny při kontrole skutečného stavu dokončených dodávek a prací. Jsou odečítány položky, nebo jejich části, které obsahuje rozpočet zhotovitele, ale nebyly v rámci stavby dodány, či realizovány. Rekapitulace odpočtů včetně položkových rozpočtů a komentáře ke vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 6.

#### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

#### **ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s přísliby číslo 23/RP070177, 23/RP070178, 23/RP070182, 23/RP070183:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 5) byla sjednána ve výši:
  - **135 020 075,06 Kč Kč** bez DPH a
  - **163 374 290,82Kč** s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 6 dle změnových listů č. 6 a 7 činí:
  - **- 4 150 365,27 Kč** bez DPH a
  - **- 5 021 941,98 Kč** s 21% DPH.
3. Celková cena díla je sjednána ve výši:
  - **130 869 709,79 Kč** bez DPH a
  - **158 352 348,85 Kč** s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/054027/2021/INV/VZ-RR/0021 s názvem „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 30. 08. 2021, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 2, dále rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 3, dále rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 4, dále rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 5 a rozšířené o odpočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 6 a 7.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

#### **doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 212/67R/2023 ze dne 05.04.2023.

#### **doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID bjpdzta /na e-mail: jitka.lienertova@eurovia.cz.

**X.**  
**Podpisy smluvních stran**

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 02.05.2023

V Chlumci dne 20.04.2023

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
Hejtmán

.....  
Zhotovitel

**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Zdeněk Novák  
Člen správní rady

V České Lípě dne 27.04.2023

.....

**SaM silnice a mosty a.s.**  
Ing. Dušan Drahoš  
Předseda představenstva a ředitel společnosti

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnové listy č. 6 a 7



# Ústecký kraj

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

**SoD číslo:** 21/SML3569/SoD/INV

**Registrační číslo:** CZ.06.1.42/0.0/0.0/20\_118/0016124

### **Podrobnější popis změny - přípočty:**

#### **1) SO 101 Rekonstrukce komunikace**

Po zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl zjištěn větší rozsah zhotoveného množství asfaltových vrstev a postřiků.

A to z důvodu reálné šíře vozovky, která byla po provedení očištění krajnic větší, než šíře zaměřená při zpracování PD ve stupni PDPS a z důvodu rozšíření asfaltových ploch v místech stávajících připojení.

### **Podrobnější popis změny - odpočty:**

#### **1) SO 102 Rekonstrukce propustků**

Jedná se o odpočet částí položek neprovedených asfaltových vrstev a postřiků v rámci realizace SO 102 Rekonstrukce propustků.

Tímto Zhotovitel žádá Objednatele o odsouhlasení předložených změn – přípočtů a odpočtů celkové ceny za dílo ve výši 0,00 Kč bez DPH.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:  Roman Kühnel, DiS.	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Zbyněk Hořejší, DiS.
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:  Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:  Daniela Dariusová, DiS.

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: <b>Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa-Česká Kamenice</b> SoD č.: <b>21/SML3569/SoD/INV</b>	Číslo změny: <b>6</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016124</b>	
-------------------------------------------------------------------------	--

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po objektech:** **498 771,83 Kč**  
SO 101 Rekonstrukce komunikace 498 771,83 Kč

**Soupis odpočtů (méněpráce) po objektech:** **498 771,83 Kč**

SO 102 Propustek č.1	-10 814,43 Kč
SO 102 Propustek č.3	-37 332,16 Kč
SO 102 Propustek č.4	-19 605,52 Kč
SO 102 Propustek č.5	-30 561,55 Kč
SO 102 Propustek č.6	-23 641,95 Kč
SO 102 Propustek č.7	-17 875,62 Kč
SO 102 Propustek č.8	-24 218,58 Kč
SO 102 Propustek č.9	-37 332,16 Kč
SO 102 Propustek č.10	-24 795,22 Kč
SO 102 Propustek č.11	-10 857,32 Kč
SO 102 Propustek č.12	-23 065,31 Kč
SO 102 Propustek č.13	-27 999,12 Kč
SO 102 Propustek č.14	-19 832,71 Kč
SO 102 Propustek č.15	-20 416,03 Kč
SO 102 Propustek č.16	-33 832,27 Kč
SO 102 Propustek č.17	-29 749,07 Kč
SO 102 Propustek č.19	-23 332,60 Kč
SO 102 Propustek č.20	-23 332,60 Kč
SO 102 Propustek č.21	-29 165,75 Kč
SO 102 Propustek č.22	-15 713,80 Kč
SO 102 Propustek č.23	-15 298,06 Kč

**Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů** **+ 0,00 Kč**

**Viz příloha:** položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: **0,00 Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	<b>498 771,83 Kč (bez DPH)</b>
-----------------------	--------------------------------

<b>snížení ceny o</b>	<b>498 771,83 Kč (bez DPH)</b>
-----------------------	--------------------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	00 kalendářních týdnů
----------------------------	-----------------------

<b>zkrácení lhůty o</b>	00 kalendářních dní
-------------------------	---------------------

--	--

Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší, DiS.	
Za objednatele: TDS Roman Kühnel, DiS.	



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa-Česká Kamenice SoD č.: 21/SML3569/SoD/INV</b>		<b>Číslo změny: 6</b>	
<b>Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016124</b>			
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Soupis přípočtů (víceprací) po objektech:</b> SO 101 Rekonstrukce komunikace		<b>498 771,83 Kč</b> 498 771,83 Kč	
<b>Soupis odpočtů (méněpráce) po objektech:</b>		<b>498 771,83 Kč</b>	
SO 102 Propustek č.1			-10 814,43 Kč
SO 102 Propustek č.3			-37 332,16 Kč
SO 102 Propustek č.4			-19 605,52 Kč
SO 102 Propustek č.5			-30 561,55 Kč
SO 102 Propustek č.6			-23 641,95 Kč
SO 102 Propustek č.7			-17 875,62 Kč
SO 102 Propustek č.8			-24 218,58 Kč
SO 102 Propustek č.9			-37 332,16 Kč
SO 102 Propustek č.10			-24 795,22 Kč
SO 102 Propustek č.11			-10 857,32 Kč
SO 102 Propustek č.12			-23 065,31 Kč
SO 102 Propustek č.13			-27 999,12 Kč
SO 102 Propustek č.14			-19 832,71 Kč
SO 102 Propustek č.15			-20 416,03 Kč
SO 102 Propustek č.16			-33 832,27 Kč
SO 102 Propustek č.17			-29 749,07 Kč
SO 102 Propustek č.19			-23 332,60 Kč
SO 102 Propustek č.20			-23 332,60 Kč
SO 102 Propustek č.21			-29 165,75 Kč
SO 102 Propustek č.22			-15 713,80 Kč
SO 102 Propustek č.23			-15 298,06 Kč
<b>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů</b>		<b>+ 0,00 Kč</b>	
<b>Viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů</b>			
Počet připojených listů: stran rozpočtu, 1 strana výpočtu indexů		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 135 020 075,06 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	<b>498 771,83 Kč (bez DPH)</b>	prodloužení lhůty	kalendářních dní 00,00
snížení ceny o	<b>498 771,83 Kč (bez DPH)</b>	zkrácení lhůty	kalendářních dní 00,00
<b>celková cena po změně</b>	<b>135 020 075,06 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně 33 týdnů</b>	Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	zjištěnou skutečností	<b>X</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: R. Kühnel, DiS.	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Zbyněk Hořejší, DiS.	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: V. Píšová – investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko: D. Dariusová, DiS.	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ06142/00/00/2  
Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká  
Lípa\_Česká Kamenice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CZ06142/00/00/2

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká  
Lípa\_Česká Kamenice

Místo: Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO102 P1	Propustek č.1	-10 814,43	-13 085,46
SO102 P3	Propustek č.3	-37 332,16	-45 171,91
SO102 P4	Propustek č.4	-19 605,52	-23 722,68
SO102 P5	Propustek č.5	-30 561,55	-36 979,48
SO102 P6	Propustek č.6	-23 641,95	-28 606,76
SO102 P7	Propustek č.7	-17 875,62	-21 629,50
SO102 P8	Propustek č.8	-24 218,58	-29 304,48
SO102 P9	Propustek č.9	-37 332,16	-45 171,91
SO102 P10	Propustek č.10	-24 795,22	-30 002,22
SO102 P11	Propustek č.11	-10 857,32	-13 137,36
SO102 P12	Propustek č.12	-23 065,31	-27 909,03
SO102 P13	Propustek č.13	-27 999,12	-33 878,94
SO102 P14	Propustek č.14	-19 832,71	-23 997,58
SO102 P15	Propustek č.15	-20 416,03	-24 703,40
SO102 P16	Propustek č.16	-33 832,27	-40 937,05
SO102 P17	Propustek č.17	-29 749,07	-35 996,37
SO102 P19	Propustek č.19	-23 332,60	-28 232,45
SO102 P20	Propustek č.20	-23 332,60	-28 232,45
SO102 P21	Propustek č.21	-29 165,75	-35 290,56
SO102 P22	Propustek č.22	-15 713,80	-19 013,70
SO102 P23	Propustek č.23	-15 298,06	-18 510,65
SO101	Rekonstrukce komunikace	498 771,83	603 513,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P1 - Propustek č.1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-10 814,43**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-10 814,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 271,03

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 085,46**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P1 - Propustek č.1**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-10 814,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 814,43
5 - Komunikace pozemní	-10 814,43



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P1 - Propustek č.1**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-10 814,43**

D HSV Práce a dodávky HSV -10 814,43

D 5 Komunikace pozemní -10 814,43

33	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-3,050		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-6,100		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

35	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-58,987		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-61,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P3 - Propustek č.3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-37 332,16**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-37 332,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 839,75

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-45 171,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P3 - Propustek č.3**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-37 332,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 332,16
5 - Komunikace pozemní	-37 332,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P3 - Propustek č.3**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-37 332,16**

D HSV Práce a dodávky HSV **-37 332,16**

D 5 Komunikace pozemní **-37 332,16**

37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-67,200		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-70,400		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-131,200		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-64,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-67,200		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P4 - Propustek č.4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-19 605,52**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-19 605,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 117,16

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 722,68**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P4 - Propustek č.4**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-19 605,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 605,52
5 - Komunikace pozemní	-19 605,52



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P4 - Propustek č.4**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-19 605,52**

D HSV Práce a dodávky HSV -19 605,52

D 5 Komunikace pozemní -19 605,52

33	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-35,700		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-37,400		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
35	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-70,278		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-34,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
37	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-34,578		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P5 - Propustek č.5**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-30 561,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 561,55	21,00%	-6 417,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-36 979,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P5 - Propustek č.5**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-30 561,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-30 561,55
5 - Komunikace pozemní	-30 561,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P5 - Propustek č.5**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-30 561,55**

D HSV Práce a dodávky HSV -30 561,55

D 5 Komunikace pozemní -30 561,55

37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-55,650		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
38	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-58,300		
		PP	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
39	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-109,551		
		PP	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-53,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-53,901		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P6 - Propustek č.6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-23 641,95**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-23 641,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 964,81

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-28 606,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P6 - Propustek č.6**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-23 641,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 641,95
5 - Komunikace pozemní	-23 641,95



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P6 - Propustek č.6**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-23 641,95**

D HSV Práce a dodávky HSV -23 641,95

D 5 Komunikace pozemní -23 641,95

34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-43,050		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-45,100		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

36	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-84,747		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-41,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

38	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-41,697		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P7 - Propustek č.7**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-17 875,62**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-17 875,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 753,88

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-21 629,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P7 - Propustek č.7**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-17 875,62</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 875,62
5 - Komunikace pozemní	-17 875,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P7 - Propustek č.7**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-17 875,62**

D HSV Práce a dodávky HSV **-17 875,62**

D 5 Komunikace pozemní **-17 875,62**

34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-32,550		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
35	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-34,100		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
36	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-64,077		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
38	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,527		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P8 - Propustek č.8**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-24 218,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 218,58	21,00%	-5 085,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-29 304,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P8 - Propustek č.8**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-24 218,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 218,58
5 - Komunikace pozemní	-24 218,58



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P8 - Propustek č.8**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-24 218,58**

D HSV Práce a dodávky HSV **-24 218,58**

D 5 Komunikace pozemní **-24 218,58**

30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-44,100		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
31	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-46,200		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
32	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-86,814		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
34	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,714		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P9 - Propustek č.9**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-37 332,16**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-37 332,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 839,75

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-45 171,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P9 - Propustek č.9**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-37 332,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 332,16
5 - Komunikace pozemní	-37 332,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P9 - Propustek č.9**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-37 332,16**

D HSV Práce a dodávky HSV **-37 332,16**

D 5 Komunikace pozemní **-37 332,16**

44	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-67,200		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
45	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-70,400		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
46	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-131,200		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-64,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
48	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-67,200		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P10 - Propustek č.10**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-24 795,22**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-24 795,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 207,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-30 002,22**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P10 - Propustek č.10**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-24 795,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 795,22
5 - Komunikace pozemní	-24 795,22



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P10 - Propustek č.10**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-24 795,22**

D HSV Práce a dodávky HSV -24 795,22

D 5 Komunikace pozemní -24 795,22

29	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-45,150		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-47,300		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
31	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-88,881		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-43,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
33	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-43,731		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P11 - Propustek č.11**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-10 857,32**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-10 857,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 280,04

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 137,36**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P11 - Propustek č.11**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-10 857,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 857,32
5 - Komunikace pozemní	-10 857,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P11 - Propustek č.11**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-10 857,32**

D HSV Práce a dodávky HSV -10 857,32

D 5 Komunikace pozemní -10 857,32

32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-29,700		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
----	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--	--	--

33	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-55,809		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
----	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-27,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
----	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-27,459		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
----	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P12 - Propustek č.12**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-23 065,31**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-23 065,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 843,72

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-27 909,03**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P12 - Propustek č.12**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-23 065,31</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 065,31
5 - Komunikace pozemní	-23 065,31



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P12 - Propustek č.12**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-23 065,31**

D HSV Práce a dodávky HSV **-23 065,31**

D 5 Komunikace pozemní **-23 065,31**

36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-42,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

37	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-44,000		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

38	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-82,680		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

40	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,680		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P13 - Propustek č.13**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-27 999,12**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-27 999,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-5 879,82

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-33 878,94**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P13 - Propustek č.13**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-27 999,12</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-27 999,12
5 - Komunikace pozemní	-27 999,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P13 - Propustek č.13**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-27 999,12**

D HSV Práce a dodávky HSV **-27 999,12**

D 5 Komunikace pozemní **-27 999,12**

36	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-50,400		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
37	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-52,800		
		PP	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
38	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-98,400		
		PP	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
39	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-48,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
40	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50,400		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P14 - Propustek č.14**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-19 832,71**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-19 832,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 164,87

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 997,58**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P14 - Propustek č.14**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-19 832,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 832,71
5 - Komunikace pozemní	-19 832,71



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P14 - Propustek č.14**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-19 832,71</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 832,71
D	5		Komunikace pozemní				-19 832,71
38	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-35,700		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-37,400		
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
40	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-69,700		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
41	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-34,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
42	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-35,700		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P15 - Propustek č.15**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-20 416,03**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-20 416,03

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 287,37

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-24 703,40**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P15 - Propustek č.15**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-20 416,03**

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 416,03

5 - Komunikace pozemní

-20 416,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P15 - Propustek č.15**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-20 416,03**

D HSV Práce a dodávky HSV **-20 416,03**

D 5 Komunikace pozemní **-20 416,03**

31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-36,750		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-38,500		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-71,750		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-35,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-36,750		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P16 - Propustek č.16**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-33 832,27**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-33 832,27

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-7 104,78

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 937,05**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P16 - Propustek č.16**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-33 832,27</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 832,27
5 - Komunikace pozemní	-33 832,27



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P16 - Propustek č.16**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-33 832,27</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 832,27
D	5		Komunikace pozemní				-33 832,27
37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-60,900		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
38	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-63,800		
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-118,900		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-58,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-60,900		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P17 - Propustek č.17**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-29 749,07**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-29 749,07

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-6 247,30

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 996,37**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P17 - Propustek č.17**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-29 749,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 749,07
5 - Komunikace pozemní	-29 749,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P17 - Propustek č.17**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-29 749,07</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 749,07
D	5		Komunikace pozemní				-29 749,07
31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-53,550		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-56,100		
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
33	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-104,550		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-51,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-53,550		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P19 - Propustek č.19**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-23 332,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-23 332,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 899,85

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-28 232,45**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P19 - Propustek č.19**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-23 332,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 332,60
5 - Komunikace pozemní	-23 332,60



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P19 - Propustek č.19**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-23 332,60**

D HSV Práce a dodávky HSV **-23 332,60**

D 5 Komunikace pozemní **-23 332,60**

38	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-42,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-44,000		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

40	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-82,000		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2

41	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

42	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P20 - Propustek č.20**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-23 332,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-23 332,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 899,85

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-28 232,45**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P20 - Propustek č.20**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-23 332,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 332,60
5 - Komunikace pozemní	-23 332,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P20 - Propustek č.20**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-23 332,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 332,60
D	5		Komunikace pozemní				-23 332,60
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-42,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
33	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-44,000		
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
34	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-82,000		
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
36	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P21 - Propustek č.21**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-29 165,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 165,75	21,00%	-6 124,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 290,56**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P21 - Propustek č.21**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-29 165,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 165,75
5 - Komunikace pozemní	-29 165,75



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P21 - Propustek č.21**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-29 165,75</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-29 165,75
D	5		Komunikace pozemní				-29 165,75
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-52,500		
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-55,000		
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
32	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-102,500		
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-50,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
34	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-52,500		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P22 - Propustek č.22**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-15 713,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-15 713,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 299,90

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-19 013,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P22 - Propustek č.22**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-15 713,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 713,80
5 - Komunikace pozemní	-15 713,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P22 - Propustek č.22**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-15 713,80**

D HSV Práce a dodávky HSV -15 713,80

D 5 Komunikace pozemní -15 713,80

32	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-2,000		
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
33	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-82,000		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-40,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm				
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO102 P23 - Propustek č.23**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-15 298,06**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-15 298,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 212,59

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-18 510,65**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P23 - Propustek č.23**

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-15 298,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 298,06
5 - Komunikace pozemní	-15 298,06



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO102 P23 - Propustek č.23**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-15 298,06**

D HSV Práce a dodávky HSV -15 298,06

D 5 Komunikace pozemní -15 298,06

39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-16,712		
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-41,000		
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm				
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-41,697		
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt:

**SO101 - Rekonstrukce komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**498 771,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 771,83	21,00%	104 742,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**603 513,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO101 - Rekonstrukce komunikace**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>498 771,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	498 771,83
5 - Komunikace pozemní	498 771,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Reko silnice II/263\_hranice okresu Česká Lípa\_Česká Kamenice

Objekt: **SO101 - Rekonstrukce komunikace**

Místo: Datum: 9. 1. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>498 771,83</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				498 771,83
D	5		Komunikace pozemní				498 771,83
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	445,200		
		PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm ÚSEK Č. I, II, IV, VI, VII - 424*1,05 = 445,2 m2				
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	583,800		
		PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 ÚSEK Č. III, V - 556*1,05 = 583,8 m2				
40	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 441,860		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 ÚSEK Č. I, II, III, IV,V,VI (980*1,017) + (424*1,05) = 1441,86 m2				
41	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	466,400		
		PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 ÚSEK Č. I, II, IV,VI - 424*1,1 = 466,4 m2				
42	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	980,000		
		PP	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm ÚSEK Č. I, II, III, IV,V,VI 980,0 m2				
43	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	431,208		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm ÚSEK Č. I, II, IV,VI 424*1,017 = 431,208 m2				
44	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	565,452		
		PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm				



# Ústecký kraj

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7

### SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

**SoD číslo:** 21/SML3569/SoD/INV

**Registrační číslo:** CZ.06.1.42/0.0/0.0/20\_118/0016124

**Podrobnější popis změny - odpočty:**

**1) SO 101 Rekonstrukce komunikace, SO 102, SO 202,**

Bude proveden odpočet nerealizovaných prací – z důvodu, že tyto práce nebyly provedeny.

**Nezbytnost vyvolaných změn:**

Je nezbytné z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:  Roman Kühnel, DiS.	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  Zbyněk Hořejší, DiS.
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:  Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:  Daniela Dariusová, DiS.

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa-Česká Kamenice SoD č.: 21/SML3569/SoD/INV</b>	Číslo změny: <b>7</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016124</b>	
-------------------------------------------------------------------------	--

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

**Změny se týkají následujících prací:**

**Soupis přípočtů (víceprací) po objektech: **00,00 Kč****

**Soupis odpočtů (méněpráce) po objektech: **- 4 150 365,27 Kč****

SO 101 Rekonstrukce komunikace	-1 252 967,70 Kč
SO 101.1 Rekonstrukce komunikace	-1 582,70 Kč
SO 102 Rekonstrukce propustků	
01 Propustek č.1	-64 718,75 Kč
03 Propustek č.3	-38 128,51 Kč
04 Propustek č.4	-50 960,52 Kč
05 Propustek č.5	-67 087,07 Kč
06 Propustek č.6	-145 248,86 Kč
07 Propustek č.7	-95 603,58 Kč
08 Propustek č.8	-15 902,25 Kč
09 Propustek č.9	-88 152,93 Kč
10 Propustek č.10	-59 945,20 Kč
11 Propustek č.11	-30 991,75 Kč
12 Propustek č.12	-25 768,77 Kč
13 Propustek č.13	-38 386,01 Kč
14 Propustek č.14	-32 836,49 Kč
15 Propustek č.15	-12 962,20 Kč
16 Propustek č.16	-57 744,36 Kč
17 Propustek č.17	-24 611,47 Kč
19 Propustek č.19	-29 261,57 Kč
20 Propustek č.20	-50 301,67 Kč
21 Propustek č.21	-42 374,15 Kč
22 Propustek č.22	-44 303,43 Kč
23 Propustek č.23	-92 931,62 Kč
24 Propustek č.24	-143 141,58 Kč
25 Propustek č.25	-135 761,98 Kč
26 Propustek č.26	-107 413,97 Kč
27 Propustek č.27	-191 639,79 Kč
28 Propustek č.28	-122 605,24 Kč
29 Propustek č.29	-138 292,00 Kč
30 Propustek č.30	-100 819,50 Kč
30.V Přeložka vodovodu	-135 476,01 Kč
30.V1 Přeložka STL plyn. přípojky	-144 319,21 Kč
SO 202 Rekonstrukce mostu	-77 397,78 Kč
DOD 1	
SO 101 Rekonstrukce komunikace	-107 843,33 Kč
DOD 2	
SO 101. P Rekonstrukce komunikace	-52 266,68 Kč
10.P Propustek č.10	-15 213,11 Kč

31.P Propustek č.31	-3 628,36 Kč
DOD 3 Indexace	-311 259,72 Kč
DOD 4 Indexace	-515,45 Kč
<b>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů</b>	<b>- 4 150 365,27 Kč</b>
<b>Viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů</b>	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>0,00 Kč bez DPH</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	<b>0,00 Kč (bez DPH)</b>
<b>snížení ceny o</b>	<b>- 4 150 365,27 Kč (bez DPH)</b>
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	00 kalendářních týdnů
<b>zkrácení lhůty o</b>	00 kalendářních dní
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší, DiS.	
Za objednatele: TDS Roman Kühnel, DiS.	



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa-Česká Kamenice SoD č.: 21/SML3569/SoD/INV</b>		<b>Číslo změny: 7</b>		
Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016124</b>				
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<b><u>Soupis přípočtů (víceprací) po objektech:</u></b>				<b>00,00 Kč</b>
<b><u>Soupis odpočtů (méněpráce) po objektech:</u></b>				<b>- 4 150 365,27 Kč</b>
SO 101Rekonstrukce komunikace				-1 252 967,70 Kč
SO 101.1Rekonstrukce komunikace				-1 582,70 Kč
SO 102 Rekonstrukce propustků				
01	Propustek č.1			-64 718,75 Kč
03	Propustek č.3			-38 128,51 Kč
04	Propustek č.4			-50 960,52 Kč
05	Propustek č.5			-67 087,07 Kč
06	Propustek č.6			-145 248,86 Kč
07	Propustek č.7			-95 603,58 Kč
08	Propustek č.8			-15 902,25 Kč
09	Propustek č.9			-88 152,93 Kč
10	Propustek č.10			-59 945,20 Kč
11	Propustek č.11			-30 991,75 Kč
12	Propustek č.12			-25 768,77 Kč
13	Propustek č.13			-38 386,01 Kč
14	Propustek č.14			-32 836,49 Kč
15	Propustek č.15			-12 962,20 Kč
16	Propustek č.16			-57 744,36 Kč
17	Propustek č.17			-24 611,47 Kč
19	Propustek č.19			-29 261,57 Kč
20	Propustek č.20			-50 301,67 Kč
21	Propustek č.21			-42 374,15 Kč
22	Propustek č.22			-44 303,43 Kč
23	Propustek č.23			-92 931,62 Kč
24	Propustek č.24			-143 141,58 Kč
25	Propustek č.25			-135 761,98 Kč
26	Propustek č.26			-107 413,97 Kč
27	Propustek č.27			-191 639,79 Kč
28	Propustek č.28			-122 605,24 Kč
29	Propustek č.29			-138 292,00 Kč
30	Propustek č.30			-100 819,50 Kč
30.V	Přeložka vodovodu			-135 476,01 Kč
30.V1	Přeložka STL plyn. přípojky			-144 319,21 Kč
SO 202Rekonstrukce mostu				-77 397,78 Kč
DOD 1				
SO 101Rekonstrukce komunikace				-107 843,33 Kč
DOD 2				
SO 101. P Rekonstrukce komunikace				-52 266,68 Kč
10.P	Propustek č.10			-15 213,11 Kč
31.P	Propustek č.31			-3 628,36 Kč
DOD 3				
Indexace				-311 259,72 Kč

DOD 4 Indexace		-515,45 Kč	
<b>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů</b>		<b>- 4 150 365,27 Kč</b>	
<b>Viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů</b>			
Počet připojených listů: stran rozpočtu, 1 strana výpočtu indexů		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 135 020 075,06 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	<b>0,00 Kč (bez DPH)</b>	prodloužení lhůty	kalendářních dní 00,00
snížení ceny o	<b>- 4 150 365,27 Kč (bez DPH)</b>	zkrácení lhůty	kalendářních dní 00,00
<b>celková cena po změně</b>	<b>130 869 709,79 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně 33 týdnů</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	zjištěnou skutečností		<b>X</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: R. Kühnel, DiS.		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Zbyněk Hořejší, DiS.	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: V. Píšová – investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko: D. Dariusová, DiS.	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce kom...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 252 967,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 252 967,70	21,00%	-263 123,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 516 090,92**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce kom...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 252 967,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 252 967,70

1 - Zemní práce

-167 497,45

5 - Komunikace pozemní

-173 696,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-258 730,24

997 - Přesun sutě

-653 044,01

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce kom...

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-1 252 967,70

D HSV Práce a dodávky HSV

-1 252 967,70

D 1 Zemní práce

-167 497,45

15	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-200,000		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000		
20	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-6 541,560		

D 5 Komunikace pozemní

0

-173 696,00

37	K	57227413R	Oprava samostatných trhlin jednoduchých a rozvětvených větších než 25 mm (lokální opravy)	m2	-944,000		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0

-258 730,24

46	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	-250,000		
47	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	-250,000		
67	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	-500,000		
68	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	-2 200,000		
71	K	915211112R	Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	-500,000		
72	K	915211122R	Vodorovné dopravní strukturované značení profilovaným dvousložkovým plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	-2 200,000		
75	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	-2 700,000		
78	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m	m	-2 098,400		

D 997 Přesun sutě

0

-653 044,01

82	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-11,840		
83	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-165,766		
85	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,003		
86	K	997221615.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	-26,776		
87	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-1 656,777		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-19 464,961		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 101.1 - Rekonstrukce k...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 582,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 582,70	21,00%	-332,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 915,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 101.1 - Rekonstrukce k...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 582,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-1 582,70

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-1 582,70

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 101.1 - Rekonstrukce k...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 582,70**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 582,70

D 1 Zemní práce 0,00

D 997 Přesun sutě -1 582,70

46	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-31,654		
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**01 - Propustek č.1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-64 718,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 718,75	21,00%	-13 590,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-78 309,69**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**01 - Propustek č.1**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-64 718,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-64 718,75

1 - Zemní práce -6 465,08

2 - Zakládání -15 291,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce -37 031,09

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní -3 201,28

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě -2 729,75

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

783 - Dokončovací práce 0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**01 - Propustek č.1**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-64 718,75**

D HSV Práce a dodávky HSV -64 718,75

D 1 Zemní práce -6 465,08

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-24,400		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-3,050		
7	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-24,000		
8	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-24,000		

D 2 Zakládání 0 -15 291,55

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,290		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -37 031,09

23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,001		
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-3,124		

D 5 Komunikace pozemní 0 -3 201,28

32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-24,400		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 729,75

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-8,495		
54	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-118,927		
55	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,299		
56	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4,186		
58	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,299		
59	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-10,316		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**03 - Propustek č.3**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-38 128,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 128,51	21,00%	-8 006,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 135,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**03 - Propustek č.3**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-38 128,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-38 128,51

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	-9 965,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-17 044,65
4 - Vodorovné konstrukce	-6 118,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-5 000,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-0,01
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**03 - Propustek č.3**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-38 128,51**

D HSV Práce a dodávky HSV -38 128,51

D 2 Zakládání 0 -9 965,85

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,841		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -17 044,65

23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,029		
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,409		

D 4 Vodorovné konstrukce 0 -6 118,00

34	K	45731111R	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 XF3	m3	-1,610		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -5 000,00

56	K	ONB.01	Obnova nivelačního bodu	kus	-1,000		
----	---	--------	-------------------------	-----	--------	--	--

D 998 Přesun hmot 0 -0,01

66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000		
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**04 - Propustek č.4**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-50 960,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 960,52	21,00%	-10 701,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-61 662,23**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**04 - Propustek č.4**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-50 960,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-50 750,12

1 - Zemní práce

-6 588,80

2 - Zakládání

-3 531,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 720,90

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-6 245,12

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-30 664,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

-210,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce

-210,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**04 - Propustek č.4**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-50 960,52**

D HSV Práce a dodávky HSV -50 750,12

D 1 Zemní práce -6 588,80

7	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-32,000		
8	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-32,000		

D 2 Zakládání 0 -3 531,30

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,298		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -3 720,90

28	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,314		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -6 245,12

32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-47,600		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -30 664,00

39	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-2,300		
41	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-8,000		
50	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	-4,000		
51	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	-4,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -210,40

D 783 Dokončovací práce 0 -210,40

66	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-1,052		
67	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-1,052		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**05 - Propustek č.5**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-67 087,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-67 087,07	21,00%	-14 088,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-81 175,35**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**05 - Propustek č.5**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-67 087,07</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-67 087,07</b>
1 - Zemní práce	-12 195,20
2 - Zakládání	-12 422,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-29 882,75
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-9 735,04
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-361,05
997 - Přesun sutě	-2 490,73
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**05 - Propustek č.5**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-67 087,07**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-67 087,07**

D 1 Zemní práce

**-12 195,20**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-21,200		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,650		
7	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-52,800		
8	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-52,800		

D 2 Zakládání

0

**-12 422,30**

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,048		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-29 882,75**

25	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,043		
30	K	334361226	Výztuž betonarska mostních konstrukci opěr, uložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-2,479		

D 5 Komunikace pozemní

0

**-9 735,04**

36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-74,200		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0

**-361,05**

50	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	-12,450		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

D 997 Přesun sutě

0

**-2 490,73**

59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-7,805		
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-109,276		
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,260		
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3,640		
64	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,260		
65	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-9,388		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**06 - Propustek č.6**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-145 248,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-145 248,86	21,00%	-30 502,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-175 751,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**06 - Propustek č.6**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-145 248,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-145 248,86

1 - Zemní práce	-1 023,77
2 - Zakládání	-11 563,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-91 105,41
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-23 115,98
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-16 307,80
997 - Přesun sutě	-2 132,20
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**06 - Propustek č.6**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-145 248,86**

D HSV Práce a dodávky HSV -145 248,86

D 1 Zemní práce -1 023,77

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,400		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,050		

D 2 Zakládání 0 -11 563,70

18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,976		
19	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -91 105,41

23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,011		
24	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	-15,400		
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,636		
28	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-0,544		

D 5 Komunikace pozemní 0 -23 115,98

33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-57,400		
39	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4,300		
40	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>-4,350</i>		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -16 307,80

42	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
43	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-6,000		
44	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-2,000		
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání	m	-14,200		

D 997 Přesun sutě 0 -2 132,20

59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,772		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-94,808		
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,201		
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,814		
64	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,201		
65	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,996		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**07 - Propustek č.7**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-95 603,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 603,58	21,00%	-20 076,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-115 680,33**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**07 - Propustek č.7**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-95 603,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-95 431,98
1 - Zemní práce	-898,92
2 - Zakládání	-5 735,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-75 560,63
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-5 038,08
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 216,60
997 - Přesun sutě	-1 982,68
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-171,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	-171,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**07 - Propustek č.7**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-95 603,58**

D HSV Práce a dodávky HSV -95 431,98

D 1 Zemní práce -898,92

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-14,400		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,800		

D 2 Zakládání 0 -5 735,07

18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,242		
19	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	-0,242		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -75 560,63

24	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	m3	-7,235		
25	K	334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek	m2	-20,320		
26	K	334352212	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek	m2	-20,320		
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,717		
28	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-0,217		

D 5 Komunikace pozemní 0 -5 038,08

33	K	564851111	Podklad ze štetkovitého štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-38,400		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -6 216,60

40	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek zároveň pozinkovaných	m	-2,350		
48	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	-13,400		

D 997 Přesun sutě 0 -1 982,68

58	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,341		
59	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-88,774		
60	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,176		
61	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,464		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,176		
64	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,416		
D		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		0		-171,60
D		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce</b>		0		-171,60
69	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,858		
70	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,858		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**08 - Propustek č.8**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-15 902,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 902,25	21,00%	-3 339,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-19 241,72**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**08 - Propustek č.8**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-15 902,25**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-15 867,85**

1 - Zemní práce	-1 048,74
2 - Zakládání	-1 963,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 529,41
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-2 204,16
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	-960,00
997 - Přesun sutě	-2 162,18
998 - Přesun hmot	0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-34,40**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	-34,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**08 - Propustek č.8**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 902,25**

D HSV Práce a dodávky HSV -15 867,85

D 1 Zemní práce -1 048,74

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,800		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,100		

D 2 Zakládání 0 -1 963,36

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,166		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -7 529,41

21	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,004		
25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,631		

D 5 Komunikace pozemní 0 -2 204,16

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-16,800		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení 0 -960,00

38	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
44	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár	m	-16,000		

D 997 Přesun sutě 0 -2 162,18

54	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,859		
55	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-96,026		
56	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,206		
57	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,884		
59	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,206		
60	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-8,112		

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -34,40

D 783 Dokončovací práce 0 -34,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,172		
66	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,172		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**09 - Propustek č.9**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-88 152,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 152,93	21,00%	-18 512,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-106 665,05**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**09 - Propustek č.9**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-88 152,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-88 152,93
1 - Zemní práce	-17 688,40
2 - Zakládání	-14 983,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-36 096,12
4 - Vodorovné konstrukce	-4 415,60
5 - Komunikace pozemní	-11 755,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-394,40
997 - Přesun sutě	-2 819,52
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

09 - Propustek č.9

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-88 152,93**

D HSV Práce a dodávky HSV -88 152,93

D 1 Zemní práce -17 688,40

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-25,600		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-3,200		
77	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-22,400		
7	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-12,000		
8	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-12,000		
12	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-40,320		

D 2 Zakládání 0 -14 983,37

23	K	274361412	Výztuž zakládacích konstrukcí pasu, prahu, venku a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	-1,264		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -36 096,12

27	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,076		
33	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-2,969		

D 4 Vodorovné konstrukce 0 -4 415,60

41	K	45731111R	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 XF3	m3	-1,162		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -11 755,52

43	K	564851111	Podklad ze štetkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-89,600		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -394,40

54	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živiného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-13,600		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 819,52

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sytkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-8,754		
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-122,556		
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,314		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-4,396		
66	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,314		
67	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-10,664		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**10 - Propustek č.10**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-59 945,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-59 945,20	21,00%	-12 588,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-72 533,69**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**10 - Propustek č.10**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-59 945,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-59 945,20

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-59 945,20
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**10 - Propustek č.10**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-59 945,20**

D HSV Práce a dodávky HSV -59 945,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -59 945,20

42	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-16,000		
43	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-4,000		
44	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-8,000		
48	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	-18,800		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**11 - Propustek č.11**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-30 991,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 991,75	21,00%	-6 508,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-37 500,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**11 - Propustek č.11**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-30 991,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-30 991,75

1 - Zemní práce	-674,19
2 - Zakládání	-2 974,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-3 436,65
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-22 352,96
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-377,00
997 - Přesun sutě	-1 176,60
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**11 - Propustek č.11**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-30 991,75**

D HSV Práce a dodávky HSV -30 991,75

D 1 Zemní práce -674,19

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-10,800		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,350		

D 2 Zakládání 0 -2 974,35

18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,251		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -3 436,65

22	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,001		
26	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,289		

D 5 Komunikace pozemní 0 -22 352,96

30	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-37,800		
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4,800		
37	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-4,850		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -377,00

45	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	-13,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -1 176,60

53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-5,566		
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-77,924		
58	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,132		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-3,138		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**12 - Propustek č.12**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-25 768,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 768,77	21,00%	-5 411,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-31 180,21**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**12 - Propustek č.12**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-25 768,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-25 768,77

1 - Zemní práce	-2 444,40
2 - Zakládání	-5 415,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 488,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-7 347,20
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-2 072,92
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**12 - Propustek č.12**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-25 768,77**

D HSV Práce a dodávky HSV -25 768,77

D 1 Zemní práce -2 444,40

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-42,000		
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 2 Zakládání 0 -5 415,45

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,457		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -8 488,80

24	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,028		
29	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,688		

D 5 Komunikace pozemní 0 -7 347,20

35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-56,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 072,92

58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,686		
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-93,604		
63	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,196		
64	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,880		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**13 - Propustek č.13**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-38 386,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-38 386,01	21,00%	-8 061,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 447,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**13 - Propustek č.13**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-38 386,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-38 386,01

1 - Zemní práce	-1 117,44
2 - Zakládání	-8 769,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-18 786,45
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-8 816,64
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-896,48
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**13 - Propustek č.13**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-38 386,01**

D HSV Práce a dodávky HSV -38 386,01

D 1 Zemní práce -1 117,44

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-19,200		
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 2 Zakládání 0 -8 769,00

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,740		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -18 786,45

24	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,028		
29	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,557		

D 5 Komunikace pozemní 0 -8 816,64

35	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-67,200		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -896,48

60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-7,368		
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-103,256		
65	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,236		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**14 - Propustek č.14**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-32 836,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 836,49	21,00%	-6 895,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-39 732,15**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**14 - Propustek č.14**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-32 836,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-32 814,69**

1 - Zemní práce	-791,52
2 - Zakládání	-639,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-6 967,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-20 263,02
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-248,00
997 - Přesun sutě	-3 904,45
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-21,80</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	-21,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**14 - Propustek č.14**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-32 836,49**

D HSV Práce a dodávky HSV -32 814,69

D 1 Zemní práce -791,52

3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-13,600		
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 2 Zakládání 0 -639,90

25	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,054		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -6 967,80

33	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,588		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -20 263,02

37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-13,600		
43	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-5,100		
44	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-5,150		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -248,00

46	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,100		
----	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -3 904,45

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,169		
62	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-86,369		
66	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,179		
67	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-19,720		

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -21,80

D 783 Dokončovací práce 0 -21,80

72	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,109		
73	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,109		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**15 - Propustek č.15**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-12 962,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 962,20	21,00%	-2 722,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-15 684,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výmer 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**15 - Propustek č.15**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-12 962,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-12 962,20

1 - Zemní práce	-873,95
2 - Zakládání	-1 504,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-6 793,50
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-1 836,80
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-1 953,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**15 - Propustek č.15**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-12 962,20**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-12 962,20**

#### D 1 Zemní práce

**-873,95**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-14,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,750		

#### D 2 Zakládání

0

**-1 504,95**

18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,127		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-6 793,50**

22	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,023		
26	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,550		

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-1 836,80**

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-14,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

#### D 997 Přesun sutě

0

**-1 953,00**

53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,255		
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-87,570		
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,172		
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,408		
58	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,172		
59	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,300		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**16 - Propustek č.16**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-57 744,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-57 744,36	21,00%	-12 126,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-69 870,68**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výmer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**16 - Propustek č.16**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-57 744,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-57 446,36

1 - Zemní práce

-1 350,24

2 - Zakládání

-13 959,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-29 303,55

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-3 043,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 192,00

997 - Přesun sutě

-2 597,43

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

-298,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce

-298,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**16 - Propustek č.16**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-57 744,36**

D HSV Práce a dodávky HSV -57 446,36

D 1 Zemní práce -1 350,24

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-23,200		
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 2 Zakládání 0 -13 959,30

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,178		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -29 303,55

23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,148		
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-2,323		

D 5 Komunikace pozemní 0 -3 043,84

36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-23,200		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -7 192,00

44	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-2,900		
----	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 597,43

59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-8,236		
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-115,310		
64	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,284		
65	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-9,968		

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -298,00

D 783 Dokončovací práce 0 -298,00

74	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-1,490		
75	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-1,490		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**17 - Propustek č.17**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-24 611,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 611,47	21,00%	-5 168,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-29 779,88**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**17 - Propustek č.17**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-24 611,47</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-24 611,47</b>
1 - Zemní práce	-7 989,72
2 - Zakládání	-2 808,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 538,55
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-3 988,48
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 354,80
997 - Přesun sutě	-931,47
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**17 - Propustek č.17**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-24 611,47**

D HSV Práce a dodávky HSV -24 611,47

D 1 Zemní práce -7 989,72

1	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-37,400		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-7,950		
12	M	58331R02	<i>zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133</i>	t	-14,310		

D 2 Zakládání 0 -2 808,45

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,237		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -4 538,55

25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,383		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -3 988,48

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-30,400		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -4 354,80

49	K	91953555R	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XF3	m3	-1,150		
50	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	-31,200		

D 997 Přesun sutě 0 -931,47

57	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,965		
58	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-27,804		
59	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-3,341		
60	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-47,054		
64	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-5,248		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**19 - Propustek č.19**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-29 261,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 261,57	21,00%	-6 144,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 406,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**19 - Propustek č.19**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady ze soupisu prací

**-29 261,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-29 261,57

1 - Zemní práce	-998,80
2 - Zakládání	-6 671,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-12 103,20
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-7 347,20
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-2 140,82
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**19 - Propustek č.19**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-29 261,57**

D HSV Práce a dodávky HSV -29 261,57

D 1 Zemní práce -998,80

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,000		

D 2 Zakládání 0 -6 671,55

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,563		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -12 103,20

25	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,029		
30	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,992		

D 5 Komunikace pozemní 0 -7 347,20

37	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-56,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 140,82

60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,686		
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-93,604		
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,538		
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,532		
65	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,196		
66	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,800		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**20 - Propustek č.20**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-50 301,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 301,67	21,00%	-10 563,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-60 865,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt: **20 - Propustek č.20**

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-50 301,67</b>
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-50 301,67
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	-998,80
-----------------	---------

2 - Zakládání	-4 858,50
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 307,45
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace pozemní	-33 796,10
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
----------------------------------------	------

997 - Přesun sutě	-2 140,82
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	-200,00
-------------------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---------------------------------------------	------

783 - Dokončovací práce	0,00
-------------------------	------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**20 - Propustek č.20**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-50 301,67</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>-50 301,67</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>-998,80</b>	
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,000			
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,000			
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>0</b>	<b>-4 858,50</b>
19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,410			
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0</b>	<b>-8 307,45</b>
23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,004			
27	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,697			
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>0</b>	<b>-33 796,10</b>
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-56,000			
37	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-7,300			
38	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-7,370			
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>0</b>	<b>-2 140,82</b>
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,686			
56	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-93,604			
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,538			
58	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,532			
60	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,196			
61	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,800			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>0</b>	<b>-200,00</b>
62	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-5,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**21 - Propustek č.21**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-42 374,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 374,15	21,00%	-8 898,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-51 272,72**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výmer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**21 - Propustek č.21**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-42 374,15</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-42 354,55</b>
1 - Zemní práce	-1 248,75
2 - Zakládání	-8 697,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-14 457,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-15 345,70
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-496,00
997 - Přesun sutě	-2 109,20
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>-19,60</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	-19,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**21 - Propustek č.21**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-42 374,15**

D HSV Práce a dodávky HSV -42 354,55

D 1 Zemní práce -1 248,75

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-20,000		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,500		

D 2 Zakládání 0 -8 697,90

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,734		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -14 457,00

25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,220		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -15 345,70

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-70,000		
35	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-1,700		
36	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>-1,720</i>		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -496,00

38	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
----	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -2 109,20

52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-7,540		
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-105,160		
58	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,540		

D PSV Práce a dodávky PSV 0 -19,60

D 783 Dokončovací práce 0 -19,60

63	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,098		
64	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,098		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**22 - Propustek č.22**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-44 303,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44 303,43	21,00%	-9 303,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-53 607,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výmer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**22 - Propustek č.22**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-44 303,43</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>-44 303,43</b>
1 - Zemní práce	-998,80
2 - Zakládání	-11 530,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-16 803,30
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-2 099,20
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-11 000,00
997 - Přesun sutě	-1 872,08
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**22 - Propustek č.22**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-44 303,43**

D HSV Práce a dodávky HSV -44 303,43

D 1 Zemní práce -998,80

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,000		

D 2 Zakládání 0 -11 530,05

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,973		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -16 803,30

25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,418		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní 0 -2 099,20

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-16,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -11 000,00

41	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-4,000		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 997 Přesun sutě 0 -1 872,08

52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,686		
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-93,604		
58	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-6,686		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**23 - Propustek č.23**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-92 931,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-92 931,62	21,00%	-19 515,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-112 447,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**23 - Propustek č.23**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-92 931,62**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-92 931,62

1 - Zemní práce

-1 057,57

2 - Zakládání

-12 087,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-15 850,05

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-498,30

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-61 050,00

997 - Přesun sutě

-2 388,70

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymeř 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**23 - Propustek č.23**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **-92 931,62**

**D HSV Práce a dodávky HSV** **-92 931,62**

**D 1 Zemní práce** **-1 057,57**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,400		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-3,050		

**D 2 Zakládání** **0** **-12 087,00**

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,020		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce** **0** **-15 850,05**

25	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,044		
30	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,293		

**D 5 Komunikace pozemní** **0** **-498,30**

39	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-67,338		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání** **0** **-61 050,00**

44	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-17,000		
45	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-4,000		
46	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-8,000		

**D 997 Přesun sutě** **0** **-2 388,70**

62	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,772		
63	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-94,808		
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,911		
65	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-26,754		
67	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,201		
68	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,996		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymeř 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**24 - Propustek č.24**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-143 141,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-143 141,58	21,00%	-30 059,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-173 201,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**24 - Propustek č.24**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-143 141,58**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-143 131,18

1 - Zemní práce	-814,80
2 - Zakládání	-3 993,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 425,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-37 282,53
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-90 696,00
997 - Přesun sutě	-1 918,60
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-10,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	-10,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výmer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**24 - Propustek č.24**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-143 141,58**

**D HSV Práce a dodávky HSV -143 131,18**

**D 1 Zemní práce -814,80**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-14,000		
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

**D 2 Zakládání 0 -3 993,45**

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,337		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

**D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 -8 425,80**

21	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,003		
25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,708		

**D 5 Komunikace pozemní 0 -37 282,53**

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-14,000		
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-1,750		
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-3,500		
32	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-71,750		
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-35,000		
34	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-36,750		
35	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-5,900		
36	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-5,960		

**D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0 -90 696,00**

38	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
39	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-28,000		
40	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-16,000		

**D 997 Přesun sutě 0 -1 918,60**

52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,255		
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-87,570		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,300		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		0		-10,40
	D	783	Dokončovací práce		0		-10,40
63	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,052		
64	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,052		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**25 - Propustek č.25**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-135 761,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-135 761,98	21,00%	-28 510,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-164 272,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt: **25 - Propustek č.25**

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady ze soupisu prací** **-135 761,98**

HSV - Práce a dodávky HSV -135 761,98

1 - Zemní práce -998,80

2 - Zakládání -4 431,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce -12 483,30

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní -51 394,40

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -64 351,26

997 - Přesun sutě -2 102,32

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

783 - Dokončovací práce 0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**25 - Propustek č.25**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-135 761,98**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-135 761,98**

#### D 1 Zemní práce

**-998,80**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,000		

#### D 2 Zakládání

0

**-4 431,90**

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,374		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-12 483,30**

21	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,035		
25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,018		

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-51 394,40**

29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-16,000		
30	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-2,000		
31	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-44,000		
32	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-82,000		
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-40,000		
34	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-42,000		
35	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-9,000		
36	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-9,090		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0

**-64 351,26**

39	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-19,000		
40	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-4,000		
41	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-8,000		
52	K	961021112	Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	m3	-0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě		0		-2 102,32
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,686		
57	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-93,604		
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,196		
59	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,744		
61	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,196		
62	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,880		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**26 - Propustek č.26**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-107 413,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 413,97	21,00%	-22 556,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-129 970,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt: **26 - Propustek č.26**

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-107 413,97</b>
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-107 394,37
---------------------------	-------------

1 - Zemní práce	-799,04
-----------------	---------

2 - Zakládání	-4 420,05
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-9 220,95
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace pozemní	-33 505,74
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-57 421,00
----------------------------------------	------------

997 - Přesun sutě	-2 027,59
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	-19,60
---------------------------	--------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---------------------------------------------	------

783 - Dokončovací práce	-19,60
-------------------------	--------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**26 - Propustek č.26**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-107 413,97**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-107 394,37**

#### D 1 Zemní práce

**-799,04**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-12,800		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,600		

#### D 2 Zakládání

0

**-4 420,05**

18	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,373		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-9 220,95**

23	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,011		
28	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,767		

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-33 505,74**

34	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-12,800		
35	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-1,600		
36	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-35,200		
37	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-65,600		
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-32,000		
39	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-33,600		
40	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-5,100		
41	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	<i>m2</i>	<i>-5,150</i>		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0

**-57 421,00**

43	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
44	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-14,500		
45	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-4,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-8,000		
<b>D 997 Přesun sutě</b>						<b>0</b>	<b>-2 027,59</b>
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-5,989		
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-83,953		
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,157		
61	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,198		
63	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-3,450		
64	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-6,952		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>0</b>	<b>-19,60</b>
<b>D 783 Dokončovací práce</b>						<b>0</b>	<b>-19,60</b>
69	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,098		
70	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,098		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymeř 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**27 - Propustek č.27**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-191 639,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-191 639,79	21,00%	-40 244,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-231 884,15**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**27 - Propustek č.27**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-191 639,79**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-191 639,79

1 - Zemní práce	-2 365,65
2 - Zakládání	-9 681,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-14 549,70
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-30 747,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-131 775,00
997 - Přesun sutě	-2 520,69
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**27 - Propustek č.27**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-191 639,79**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-191 639,79**

#### D 1 Zemní práce

**-2 365,65**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-21,600		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-32,700		

#### D 2 Zakládání

0

**-9 681,45**

20	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,817		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-14 549,70**

25	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,065		
30	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-1,162		

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-30 747,30**

41	K	564851111	Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-36,000		
42	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-9,000		
43	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-66,000		
44	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-123,000		
45	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-60,000		
46	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-63,000		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0

**-131 775,00**

50	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-23,500		
51	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-16,000		
52	K	911334121	Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí	m	-4,000		
53	K	911334411	Zábradelní svodidla ocelová ukončení zábradelních madel	kus	-2,000		

#### D 997 Přesun sutě

0

**-2 520,69**

63	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-7,892		
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-110,490		
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,265		
66	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3,710		
68	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,265		
69	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-9,504		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymeř 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**28 - Propustek č.28**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-122 605,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-122 605,24	21,00%	-25 747,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-148 352,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**28 - Propustek č.28**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-122 605,24**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-122 582,94

1 - Zemní práce

-13 783,85

2 - Zakládání

-7 749,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-9 598,50

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-23 479,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-63 196,00

997 - Přesun sutě

-4 774,94

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

-22,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce

-22,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**28 - Propustek č.28**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-122 605,24**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-122 582,94**

#### D 1 Zemní práce

**-13 783,85**

1	K	112151357	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	-1,000		
2	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	-1,000		
3	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-20,000		
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,500		
10	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-1,000		
11	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	-1,000		
12	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	-1,000		
13	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-14,000		
14	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	-14,000		
15	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	-14,000		

#### D 2 Zakládání

0

**-7 749,90**

29	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,654		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-9 598,50**

39	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,687		
40	K	334361412	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	-0,123		

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-23 479,75**

50	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-2,500		
52	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-55,000		
53	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-102,500		
54	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-50,000		
55	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-52,500		

**D 9** **Ostatní konstrukce a práce-bourání** 0 -63 196,00

58	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-0,200		
59	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-18,000		
60	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-12,000		

**D 997** **Přesun sutě** 0 -4 774,94

70	K	997013811R	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-6,850		
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-7,547		
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-105,658		
73	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,245		
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-3,430		
76	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-5,390		
77	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-9,040		

**D PSV** **Práce a dodávky PSV** 0 -22,30

**D 783** **Dokončovací práce** 0 -22,30

86	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-0,112		
87	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-0,112		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**29 - Propustek č.29**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-138 292,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-138 292,00	21,00%	-29 041,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-167 333,32**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt: **29 - Propustek č.29**

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-138 292,00</b>
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-138 292,00
---------------------------	-------------

1 - Zemní práce	-923,86
-----------------	---------

2 - Zakládání	-5 605,05
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 176,50
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

5 - Komunikace pozemní	-58 598,93
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-62 975,00
----------------------------------------	------------

997 - Přesun sutě	-2 012,66
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---------------------------------------------	------

783 - Dokončovací práce	0,00
-------------------------	------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**29 - Propustek č.29**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-138 292,00**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-138 292,00**

#### D 1 Zemní práce

**-923,86**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-14,800		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-1,850		

#### D 2 Zakládání

0

**-5 605,05**

19	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,473		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-8 176,50**

29	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,690		
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-58 598,93**

36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-14,800		
37	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-38,850		
38	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-40,700		
39	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-75,850		
40	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-37,000		
41	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-38,850		
42	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-9,680		
43	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-9,777		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0

**-62 975,00**

46	K	911331135	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	-11,500		
47	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-16,000		

#### D 997 Přesun sutě

0

**-2 012,66**

60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,428		
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-89,987		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,181		
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,534		
65	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,181		
66	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-7,532		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**30 - Propustek č.30**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-100 819,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-100 819,50	21,00%	-21 172,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-121 991,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt: **30 - Propustek č.30**

Místo: Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Gena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-100 819,50</b>
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-100 502,30
---------------------------	-------------

1 - Zemní práce	-1 048,74
-----------------	-----------

2 - Zakládání	-5 806,50
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-8 576,40
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	-3 899,00
--------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	-62 937,39
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	0,00
-------------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-16 072,00
----------------------------------------	------------

997 - Přesun sutě	-2 162,27
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	-317,20
---------------------------	---------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
---------------------------------------------	------

783 - Dokončovací práce	-317,20
-------------------------	---------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**30 - Propustek č.30**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-100 819,50**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-100 502,30**

#### D 1 Zemní práce

**-1 048,74**

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-16,800		
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-2,100		

#### D 2 Zakládání

0

**-5 806,50**

17	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,490		
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0

**-8 576,40**

21	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,059		
25	K	334361226	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí	t	-0,664		

#### D 4 Vodorovné konstrukce

0

**-3 899,00**

29	K	465513156R	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového kamene - čedič do lože C 20/25 XF3 tl. 100mm pl do 10 m2	m2	-1,400		
----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

#### D 5 Komunikace pozemní

0

**-62 937,39**

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-16,800		
31	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-44,100		
32	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-46,200		
33	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-86,100		
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-42,000		
35	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-44,100		
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	-10,000		
37	M	58381008	<i>kostka dlažební žula velká 15/17</i>	m2	-10,100		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0

**-16 072,00**

39	K	9111211R	Dodávka + montáž silničního zábradlí dvoumadlového z ocelových trubek žárově pozinkovaných	m	-2,900		
48	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	-12,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	-12,000		
D		997	Přesun sutě		0		-2 162,27
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,861		
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-96,020		
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,206		
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,884		
58	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-0,206		
59	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-8,112		
D		PSV	Práce a dodávky PSV		0		-317,20
D		783	Dokončovací práce		0		-317,20
64	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	-1,586		
65	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	-1,586		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravný (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V - Přeložka vodovodu ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-135 476,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-135 476,01	21,00%	-28 449,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-163 925,97**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem výměr 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V - Přeložka vodovodu ...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-135 476,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-131 726,01
1 - Zemní práce	-33 899,07
4 - Vodorovné konstrukce	-1 156,62
5 - Komunikace pozemní	-6 789,20
8 - Trubní vedení	-87 654,06
997 - Přesun sutě	-800,66
998 - Přesun hmot	-1 426,40
M - Práce a dodávky M	-3 750,00
23-M - Montáže potrubí	-3 750,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V - Přeložka vodovodu ...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-135 476,01**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-131 726,01**

D 1

Zemní práce

**-33 899,07**

1	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-4,000		
2	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-4,000		
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-4,000		
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-1,878		
5	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-18,780		
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-34,300		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-34,300		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-37,560		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,106		
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-10,530		
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-20,886		
12	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-4,212		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-20,886		
14	K	174112109R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny Příplatek k ceně za vytřídění sypaniny	m3	-12,394		
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,394		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-4,280		
D 4 Vodorovné konstrukce							-1 156,62
17	K	451573111R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 8 mm	m3	-2,106		
D 5 Komunikace pozemní							-6 789,20
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-8,000		
19	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,000		
20	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	-4,000		
21	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	-0,800		
22	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-4,000		
23	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-8,000		
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-4,000		
25	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-4,000		
D 8 Trubní vedení							-87 654,06
26	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	-5,000		
27	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	-9,000		
28	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	-9,000		
29	M	55251412	<i>truba vodovodní litinová hrdlová s návarkem povrchová ochrana cementová malta+PP vlákna DN 100</i>	<i>m</i>	<i>-9,900</i>		
30	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	-6,000		
31	M	55253941	<i>koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°</i>	<i>kus</i>	<i>-4,000</i>		
32	M	797410000016	<i>MULTITOLERANČNÍ SPOJKA HRDLOVÁ JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO TLT POTRUBÍ DN100 (104-132)</i>	<i>kus</i>	<i>-2,000</i>		
33	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-150,000		
34	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-150,000		
35	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	-1,000		
36	K	899623161R	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 XF3	m3	-0,375		
37	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	-2,210		
38	K	89972112R	Vyhledávací vodič (nerez lanko pr. 4 mm) vč. potrubí v chrániče	m	-10,200		
39	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	-8,800		
40	K	899913143	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250	kus	-2,000		
41	K	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m	-1,500		
42	M	14011110	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm</i>	<i>m</i>	<i>-1,500</i>		
D 997 Přesun sutě							-800,66
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5,544		
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,760		
46	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-24,640		
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,272		
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-17,808		
49	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-1,760		
50	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-1,272		
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>-1 426,40</b>
51	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,783		
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>-3 750,00</b>
<b>D 23-M Montáže potrubí</b>							<b>-3 750,00</b>
52	K	230200118	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100	m	-1,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V1 - Přeložka STL plyn...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-144 319,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-144 319,21	21,00%	-30 307,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-174 626,24**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V1 - Přeložka STL plyn...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady ze soupisu prací** **-144 319,21**

HSV - Práce a dodávky HSV -144 319,21

800 - 1 - Zemní práce -7 119,21

C 23M - Potrubní vedení -75 000,00

OSP.P - Ostatní práce plynárenské - přeložka -62 200,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**30.V1 - Přeložka STL plyn...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-144 319,21**

D HSV Práce a dodávky HSV -144 319,21

D 800 - 1 Zemní práce -7 119,21

12	M	58344155	šterkodr' frakce 0/22	t	-22,067		
14	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	-12,355		

D C 23M Potrubní vedení 0 -75 000,00

34	K	230200354S	Přerušení průtoku plynu stlačením-dn63PE	kpl.	-4,000		
35	K	NC01	Propoj (odpoj) na stáv. potrubí dn 63PE	kpl.	-2,000		
36	K	NC02	Odpoj bypassu dn 32PE	kpl.	-2,000		

D OSP.P Ostatní práce plynárenské - přeložka 0 -62 200,00

39	K	230230021S	Provedení hlavní tlakové zkoušky	m	-25,000		
40	K	Dod.02	Příprava TZ vč. potřeb. tvarovek a napojení	kpl.	-2,000		
41	K	Dod.03	Odzkoušení propojů a odpojů	kpl.	-4,000		
42	K	NC04	Proměření vodiče	kpl.	-1,000		
43	K	NC06	Revize zařízení	kpl.	-1,000		
44	K	NC07	Technické práce (doklady-přejímka-ostat.)	kpl.	-1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 202 - Rekonstrukce mos...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-77 397,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-77 397,78	21,00%	-16 253,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-93 651,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravny (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 202 - Rekonstrukce mos...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-77 397,78**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-77 397,78**

1 - Zemní práce	-14 069,28
2 - Zakládání	-17 123,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	-22 337,25
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 868,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací s vykazem vymer 5. opravy (po VZD c. 7)

Objekt:

**SO 202 - Rekonstrukce mos...**

Místo:

Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-77 397,78**

D HSV Práce a dodávky HSV -77 397,78

D 1 Zemní práce -14 069,28

12	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-87,933		
----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

D 2 Zakládání 0 -17 123,25

37	K	273361116	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-1,445		
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce 0 -22 337,25

66	K	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	-1,885		
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 -23 868,00

95	K	911331411	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m	m	-1,600		
96	K	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	-1,200		
102	K	915331112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 mm	m	-80,000		
103	K	915331111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm	m	-40,000		
104	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	-120,000		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ06142/00/00/2

Stavba: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-107 843,33</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-107 843,33</b>		<b>-22 647,10</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-130 490,43</b>
-------------------	----------	------------	--	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CZ06142/00/00/2

**Stavba:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Místo: Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-107 843,33</b>	<b>-130 490,43</b>
SO 101	Rekonstrukce komunikace	-107 843,33	-130 490,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce komunikace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-107 843,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 843,33	21,00%	-22 647,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-130 490,43**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce komunikace**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**-107 843,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

-107 843,33

---

997 - Přesun sutě

-107 843,33

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**SO 101 - Rekonstrukce komunikace**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-107 843,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

-107 843,33

D 997 Přesun sutě

-107 843,33

93	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	-16,604		
P							
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-241,432		
P							
85	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-424,077		
P							
94	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-8,302		
P							

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119053

Stavba: ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

**Cena bez DPH**

**-71 108,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-71 108,15</b>	<b>-14 932,71</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-86 040,86**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 119053

**Stavba:** ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Místo: Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**-71 108,15**      **-86 040,86**

<b>101.P</b>	<b>SO 101 Přípočet</b>	-52 266,68	-63 242,68	<b>STA</b>
<b>102.10.P</b>	<b>SO 102.10 Přípočet</b>	-15 213,11	-18 407,86	<b>STA</b>
<b>102.31.P</b>	<b>SO 102.31 Přípočet</b>	-3 628,36	-4 390,32	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**101.P - SO 101 Přípočet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-52 266,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52 266,68	21,00%	-10 976,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-63 242,68**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**101.P - SO 101 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-52 266,68**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-52 266,68

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-52 266,68

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**101.P - SO 101 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-52 266,68**

D HSV Práce a dodávky HSV

-52 266,68

D 997 Přesun sutě

-52 266,68

93	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	-8,627			CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.10.P - SO 102.10 Přípočet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-15 213,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 213,11	21,00%	-3 194,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-18 407,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.10.P - SO 102.10 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-15 213,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 213,11

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-15 213,11

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.10.P - SO 102.10 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 213,11**

▫ HSV Práce a dodávky HSV

-15 213,11

▫ 5 Komunikace pozemní

-15 213,11

29	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-10,350			SoD, SO 102.10
31	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-33,129			SoD, SO 102.10
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-45,800			SoD, SO 102.10
33	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-22,869			SoD, SO 102.10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.31.P - SO 102.31 Přípočet**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:

25018094

DIČ:

CZ25018094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-3 628,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 628,36	21,00%	-761,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-4 390,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.31.P - SO 102.31 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-3 628,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-3 628,36

1 - Zemní práce

-394,88

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

-106,08

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-3 127,40

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.2-rozpočetpřípočty-odpočty-III (002)\_24.8.22

Objekt:

**102.31.P - SO 102.31 Přípočet**

Místo:

Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 628,36**

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 628,36

D 1 Zemní práce

-394,88

9	K	171201221.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-2,468			SoD, SO 102.01
---	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

-106,08

22	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	-0,340			SoD, SO 102.01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--	----------------

D 997 Přesun sutě

-3 127,40

44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,020			SoD, SO 102.01
49	K	997221645.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-3,136			SoD, SO 102.01
50	K	997221655.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-18,560			SoD, SO 102.01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ06142/00/00/2

Stavba: Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10. 5. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-311 259,72</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-311 259,72</b>		<b>-65 364,54</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-376 624,26</b>
-------------------	----------	------------	--	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CZ06142/00/00/2

**Stavba:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Místo: Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-311 259,72</b>	<b>-376 624,26</b>
<b>DOD3</b>	Indexace - Reko silnice II/263_hranice okresu Česká Lípa_Česká Kamenice	-311 259,72	-376 624,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD3**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-311 259,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-311 259,72	21,00%	-65 364,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-376 624,26**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD3**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-311 259,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

-311 259,72

---

997 - Přesun sutě

0,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD3**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-311 259,72**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-311 259,72**

6	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-16,388		
7	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m <sup>2</sup>	t	-0,242		
9	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,641		
10	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37	t	-22,635		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: CZ06142/00/00/2

**Stavba:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **-515,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-515,45</b>	<b>-108,24</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **-623,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CZ06142/00/00/2

**Stavba:** Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Místo:

Datum:

10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-515,45</b>	<b>-623,69</b>
<b>DOD4</b>	Indexace - Reko silnice II/263_hranice okresu Česká Lipa_Česká Kamenice	-515,45	-623,69

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD4**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-515,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-515,45	21,00%	-108,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-623,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD4**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-515,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

-515,45

997 - Přesun sutě

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

Objekt:

**DOD4**

Místo:

Datum: 10. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-515,45**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-515,45

56	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	-184,089		
----	---	----------	-------------------------------------------------------------------------	----	----------	--	--