

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-190/1073/200/20/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
[REDACTED] jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – náměstek pro výstavbu
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. EUROVIA CS, a.s.

Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

[Zástupce zhotovitele:](#)

hlavní stavbyvedoucí
vedoucí sektoru
provozně - obchodní náměstek

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.07.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-190/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „**Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová**“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
29 463 698,12	6 187 376,61	35 651 074,73

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing.
Miroslav
Němec**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2023.05.16
09:35:51 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Michal
Šumpík**

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Šumpík
Datum:
2023.05.16
15:14:38 +02'00'

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu
Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová SMLO-190/2022
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 301 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE – Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	1 / 5	
Přehled nových položek	1 / 6	
Soupis prací SO 301 – dešťová kanalizace DN 300 (původní řešení)	5 / 7	
Soupis prací SO 301 – dešťová kanalizace DN 400 (nové řešení)	4 / 12	
Pokyn PoO k provedení Variace ze dne 19.12.2022	1 / 16	
Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 15.08.2022	7 / 17	
Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 19.09.2022	6 / 24	

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová - SMLO-190/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 29.07.2022

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci předmětné stavby se uvažovalo kromě rekonstrukce krytových asfaltových vrstev konstrukce vozovky, osazení betonových obrub, obnovy nebezpečné krajnice a obnovy a doplnění vswlého a vodorovného dopravního značení také výstavba nové dešťové kanalizace. Dle PDPS bylo pro realizaci dešťové kanalizace předpokládáno využití kanalizačního potrubí DN 300.

Dne 15.08.2022 proběhlo na Městském úřadu Česká Třebová jednání ve věci předání a převzetí staveníště stavby. V průběhu tohoto jednání byl zástupci města Česká Třebová vyjádřen dodatečný požadavek na zkapacitnění dešťové kanalizace ve smyslu změny původně uvažovaného kanalizačního potrubí DN 300 za potrubí DN 400.

S navrženým řešením vyjádřil Autorský dozor souhlas a do zápisu z jednání uvedl, že bude zpracována projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, a to včetně cenové nabídky. Změna se týká pouze předmětného stavebního objektu SO 301 - Dešťová kanalizace. V souvislosti s výše uvedeným bylo na jednání rozhodnuto o novém termínu předání staveníště, a to konkrétně na den 19.09.2022. Vzhledem k posunutí realizace stavebních prací došlo k prodloužení Doby pro dokončení z původně uvažovaných 3 měsíců celkem na 4 měsíce.

Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 00001.N (SO 301 - Dešťová kanalizace DN 400).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě předložení dodatečného požadavku třetí strany v rámci jednání ve věci předání a převzetí staveníště stavby. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	2 766 128,68 Kč	2 766 128,68 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: 	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.05.16 06:58:54 +02'00'
Zaměstnanec SUS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: 	datum:	podpis: Ing. Milan Skýba	Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2023.05.16 06:59:12 +02'00'
Projektant	jméno: Ing. 	datum:	podpis: Ing. Michal Hornýš	Digitálně podepsal Ing. Michal Hornýš Datum: 2023.05.15 21:41:20 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: 	datum:	podpis: 	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2023.05.16 07:52:49 +02'00'
Zhotovitel	jméno: Ing. 	datum:	podpis: Ing. Martin Potůček, MBA	Digitálně podepsal Ing. Martin Potůček, MBA Datum: 2023.05.16 13:09:47 +02'00'
			Číslo paré:	