

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1009/001

Číslo ZBV:

092.1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 325,22	0,00	-6 325,22

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 22. 3. 2023 podpis

Správce stavby

datum 17 -05- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou p
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tent
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle
čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17 -05- 2023

Zhotovitel

datum 29. 7. 22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 092.1.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	703751.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA POD ROZV ADĚČ DO EI 90 MIN.											
Celkem								227 708,06	-6 325,22	0,00	221 382,84	-6 325,22	-2,78

Za Zhotovitele:

Datum:

19.7.20

Za Objednatele:

Datum:

19.04.2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1009/001	Číslo ZBV: 092.1.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě dodatečných požadavků budoucího správce objektu, které byly vzneseny na výrobních výborech vznikla potřeba provedení následujících změn. Jedná se o provedení datového routingu přímo v PTO, povýšení switchu v PTO z L2 na L3 a připojení velínu DPMB přes samostatný optický kabel. S tím poté souvisí i upravení rozvaděčů optického kabelu (singlemode) dle počtu vláken a komplexního měření optického kabelu. V PDPS byly navrženy jednotlivé technologie SO D 1009, avšak ne do takových podrobných výrobních detailů, aby bylo možné při zpracování RDS pokračovat bez upřesnění. PDPS takovýchto objektů nikdy není řešena pro finální výrobu. Tato změna řeší konkrétní detaily.

V rámci zpracování RDS došlo projektantem ke změně datové komunikace SOS hlásek. Jedná se o napojení PLC z SOS hlásek na stejný optický kabel jako samostatný řídicí systém celého tunelu. Z tohoto důvodu tak odpadá nutnost položit samostatný optický kabel po celém tunelu a galerii a došlo tak k ušetření délek optické kabeláže v D 1015, a tím pádem k finanční úspoře. Kvalitativně se však jedná o srovnatelné řešení.

Na základě rozhodnutí budoucího správce objektu došlo k doplnění kabelu k napájení mazníků. Vzhledem k tomu, že v PDPS nebyl znám konkrétní požadavek na parametry napájení mazníků, bylo až v RDS správcem objektu potvrzeno napájení kabelem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 671 210,64	1 699 590,74	28 380,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023 podpis

Supervize

datum 22.3.2023 podpis

Správce stavby

datum 17-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bu souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 29.5.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 092.1.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cellkem								3 432 259,01	-1 671 210,64	1 699 590,74	3 460 639,10	28 380,10	0,83

Za Zhotovitele:

Datum:

19. 4. 2023

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1009/001Číslo ZBV:
092.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č. 2 došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO D 1009, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 029,83	168 725,00	161 695,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023 podpis

Supervize

datum 22.5.2023 podpis

Správce stavby

datum 17-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, b souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Zmeny, jejiz součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 17-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 29.7.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 092.1.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1009 - Řídicí systém tunelu - tramvaj								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP AŽ TŘ. I,											
3	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	702211.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM											
7	702313.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM											
Nové položky													
110	751822.	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN											
Celkem								8 558,10	-7 029,83	168 725,00	170 253,27	161 695,17	1 889,38

Za Zhotovitele:

Datum:

19. 4. 2023

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023