

Číslo smlouvy objednatele  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele  
22039 - 002

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/373 JEDOVNICE PRŮTAH

---

#### OBJEDNATEL

##### Městys Jedovnice

sídlem Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice IČO: 00280283  
zastoupená XXXXXXXXXXXXX, starostka městyse (dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### IMOS Brno a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČO: 25322257  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2211  
zastoupený XXXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva (dále jen „zhotovitel“)

#### I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

Zdůvodnění:

1. Prodloužení doby provádění díla:

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI, odst. 10 smlouvy dohodli na posunu termínu z důvodu požadavku Odboru dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zachování průjezdnosti průjezdu přes kruhový objezd muselo dojít ke změně etapizace prací při výstavbě kruhového objezdu. Tato změna měla vliv na harmonogram výstavby chodníků, které se museli provádět po částech, vždy při uzavření části přilehlé plochy kruhového objezdu.

Objednatel, ani zhotovitel o této skutečnosti předem nemohli vědět, jedná se tedy o okolnost nepředvídatelnou.

V tomto případě se dále jedná o změnu povolenou dle § 222, odst. 6 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Jelikož byl požadavek Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznesen dodatečně a zadavatel jej nemohl předvídat; tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky; a hodnota změny v součtu nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

2. Vícepráce na stavebním objektu *SO 401.1 Veřejné osvětlení, Jedovnice*:

Z důvodu požadavku Objednatele na prodloužení veřejného osvětlení vznikly vícepráce na stavebním objektu *SO 401.1 Veřejné osvětlení, Jedovnice* v rozsahu dvou lamp veřejného osvětlení a s tím spojených zemních prací a kabelových rozvodů. Na těchto vícepracích se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. VII., ods. 6.

Jelikož celková změna včetně dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní ceny závazku, nejedná se dle § 222, odst. 4 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na těchto změnách:

1. Článek VI. odst. 1. smlouvy se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo</b>
Termín zahájení stavebních prací	<b>do 14 dnů od předání staveniště</b>
Dokončení a předání stavby s výjimkou uvedenou dále	<b>do 31. 5. 2023</b>
Předání díla vyjma geometrického plánu	<b>do 60 dnů od předání dokončené stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 90 dnů od dokončení a předání stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

2. Z důvodů uvedených v čl. I, ods. 2 tohoto dodatku č. 2 se mění cena díla uvedená v čl. II dodatku č. 1. Dohodnutá cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 99 343,77 Kč bez DPH, jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena dle dodatku č. 1 bez DPH ..... 2 514 639,65 Kč

**Nová dohodnutá cena za dílo bez DPH ..... 2 613 983,42 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválilo Zastupitelstvo městyse Jedovnice na svém 5. zasedání dne 4. 5. 2023., usnesením č. 5/8.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 - Změnový list č. 2.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXX

starostka městyse

.....  
XXXXXXXXXXXXXX

předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.