

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 204 06 - 3

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Stavební firma Balcar s.r.o.

Sídlo: T. N. Kautníka 1644, 565 01 Choceň

Zastoupený: Zdeňkou Balcarovou, jednatelkou společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Miloš Balcar

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25261126

DIČ: CZ25261126

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4.10.2022, na akci „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 3.část – Zkapacitnění kanalizace**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	5.324.612,11 Kč
DPH 21 %	1.118.168,54 Kč
Cena vč. DPH	6.442.780,65 Kč

Změnové listy:

ZL 1 - Změna spočívá ve úpravě technického řešení 3. části akce "Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 - 0,723)" - "Zkapacitnění kanalizace". Šachty nelze vyrobit dle projektové dokumentace z důvodů velkých podélných spádů a úhlů svíraných mezi vtokovým a výtokovým potrubím šachet Š13, Š14. Neproveditelnost napojení šachet Š15 a Š16 z důvodů velkých spádů, návrh řeší zachování a úpravu stávající odlehčovací komory OK Švarcava, vytvoření skluzu ze šachty Š 15 a její posun přímo za OK Švarcava. ZL řeší dodávku a montáž nových atypických šachet. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 272 471,04 Kč
---------------------------	------------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	5.052.141,07 Kč
DPH 21 %	1.060.949,62 Kč
Cena vč. DPH	6.113.090,69 Kč

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 15.5.2023, usnesením č. 16/5/2023-1.

V Přelouči dne

V Chocni dne

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
Stavební firma Balcar s.r.o.

Zdeňka Balcarová

Jednatelka

Přílohy

1. Změnový list ZL 1