

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0465/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/05735: VSETÍN, MOST EV.Č. 05735-8

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx)  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **DIPONT s.r.o.**

Sídlo: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vožka 27153  
IČO: 28693094  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxx  
xxxxxxxxx  
xxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxx0100

(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28. 8. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0465/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy. Vzhledem k prodlevám se zasláním vyjádření jednotlivých DOSS, byla podána žádost o vydání společného povolení 7.3.2023. Stavební řízení bylo zahájeno dne 3.4.2023. V důsledku úmrtí vlastníků dotčených pozemků v průběhu stavebního řízení, došlo ke komplikacím a není možné získat společné povolení v požadovaném termínu. Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy.

**Článek III.  
Změny Smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3** ve Smlouvě se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP nejpozději do 31.5.2023*
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení nejpozději do 31.8.2023.*
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 24.4. 2023

V Brně dne: 26.04.2023

.....

.....