

Dodatek č. 1
KRPJ-45020-13/ČJ-2020-1600VZ
Smlouvy o výkonu autorského dozoru
KRPJ-45020-12/ČJ-2020-1600VZ

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstek ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

pověření pracovníci:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Projektant:

LP staving s.r.o.

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov

zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti

IČO: 29222745

DIČ: CZ29222745

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 5399165001/5500

kontaktní osoba:



Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727

na straně druhé (dále jen „projektant“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

II.

Dne 2. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-45020-12/ČJ-2020-1600VZ, jejímž předmětem je provádění autorského dozoru při investiční akci s názvem „**KŘP KVVY - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OOP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU. TŘEBÍČSKÁ 924, 675 71 CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015198 - REALIZACE**“.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nepříznivých klimatických podmínkách, při kterých nebylo možno dodržet technologické postupy, došlo v období od 9. 12. 2022 do 1. 1. 2023 (včetně) a od 25. 1. 2023 do 7. 3. 2023 (včetně) k přerušení stavebních prací.

Smluvní strany se vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací o počet dnů, ve kterých došlo k prokazatelnému přerušení stavebních prací, přičemž zůstane zachován celkový počet 200 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 2. 8. 2022, č. j. KRPJ-45020-12/ČJ-2020-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Projektant:

Objednatel:



Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky