

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby**

„Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-4565/2020/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0033

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen jako „vedoucí účastník společnosti“)

a

AMBERG Engineering Brno, a. s.

Se sídlem Ptašinského 313/10, 602 00 Brno – Ponava

IČO: 49446703 DIČ: CZ 49446703

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1120

zastoupená Ing. Vlastimilem Horákem , předsedou představenstva

(dále také jen jako „druhý účastník společnosti)

Společníci společnosti „SAGAMB Liberec-Harrachov“ („dále jen společnost“).

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Kamýk**

společníci společnosti „SAGAMB Liberec-Harrachov“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 27.10.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma SAGASTA s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, IČO: 04598555, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě.

číslo smlouvy: **120 142**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov“, s účinností Smlouvy ke dni 18.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě zatím nebyla dodatky změněna:

původní cena Díla **3 297 200,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a)** Zvětšení rozsahu stavebně technického průzkumu pro ověření kvality horninového masivu. Cílem je získání podkladů pro upřesnění technologického postupu prací spojených s úplnou rekonstrukcí tunelu, zjištění skutečné polohy stávajícího líce výrubu tunelu a upřesnění objemu materiálů a rozsahu prací pro dosažení cílového stavu rekonstrukce, jak bylo zdůvodněno a odsouhlaseno v rámci Záměru projektu. Zjištěné informace sníží riziko změn během výstavby související s minimem informací o stavu horninového masivu a situací za tunelovou obezdívkou s možnými dopady do skutečné výše investičních nákladů a do délky výluky.

- b) Zvětšení rozsahu projekčních prací spojených s dosažením normou ČSN 73 7508 a souvisejícími platnými předpisy požadovaných parametrů tunelu po jeho úplné rekonstrukci v navazujících úsecích tunelu. Jedná se o prodloužení tunelu na obou portálech v rozsahu odsouhlaseném v Záměru projektu a s tím souvisejícím rozšířením skalních zářezů na vjezdovém i výjezdovém portále včetně opětovného zajištění jejich stability.
 - c) Zvětšení rozsahu geodetických prací spojených s úpravou skalních zářezů před oběma portály pro zajištění podkladů pro provedení projekčních prací uvedených v předchozím odstavci b). Jedná se o zjištění skutečné polohy líce svahů jako podkladu pro stanovení rozsahu nutného rozšíření tvaru předportálových skalních zářezů.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 970 700,- Kč bez DPH.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí **etapa prací č. 4 a 5** se posouvá **o dva měsíce**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nových skutečností zjištěných v průběhu zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace a které vyplynuly až po zpracování jednotlivých příloh projektové dokumentace, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat. Jedná se o navýšení ceny projekčních prací spojených s úpravou požadované úrovně technického stavu tunelu, technického řešení rozšíření navazujících skalních zářezů, které je vyvoláno zvětšením profilu tunelu na tunelový průjezdný průřez, nezbytně nutného prodloužení tunelu na obou portálech a další stavební úpravy podle požadavků normy ČSN 73 7508 a souvisejícími stavebními úpravami. Dále se jedná o zajištění nezbytných podkladů pro návrh technologického postupu prací kompletní rekonstrukce tunelu (zvětšení rozsahu stavebně technického průzkumu) a zajištění geodetických podkladů pro úpravu tvaru a zajištění skalních zářezů na obou portálech.
- b) tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 29,4 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4.2. Harmonogram plnění, články 5.1 Cena za provedení díla a 5.2 Rozdělení ceny díla a článek 6.2 fakturace díla.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o

- a) Zvětšení rozsahu stavebně technického průzkumu v prostoru tunelu pro zajištění nutných podkladů pro návrh technologického postupu prací při odstraňování stávající tunelové obezdívky, upřesnění tvaru stávajícího výrubu za tunelovou obezdívkou a rozšiřování a výrubu tunelu včetně zajištění jeho stability.
- b) Zvětšení rozsahu projekčních prací souvisejících s dosažením technického řešení schváleného v rámci Záměru projektu, tj. prodloužením tunelu na obou portálech a rozšířením a zajištěním stability skalních zářezů v souvislosti s celkovým rozšířením tunelu podle požadavků na tunelový průjezdný průřez podle požadavků normy ČSN 73 7508.
- c) Geodetické zaměření svahů skalních zářezů před oběma portály s cílem zajištění potřebných podkladů pro úpravu tvaru skalních svahů pole požadavků popsanych v předchozím odstavci b).

2. Ruší se stávající znění článku 4 – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení návrhů různých metod a rozsahu sanace tunelu	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dopracování vybrané varianty metody a rozsahu sanace, předložení doprovodné dokumentace odborným složkám SŽ k vyjádření	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis doprovodné dokumentace se zapracovanými připomínkami a Záměr projektu k předložení do CK MD.	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP na CK MD	DSP a PDPS k připomínkám včetně soupisu prací a výkazu výměř, souhrnný rozpočet	Předávací protokol
5. dílčí etapa	do 11 měsíců od schválení ZP na CK MD	DSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou Dražního Úřadu,

6. dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předávací protokol, Stavební povolení v právní moci
7. dílčí etapa	Předpoklad 06/2024	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí), stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3. Ruší se stávající znění článku 5 – Cena za provedení díla, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	4 267 900,- Kč
DPH (základní sazba)	896 259,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 164 159,- Kč

a) Cena díla za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH	■

b) Cena díla za zhotovení DSP+PDPS bez autorského dozoru (bod13) činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH	■

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod13) činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH	■

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	■	■	■

3	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
4	Dokumentace DSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.	hod	■	■	■
5	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP).	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP)	Ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP)	Ks	■	■	■
8	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
9	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
13	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v	hod	■	■	■

	rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace				
14	Záměr projektu včetně doprovodné dokumentace	hod	■	■	■
15	Ekonomické hodnocení	hod	■	■	■

4. Ruší se stávající znění článku 6 – Platební podmínky, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1. dílčí etapa plnění – do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace nejvýše ■ ceny dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy a dle položky č. 15 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **4. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od schválení ZP na CK MD**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **5. dílčí etapa plnění – do 11 měsíců od schválení ZP na CK MD**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **6. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**, fakturace ■ ceny dle položky č. 1 až 12 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **7. dílčí etapa plnění – ukončení díla – předpoklad 6/2024**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 13 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

18.05.2023 11:42
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.05.04
18:11:24 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Podpsal
Datum: 2023.05.04 09:27:08 +02'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka společnosti SAGASTA s.r.o.