

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-327/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 532 352 0061

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

Číslo smlouvy: **3-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.02.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3 s účinností Smlouvy ke dni 11.02.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že se **dílčí etapa č. 4 posouvá o 1,5 měsíce na 17 měsíců od schválení ZP v CK MD**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nutnost vyjasnění a následného zpracování požadavků O13 na technické řešení odvodnění tunelu a přechodových oblastí za mosty, které vzešlo z připomínkového řízení 3. dílčí etapy. Požadavky vznesené odborem O13 si vyžádaly delší čas na zpracování těchto připomínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 6.

### I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se termín 4. dílčí etapy na délku 17 měsíců od schválení ZP CK MD (tj. do 15.05.2023).**
- 2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

## **Článek 4 – Lhůty k provedení Díla**

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### **Harmonogram plnění**

| <b><i>Etapa</i></b>   | <b>Termín plnění</b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | <b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>                                                                                                                    | <b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy                                                 | -                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         |
| 1.Dílčí etapa         | <b>Do 5 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy                                 | Návrh ZP, včetně EH k projednání.                                                                                                                                  | Předávací protokol pro Část Díla                                                                                          |
| 2.Dílčí etapa         | <b>Do 6 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy                                 | Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD.<br>Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.                           | Předávací protokol pro Část Díla                                                                                          |
| 3.Dílčí etapa         | Do 11,5 měsíců<br>od schválení ZP CK MD (tj. do 29.11.2022)                       | Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)      | Předávací protokol pro Část Díla                                                                                          |
| 4.Dílčí etapa         | <b>Do 17 měsíců</b><br>od schválení ZP CK MD (tj. do 15.05.2023)                  | <b>Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části.<br/>Definitivní soupis prací.</b>                                                        | <b>Předávací protokol pro Část Díla</b>                                                                                   |
| 5.Dílčí etapa         | <b>Do 1 měsíce</b><br>po nabytí právní moci stavebního povolení                   | Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí                                                                                                         | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli.<br><br>Předávací protokol pro Část Díla                             |
| 6.Dílčí etapa         | <b>Předpoklad</b><br>(05/2023 – 12/2024)                                          | Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí)<br>- stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**

## **Článek 6 – Platební podmínky**

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy, **ve výši [REDAKCE] celkové ceny bez DPH a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**. (fakturace již proběhla)
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 29.11.2022**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši [REDAKCE] celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 15.05.2023**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši [REDAKCE] celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši [REDAKCE] celkové ceny bez DPH, bez ZP a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).


## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za Objednatele:**

V Praze



[Redacted]

18.05.2023 12:50

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze



Ing. Libor Marek  
Jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.