



Číslo jednací: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021  
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905  
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546  
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787

**Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí**

Název projektu: „Úspora energie skladového areálu MVČR Svojsice“

Registrační číslo: 114V514009015

## **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 5. 2022  
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021

**„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace“**



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA  
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

číslo dodatku č. 3: ZSMV-N-11446-92/VZ-2021

**a**

## Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník: **ALTERINVESTA CZ s.r.o.**  
se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast  
rodné číslo/IČO: 27507629  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
pod sp. zn. C 22993,  
Datová schránka: xyukz7g.  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 274746512/0300,  
zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo dodatku č. 3:

Druhý společník: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou  
rodné číslo/IČO: 27742741  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
pod sp. zn. B 2747,  
Datová schránka: 3avftxq.  
zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-048546, dne 5. 5. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-05499-78/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.13. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 12 a 14, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **1.157.027,07 Kč** bez DPH.
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 11 a č. 13, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **983.159,53 Kč** bez DPH.
- 2.3. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací (Méněprací) v celkové výši **349.180,93 Kč** bez DPH.
- 2.4. Změnové listy č. 11 – č. 14 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohy (dále jen „**Změnové listy**“).

## 3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových listech.

3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem navyšuje cena Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.14. Smlouvy a činí:

a) vícepráce bez DPH 2.140.186,60 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíce jedno sto osmdesát šest korun českých a šedesát haléřů),

b) méněpráce bez DPH 349.180,93 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto osmdesát korun českých a devadesát tři haléřů)

c) celkem bez DPH 1.791.005,67 Kč

(slovy: jeden milion sedm set devadesát jedna tisíc pět korun českých a šedesát sedm haléřů)

DPH 21 % ve výši 376.111,20 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc jedno sto jedenáct korun českých a dvacet haléře),

celkem včetně DPH 2.167.116,87 Kč

(slovy: dva miliony jedno sto šedesát sedm tisíc jedno sto šestnáct korun českých a osmdesát sedm haléřů).

**Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto dodatku:**

celkem bez DPH 162.266.427,21 Kč

(slovy: jedno sto šedesát dva milionů dvě stě šedesát šest tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a dvacet jedna haléřů)

DPH 21 % ve výši 34.075.949,72 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů sedmdesát pět tisíc devět set čtyřicet devět korun českých a sedmdesát dva haléře),

celkem včetně DPH 196.342.376,93 Kč

(slovy: jedno sto devadesát šest milionů tři sta čtyřicet dva tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých a devadesát tři haléřů).

3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.

#### 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti

tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 11
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 12
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 13
  - Příloha č. 4: Změnový list č. 14

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>
<p>Ing. Vlastimil Ročeň jednatel společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o.</p>	<p>Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

<p>Ing. Tomáš Zavřel, MBA předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.</p>	
--	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:11	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 8.3.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	Ano - rozpočet zhotovitele		
<b>Předmět změny: Změny v provádění plochých střech a atik.</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při demontáži stávající povlakové krytiny bylo zjištěno, že tato není volně ložená ( jak předpokládá PD) , ale systematicky kotvená. Viz KD č. 17 a zápis č. 9 AD. Dle stavební části PD mají být vstupy do střešních prostor obj. č. 13 upraveny na výšku 1650 mm z důvodu navýšení skladby střešního pláště. To je v rozporu s částí PD PBŘ, kde je uvedeno že rozměr dveří se nemění. AD v zápise č. 9 uvedl, že bude provedena změna rozměrů hlavních vstupních dveří na střechu obj. č. 13. Zhotovitelem bylo zjištěno, že u obj. č. 13 nejsou nad strojovnou výtahu navrženy body záchytného systému. Dle zápisu z KD č. 19 a AD č. 9 jsou navrženy a provedeny 3 kotevní body propojené lankem. Dále tento ZL řeší změny v ukončení ploché střechy na nástavbě obj. č. 13 ( Odsouhlaseno zápisem AD č. 9. ), nový detail oplechování atiky a jejího podkladu ( zápis KD č. 6, zápis AD č. 5 ), nesoulad mezi PD a výkazem výměr ( chybějící parotěsná zábrana na atikách a realizace atikového žlabu) (zápisy z KD 9 -12 a zápis AD č. 5). Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla. <b>Vliv na termín:</b> NE <b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:





<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Změny v provádění plochých střech a atik.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při demontáži stávající povlakové krytiny bylo zjištěno, že tato není volně ložená ( jak předpokládá PD) , ale systematicky kotvená. Viz KD č. 17 a zápis č. 9 AD. Dle stavební části PD mají být vstupy do střešních prostor obj. č. 13 upraveny na výšku 1650 mm z důvodu navýšení skladby střešního pláště. To je v rozporu s částí PD PBŘ, kde je uvedeno že rozměr dveří se nemění. AD v zápise č. 9 uvedl, že bude provedena změna rozměrů hlavních vstupních dveří na střechu obj. č. 13. Zhotovitelem bylo zjištěno, že u obj. č. 13 nejsou nad strojovnou výtahu navrženy body záchytného systému. Dle zápisu z KD č. 19 a AD č. 9 jsou navrženy a provedeny 3 kotevní body propojené lankem. Dále tento ZL řeší změny v ukončení ploché střechy na nástavbě obj. č. 13 ( Odsouhlaseno zápisem AD č. 9. ), nový detail oplechování atiky a jejího podkladu ( zápis KD č. 6, zápis AD č. 5 ), nesoulad mezi PD a výkazem výměr ( chybějící parotěsná zábrana na atikách a realizace atikového žlabu) (zápisy z KD 9 -12 a zápis AD č. 5). Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>349.180,93 Kč</b>	<b>919.223,53 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>570.042,60Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:12			
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P				
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.3.2023			
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	Ano – projekt zhotovitele			
	na rozpočtové podklady:	Ano - rozpočet zhotovitele			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny: Příprava pro elektrické otevírání dveří</b>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 20.9.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 18 bod 18.1 zhotovitel upozornil investora, že součástí dodávky dveří na objektech má být příprava na osazení bezpečnostního čidla - dané ale nebylo ve výkazu výměr. Investor se vyjádří zda má být realizováno. Dne 27.9.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 19 - bod 18.1. byl zhotovitel vyzván, ať prověří možnost osazení elektronického zámku, který by šel přepnout na mechanický . Dne 25.10.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 21 - bod 18.1. byl zhotovitel vyzván k provedení přípravy pro elektrické otevírání dveří, které označí uživatel objektu. Uživatel spolu se zhotovitelem označili ve výkresech dveře, u kterých má tato příprava pro budoucí elektronický systém proběhnout a zhotovitel provedl po odsouhlasení výrobní dokumentace ocenění díla. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplety a dokončení celého díla.					
<b>Vliv na termín:</b> NE					
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení					
Vícepráce ..... 19.353,60 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem ..... 19.353,60 Kč					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					



Oznámení vydává: Zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Příprava pro elektrické otevírání dveří</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 20.9.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 18 bod 18.1 zhotovitel upozornil investora, že součástí dodávky dveří na objektech má být příprava na osazení bezpečnostního čidla - dané ale nebylo ve výkazu výměr. Investor se vyjádří zda má být realizováno. Dne 27.9.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 19 - bod 18.1. byl zhotovitel vyzván, ať prověří možnost osazení elektronického zámku, který by šel přepnout na mechanický. Dne 25.10.2022 v zápise z kontrolního dne číslo 21 - bod 18.1. byl zhotovitel vyzván k provedení přípravy pro elektrické otevírání dveří, které označí uživatel objektu Uživatel spolu se zhotovitelem označili ve výkresech dveře, u kterých má tato příprava pro budoucí elektronický systém proběhnout a zhotovitel provedl po odsouhlasení výrobní dokumentace ocenění díla. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu komplectace a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>19.353,60 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>19.353,60 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:13					
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P						
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.3.2023					
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:	Ano – projekt zhotovitele					
	na rozpočtové podklady:	Ano - rozpočet zhotovitele					
	na jinou část smlouvy:						
<b>Předmět změny: Výměna dvířek rozvaděčů na fasádách</b>							
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 10.1.2023 v zápise z kontrolního dne číslo 29, bodem 29.1 byl zhotovitel uživatelem vyzván k prověření možnosti výměny dvířek rozvaděčů a jiných přístrojů na fasádách a AD ať prověří, zda je výměna zahrnuta ve VV. V zápise autorského dozoru č. 12 ze dne 16.1.2023 uvedl autorský dozor následující ... "Navrhovaná výměna dvířek v rozvaděčích není v projektové dokumentaci uvažovaná a není součástí prací ve výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dvířka jsou součástí rozvaděčů navrhuji osadit nová včetně nového rámečku slícovaného s lícem fasády." Dne 17.1.2023 v zápise z kontrolního dne číslo 30 byl zhotovitel vyzván ať předloží návrh řešení. Zhotovitel předložil řešení včetně cenové nabídky subdodavatele.. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletace a dokončení celého díla.							
<b>Vliv na termín: NE</b>							
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení							
Vícepráce ..... 63.936,00 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem ..... 63.936,00 Kč							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce:							
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	



Oznámení vydává: Zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Výměna dvířek rozvaděčů na fasádách</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 10.1.2023 v zápise z kontrolního dne číslo 29, bodem 29.1 byl zhotovitel uživatelem vyzván k prověření možnosti výměny dvířek rozvaděčů a jiných přístrojů na fasádách a AD ať prověří, zda je výměna zahrnuta ve VV. V zápise autorského dozoru č. 12 ze dne 16.1.2023 uvedl autorský dozor následující ..."Navrhovaná výměna dvířek v rozvaděčích není v projektové dokumentaci uvažovaná a není součástí prací ve výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že dvířka jsou součástí rozvaděčů navrhuji osadit nová včetně nového rámečku slícovaného s lícem fasády." Dne 17.1.2023 v zápise z kontrolního dne číslo 30 byl zhotovitel vyzván ať předloží návrh řešení. Zhotovitel předložil řešení včetně cenové nabídky subdodavatele.. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletnosti a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>63.936,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>63.936,00 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:14	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.3.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Ano – projekt zhotovitele		
	Ano - rozpočet zhotovitele		
<b>Předmět změny: Montáž svítidel – objekt 01, 05, 06, 12</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 14.6.2022 na KD č. 05 vznesl zhotovitel dotaz na AD ohledně zahrnutí položky na montáž svítidel ve výkazu výměr. Dne 28.6.2022 na KD č. 07 byl vyzván autorský dozor k vyjádření a vysvětlení, proč daná položka ve výkazu výměr chybí. Ze zápisu č. 03 AD – autorský dozor odpověděl na dotazy z KD č.07 dne 28.06.2022 a uvedl, že ve výkazu výměr není montáž svítidel uvedená a započítaná. Montáž svítidel nebyla do rozpočtu zahrnuta z důvodu převzetí rozpočtu od subdodávky zpracovatele projektové dokumentace, který tuto položku do výkazu nezahrnul. Zhotovitel byl vyzván k předložení ZL na objekty 01,05,06,12a ( mimo objekt objekt č. 13, který řeší už ZL č. 6) který bude odpovídat skutečné montáži a to v návaznosti na PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletnosti a dokončení celého díla.			
<b>Vliv na termín:</b> NE			
<b>Vliv na výkresovou dokumentaci:</b> Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce ..... 1.137.673,47 Kč Méněpráce ..... 0,- Kč Změna celkem ..... 1.137.673,47 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>





Oznámení vydává: Zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**

S navrženými změnami souhlasím.

**Stanovisko energetického specialisty:**

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Montáž svítidel – objekt 01, 05, 06, 12</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dne 14.6.2022 na KD č. 05 vznesl zhotovitel dotaz na AD ohledně zahrnutí položky na montáž svítidel ve výkazu výměr. Dne 28.6.2022 na KD č. 07 byl vyzván autorský dozor k vyjádření a vysvětlení, proč daná položka ve výkazu výměr chybí. Ze zápisu č. 03 AD – autorský dozor odpověděl na dotazy z KD č.07 dne 28.06.2022 a uvedl, že ve výkazu výměr není montáž svítidel uvedená a započítaná. Montáž svítidel nebyla do rozpočtu zahrnuta z důvodu převzetí rozpočtu od subdodávky zpracovatele projektové dokumentace, který tuto položku do výkazu nezahrnul. Zhotovitel byl vyzván k předložení ZL na objekty 01,05,06,12a ( mimo objekt objekt č. 13, který řeší už ZL č. 6) který bude odpovídat skutečné montáži a to v návaznosti na PD. Práce je nezbytně nutné provést z důvodu kompletnosti a dokončení celého díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>1.137.673,47 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>1.137.673,47 Kč</b>	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):