

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1920/2021/PAL**

ISPROFOND: **511 351 0003**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA"

zastoupená těmito společníky

Správce společnosti

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Martinem Koškou**, jednatelem společnosti

Další společník:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: **11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21**

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: **1-01-21-003-JABH**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28. 4. 2021 uzavřely Smlouvu č. smlouvy Objednatel: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 20. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	303 909 374,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	303 909 374,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	303 909 374,92 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **22 622 943,031 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,73 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **5,71 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	303 909 374,92 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	303 909 374,92 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	+22 622 943,031 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	326 532 317,951 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: *- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*): Rekapitulace ceny
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze dne

 
19.05.2023 10:40
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace





Za Zhotovitele:

V Praze dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.02
10:19:19 +02'00'

.....
Martin Koška
jednatel společnosti
AVERS, spol. s r.o.


 Digitálně
 podepsal:
 09.05.2023 12:44

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.09
11:52:12 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky (ve znění Dodatku č. 3)

Rekapitulace ceny

Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.	
ISPROFOND: 5113510003	Označení:
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 11000 Praha-Nové Město	IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Zhotovitel: Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA" Správce společnosti AVERS, spol. s r.o. Michelská 240/49 14100 Praha 4	IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
Další společník: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem	IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949
Cena celkem vč. dodatku bez DPH v Kč:	
326 532 317,951 Kč	
Cena celkem bez DPH v Kč:	
303 909 374,92 Kč	
Objekt	popis
D.4.	Ostatní technologická zařízení
98-98	Všeobecný objekt
E.2.	Pozemní stavební objekty
SO 101-01	Architektonicko-stavební část - bourání
SO 101-02	Architektonicko-stavební část - návrh
SO 101-03	Restaurátorské práce
SO 101-04a	Zdravotechnické instalace - kanalizace, vodovod
SO 101-04b	Odlučovač tuku
SO 101-05	Vytápění
SO 101-06	Vzduchotechnika
SO 101-07	Chladicí zařízení
SO 101-08	Sílnoproudé elektroinstalace
SO 101-09	Slaboproudé elektroinstalace
SO 101-10	Měření a regulace
SO 101-11	Audiovizuální technika
SO 101-12	Akustická opatření
SO 101-99	Ostatní náklady stavby
Dodatek č.1 (časový dodatek)	
0,00	
Dodatek č.2 (časový dodatek)	
0,00	
Dodatek č.3	
22 622 943,031	
Datum: 22.03.2023	
Za zhotovitele: za správce stavby AVERS spol.s r.o., ředitel stavby	