

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-818/2022**

č.j.: 3486/2023-SŽ-SV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520011

a

Společnost s názvem „Společnost M – SILNICE, SART, REMEX Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy“ založená Smlouvou o společnosti ev. č. 21-SOS-2022-002 ze dne 1.2.2022

Vedoucí společník (správce):

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ:CZ42196868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 430

bankovní spojení:xxx

zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

a

Společníci:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem: Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ:CZ25898671,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2550

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem, členem představenstva

Ing. Ondřejem Kolano, členem představenstva

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 Slivenec

IČO: 60201088, DIČ:CZ60201088

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena: Richardem Filipem, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

korespondenční adresa Společnosti: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-SOD-2022-023

uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000, která byla uzavřena dne 24.3.2022 a nabyla účinnosti dne 24.3.2022.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v dodatku č. 3, který nabyl účinnosti dne 19.12.2022, důvodu nemožnosti provedení rychlé pantografické zkoušky MV PTZ dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení SO 01-81-01 „Úprava trakčního vedení“ do 31.3.2023. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě do 31.3.2023 nebylo možné rychlou pantografickou zkoušku provést, dohodly se smluvní strany na dalším prodloužení lhůty pro dokončení SO 01-81-01 „Úprava trakčního vedení“ do 31.5.2023.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 5 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 zní nově takto:

*3.7 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO 01-81-01 do 31.5.2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO uvedených v tabulce v čl. I. bod 1 dodatku č. 3 činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel

dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „**SO 01-10-01 Železniční svršek**“, bude provedena do **4 měsíců** ode dne **podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla**.

Po provedení úpravy **směrového a výškového uspořádání koleje** bude proveden Zápis o předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **4 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 5, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

za Objednatele
V Praze 19.5.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele 18.4.2023
V Hradci Králové
M – SILNICE a.s.

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

13.4.2023

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

V Šumperku 6.4.2023
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

.....
Ing. Gustav Hodek
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

.....
Ing. Ondřej Kolano
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Praze 5.4.2023
REMEX CZ a.s.

.....
Richard Filip
místopředseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 5

Harmonogram postupu prací