

**Dodatek číslo 3 ke smlouvě SVS/TP 361/22, CES 203/2022 OLCE**

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.02.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

**1.2 Zhotovitel:**HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená: Ing. Petr Hellmich, jednatel, Mgr. Michal Bičovský, prokurista  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
IČ: 262 12 706  
DIČ: CZ 262 12 706  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

**II. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo SVS/TP 361/22, CES 203/2022 ze dne 1.02.2022 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2. se mění :

3.2. Dokončení stavby do 08.09.2023.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který

neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 35.532.762,15 Kč bez DPH  
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 3: 933 919,47 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 36.466.681,62 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3/2022
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne 20.04.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s. 16-05-2023

generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

průkurista  
HST Hydrosystémy s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 3/2023	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 17. 04. 2023	
Název akce: ČOV Litoměřice – biologická eliminace fosforu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně <b>X</b>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	IO 05 Nová konstrukce lávek + zábradlí, PS 09 Nové potrubí primárního kalu UN II, PS 27 Elektro, IO 10 Strojovna kalového hospodářství			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Viz. Položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Po kontrole napojení nových konstrukcí lávek a zábradlí byl zjištěn špatný stav dílčích celků původních zábradlí. V souvislosti s montáží nových kabelových tras budou části zábradlí nahrazeny novými.</li> <li>- V nádrži defosforizace (regenerace) byly po vypuštění zjištěny oblouky ve všech rozích. Podle projektu měly být pouze na pravé straně. Betonové oblouky včetně nátoky a odtoku nádrže budou odstraněny.</li> <li>- Rozvaděč RM II nelze nahradit doplňující deskou do stávajícího rozvaděče z důvodu funkčních celků, bude dodán celkový nový rozvaděč + doplněn o ovládání armatur proplachu kalových čerpadel</li> <li>- V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno zkorodované potrubí primárního kalu z UN II, potrubí bude nahrazeno novým</li> <li>- Z důvodu chyby v realizační dokumentaci bylo nutné změnit pozici míchadel anaerobní nádrže. Zároveň je nutné upravit stávající lávku z důvodu přístupu k míchadlům.</li> <li>- Z důvodu realizace navržených změn navrhuje zhotovitel posunutí termínu dokončení díla o 3 měsíce.</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 933 919,47 + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>36 466 681,62 Kč + DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>08. 09. 2023</b> <b>Osmého září tohoto roku</b>		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **933 919,47 bez DPH**  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **996 871,35 bez DPH**, tj. **3,03 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **62 951,88 Kč bez DPH**, tj. **0,19 %** nabídkové ceny.  
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **3 710 859,07 bez DPH**, tj. **11,30 %** nabídkové ceny.  
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **90 893,65 Kč bez DPH**, tj. **0,28 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet): **25**

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *14.4.2023*

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *14.4.23*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *18.4.2023*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

/ Datum *24. 4. 2023*Datum *11. 5. 2023*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.