

# **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky:**

**„Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Diamont Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **532 372 0006**

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

**statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: [REDACTED], vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

zastoupená: **Ing. Radkem Mátle**m, generálním ředitelem

(samostatně jako „Objednatel č. 3“)

(společně jako „Objednatel“)

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva a  
**Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

a

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/706

zastoupena: **Ing. Janem Kokešem**, předsedou představenstva a  
**Mgr. Miroslavou Bosmanovou**, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

**Korespondenční adresa:**

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- 1. Změna Postupných závazných milníků.** Důvodem pro změnu závazných milníků je přizpůsobení jednotlivých stavebních postupů a výlukových etap skutečně zastíženým podmínkám na Staveništi (a/nebo mimo ně), jejich významná koordinace, a s tím související aktualizace pořadí, posloupnosti a načasování provádění Díla, části Díla a Postupně závazných milníků v souladu s Pod-čl. 8.3 (Harmonogram), 4.28 (Postupně závazné milníky) a 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku) Smluvních podmínek.

Prodlužuje se doba pro splnění 2. postupného závazného milníku, jehož obsahem je „**Zrušení stávajícího přechodu na budějovickém zhlaví a zprovoznění pro užívání veřejností a předání budoucímu správci nové lávky pro pěší přes zhlaví stanice a silnici I/20**“ (na konci SP č. 2) z doby do 05.08.2021 do doby do **30.09.2021**.

Důvody k prodloužení doby pro splnění 2. postupného závazného milníku jsou zejména:

přeložky kabelů ČEZ, CETIN, SVSMP, které je nutno projednat a provést před zahájením výstavby lávky, neboť oproti původním předpokladům s jejím objektem přímo kolidují; provedení přeložek je přitom vázáno na smluvní partnery dotčených jednotlivých správců sítí.

Dalším důvodem je problematické zajištění dodávek materiálu na zhotovení lávky. Lávka je z větší části navržena z plechů nestandardní tloušťky 22 mm, která není běžnou součástí skladových zásob jednotlivých výrobců oceli. Objednávka proto musí být začleněna do konkrétní válcovací kampaně některého z výrobců. Z důvodů epidemické situace byl výrobní program narušen a dodací lhůty jsou prodlužovány oproti běžným zvyklostem.

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 2, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č. 4 Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly na vypořádání finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli č. 3, jak je uvedeno v čl. I. odst. 6) Dodatku č. 2.

## **2. Změna přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH u Objednatele č. 3.**

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako Objednatel č. 3 není u poskytovaných stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-SPA kód 41 až 43 plátcem DPH, tedy se na něj na rozdíl od Správy železnic, státní organizace jako Objednatele č. 1 a Statutárního města Plzně jako Objednatele č. 2 nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se upravuje článek 9 Smlouvy o dílo.

## **3. Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby.**

Zhotovitel se rozhodl, v souladu s Pod-čl. 4.3 Smluvních podmínek (Zástupce zhotovitele), jmenovat novou osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních a obchodních pana [REDAKCE] novým specialistou (vedoucím prací) na mostech a inženýrských konstrukcích pana [REDAKCE] a dále jmenovat novým specialistou (vedoucím prací) na geotechnice pana [REDAKCE]. Zhotovitel ke svým novým oprávněným osobám doložil všechny potřebné dokumenty. Objednatel proto se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo.

### **I. Předmět Dodatku**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo Smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2020/006232, číslo smlouvy Zhotovitele 20050207, uzavřené dne 30.10.2020, takto:

#### **1) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně Postupných závazných milníků oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:**

##### **4.28 Postupné závazné milníky**

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující:

1. Kácení dřevin do **31.03.2021**

2. Zrušení stávajícího přechodu na budějovickém zhlaví a zprovoznění pro užívání veřejností a předání budoucímu správci nové lávky pro pěší přes zhlaví stanice a silnici I/20 do **30.09.2021**.
3. Zrušení stávajících nástupišť v ŽST Plzeň – Koterov a uvedení do provozu nové zast. Plzeň – Slovany u 2.TK v úseku Koterov- Lobzy do **01.07.2022** (na konci SP č. 3).
4. Aktivace nového zab. zař. a uvedení do provozu nové trafostanice a spínací stanice do **01.07.2022** (na konci SP č. 3).

## 2) Článek 9 Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění článku 9 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9. Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 prohlašují, že jsou ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu jim přiděleného předmětu Díla (viz Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3), týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-SPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 23/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobami povinnými k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění v rozsahu jim přiděleného předmětu Díla (viz Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3) použijí pro svou ekonomickou činnost, a jsou tedy osobami povinnými přiznat a zaplatit DPH dle § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Objednatel č. 3 prohlašuje, že ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu jemu přiděleného předmětu Díla (viz Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3), týkajícího se poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41-43, není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a odst. 1 zákona o DPH. Osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH je tedy ve vztahu k plněním uskutečněným v rozsahu Objednateli č. 3 přiděleného předmětu Díla (viz Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3) Zhotovitel.

## 3) Článek 21 Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění článku 21 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby – ve znění Dodatku č. 2
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - ve znění Dodatku č. 2
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3

#### **4) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 2 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

#### **5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

#### **6) Vypořádání finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli č. 3 v souvislosti se změnou podle čl. I. odst. 1) Dodatku č. 2**

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá a není oprávněn vůči Objednateli č. 3 uplatňovat žádné finanční nároky (i) v souvislosti se změnou (prodloužením doby pro splnění) Postupných závazných milníků podle čl. I. odst. 1) Dodatku č. 2 a (ii) v souvislosti s událostmi, na jejichž základě k této změně Postupných závazných milníků došlo (tj. skutečnosti uvedené v čl. 1. preambule Dodatku č. 2). Z důvodu právní jistoty se tímto Zhotovitel vzdává vůči Objednateli č. 3 veškerých finančních nároků specifikovaných v předchozí větě tohoto odstavce a Objednatel č. 3 s tímto souhlasí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 2 uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 1. 7. 2019, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo)

Oprávněné osoby –  
ve znění Dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

Harmonogram postupu prací –  
ve znění Dodatku č. 2

#### Za Objednatele:

#### Za Zhotovitele:

Společnost

„MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba“

19.05.2023 10:55  
Podepsáno elektronicky

2023.04.05  
14:44:23 +02'00'

Objednatel č. 1

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
**Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel

**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.04.20  
13:09:54 +02'00'

2023.04.05  
09:00:55 +02'00'

Objednatel č. 2

vedoucí OI MMP  
**statutární město Plzeň**

**Ing. Jaroslav Heran**  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**

Digitálně podepsal  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
03.05.2023 15:12:20

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.04.06  
08:13:18 +02'00'

Objednatel č. 3

**Ing. Radek Mátě**  
generální ředitel  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Ing. Jan Kokeš**  
předseda představenstva  
**Chládek & Tintěra, a. s.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.04.06  
08:13:30 +02'00'

**Mgr. Miroslava Bosmanová**  
člen představenstva  
**Chládek & Tintěra, a.s.**

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO)**

### **Oprávněné osoby**

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

#### **Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

#### **Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

#### **Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

#### **Stavbyvedoucí**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████████

#### **Zástupce stavbyvedoucího**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████



---

**Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na silnoproud**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na silnoproud**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Specialista (vedoucí prací) na geotechniku**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Osoba odpovědná za kontrolu kvality**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

---

**Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Osoba odpovědná za odpadové hospodářství**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

**PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO)**

**Harmonogram postupu prací**

Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzí úkol	1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok		1. půlrok	
						Čtvr. 3	Čtvr. 1	Čtvr. 3	Čtvr. 1	Čtvr. 3	Čtvr. 1	Čtvr. 3	Čtvr. 1
1	<b>Uzel Plzeň, 5.stavba, Lobzy - Koterov</b>	<b>1183 dny</b>	01.11. 20	27.01. 24		01.11.							27.01.
2													
3	<b>Přípravné práce + technologická přestávka</b>	181 dny	01.11. 20	30.04. 21									
4	Realizační dokumentace stavby, projednání dopravních tras, příprava ploch ZS, kácení, úprava komunikací před stavbou	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
5	<b>Kácení dřevin</b>	151 dny	01.11. 20	31.03. 21									
6	snesení SK č.4-18, kč.č.10a	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
7	Předkategorizace deponování a odvoz šrotového materiálu žel. Svršku	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
8	Realizace výkopů kabelových tras a přeložek stávajících sítí jež jsou v kolizi se stavbou	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
9	<b>SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I.etapa bez dopadů na výluky kolejí, zahájení výstavby pažení a výkopů stavební jámy pro soupravu realizující podzemní stěny</b>	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
10	Výstavba přísypu ve směru na ČB	75 dny	15.02. 21	30.04. 21			15.02.		30.04.				
11	Zahájení práce na VTD ocelových konstrukcí lávek pro pěší a jejich výroba	181 dny	01.11. 20	30.04. 21		01.11.		30.04.					
12	Práce na TV	75 dny	15.02. 21	30.04. 21			15.02.		30.04.				
13													
14	<b>SO 94-34-07 Provozní budova</b>	314 dny	01.11. 20	10.09. 21		01.11.		10.09.					
15	<b>SO 93-34-01 SpS</b>	314 dny	01.11. 20	10.09. 21		01.11.		10.09.					
16	<b>Výroba, montáž, přezkoušení nové technologie zab.zař</b>	330 dny	10.05. 21	04.04. 22			10.05.		04.04.				
17													
18	<b>Stavební postup č.1</b>	62 dny	01.05. 21	01.07. 21									
19	pokračuje výstavba přísypu ve směru na ČB	62 dny	01.05. 21	01.07. 21	10		01.05.		01.07.				
20	SO 94-38-01 lávka (pilíř u SK 101,102 a v ul. K Dráze)	62 dny	01.05. 21	01.07. 21	4		01.05.		01.07.				
21	<b>SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I.etapa bez nároků na výluky</b>	62 dny	17.02. 21	19.04. 21	4								
22	Výstavba SK č.1,2,4 a SK č.2a směr ČB, nové výhybky č.1,5,6,7,9,10 a regenerace v.č.105	62 dny	01.05. 21	01.07. 21	4		01.05.		01.07.				
23	Sanace propustku SO 94-38-31	45 dny	01.05. 21	14.06. 21	4		01.05.		14.06.				
24	SO 96-38-31 propustek v místě nového přísypu	14 dny	18.06. 21	01.07. 21	19FF			18.06.		01.07.			
25	SO 93-38-03 Lávka pro pěší - základ a pilíř u 1. a 2.TK, zast Slovany	62 dny	01.05. 21	01.07. 21			01.05.		01.07.				
26													
27	<b>Stavební postup č.2</b>	35 dny	02.07. 21	05.08. 21									
28	Nové výhybky č.2,3,4 včetně provizorního zapojení do staré TK směr ČB	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
29	<b>SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I.etapa</b>	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
30	SO 94-38-01 lávka nosná konstrukce včetně nosných táhel	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
31	SO 94-38-31 sanace propustku	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
32	SO 96-38-01 demolice nosné konstrukce a části spodní stavby mostu na budějovickém zhlaví, mikrozáporové pažení, převázky, vložení mostního provizoria a uvedení do provozu	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
33	SO 96-38-31 výstavba propustku	35 dny	02.07. 21	05.08. 21	18		02.07.		05.08.				
34	Výstavba TV (především TS 93,94) a provizorního přechodu pro pěší	10 dny	02.07. 21	11.07. 21	18		02.07.		11.07.				
35													
36	<b>Stavební postup č.2a</b>	10 dny	02.07. 21	11.07. 21									
37	Snesení výhybek č.1,2,5,301	2 dny	02.07. 21	03.07. 21	18		02.07.		03.07.				
38	Nová výhybka č.8 s provizorním zapojením do výhybky č.16 a do v.č.302 včetně železničního spodku a odvodnění mezi k.č.3a a 1a v místě zhlaví	8 dny	04.07. 21	11.07. 21	37		04.07.		11.07.				
39													

Projekt: HMG Uzel 5 Plzeň Datum: 1.3.2021	Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Vnější milník	
	Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení					
	Souhrn projektu		Ruční úkol							

Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzlo	Čtvr. 3	1. půlrok Čtvr. 1	Čtvr. 3	1. půlrok Čtvr. 1	Čtvr. 3	1. půlrok Čtvr. 1	Čtvr. 3	1. půlrok Čtvr. 1	Čtvr. 3
40	<b>Stavební postup č.2b</b>	<b>25 dny</b>	<b>12.07. 21</b>	<b>05.08. 21</b>	<b>36</b>									
41	Nová výhybka č.8 s provizorním zapojením do výhybky č.16 a do v.č.302 dokončení	4 dny	12.07. 21	15.07. 21			12.07.	15.07.						
42	Vložení provizorní výhybky č.PX1	4 dny	12.07. 21	15.07. 21	38									
43	SO 93-38-03 Lávka pro pěší - osazení NK včetně příslušenství mající vliv na výkuky TK bez uvedení do provozu	4 dny	12.07. 21	15.07. 21	36		12.07.	15.07.						
44	Vložení výhybky č.1XA, zapojení na mostním provizorium	4 dny	12.07. 21	15.07. 21	36		12.07.	15.07.						
45	Snesení výhybek č.24,26,27,29,30,33	3 dny	12.07. 21	14.07. 21	36		12.07.	14.07.						
46	Nové výhybky č.15,17,18,23 a SK č.6a	14 dny	12.07. 21	25.07. 21	36		12.07.	25.07.						
47	Snesení TK č.2 a realizace pažení u TK č.1kol>	25 dny	12.07. 21	05.08. 21	36		12.07.	05.08.						
48	Zrušení stávajícího přechodu na budějovickém zhlaví a zprovoznění pro užívání veřejností a předání budoucímu správci nové lávky pro pěší přes zhlaví stanice a silnici I/20	0 dny	30.09. 21	30.09. 21										
49	<b>Stavební postup č.3</b>	<b>347 dny</b>	<b>04.05. 21</b>	<b>15.04. 22</b>										
50	Rekonstrukce TK č.2	347 dny	04.05. 21	15.04. 22			04.05.	15.04.						
51	Pokračuje výstavba tunelového objektu I.etapa v místě TK č.2 a pod provizorní pře ložkou TK č.2	327 dny	04.05. 21	26.03. 22										
52	SO 93-38-01 most	208 dny	07.05. 21	30.11. 21			07.05.	30.11.						
53	SO 93-38-31 propustek	31 dny	06.08. 21	05.09. 21	27		06.08.	05.09.						
54	SO 93-38-03 lávka pro pěší	120 dny	01.06. 21	28.09. 21			01.06.	28.09.						
55	SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	120 dny	01.06. 21	28.09. 21			01.06.	28.09.						
56	SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	15.02. 22	15.04. 22					15.02.	15.04.				
57	SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.2	238 dny	06.08. 21	31.03. 22	27		06.08.	31.03.						
58	SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.1	195 dny	01.04. 22	12.10. 22	57				01.04.	12.10.				
59	Zrušení stávajících nástupišť vŽST Plzeň – Koterov a uvedení do provozu nové zast. Plzeň – Slovany u 2.TK úseku Koterov- Lobzy	1 den	01.07. 22	01.07. 22										
60	<b>Technologická přestávka</b>	<b>90 dny</b>	<b>01.12. 21</b>	<b>28.02. 22</b>										
61	Zahájení výkopových prací pro stavební jámu II.etapy tunelového objektu bez nároku na výluky	213 dny	01.12. 21	01.07. 22										
62														
63	Uvedení do provozu nové trafostanice a spínací stanice	0 dny	01.07. 22	01.07. 22	64									
64	Aktivace nového zab. zař.	86 dny	07.04. 22	01.07. 22					07.04.	01.07.				
65														
66	<b>Stavební postup č.4</b>	<b>14 dny</b>	<b>07.05. 23</b>	<b>20.05. 23</b>										
67	Vložení nové výhybky č.11,12 a rekonstrukce výhybky č.13, rekonstrukce k.č.24	14 dny	07.05. 23	20.05. 23									07.05.	20.05.
68	Demontáž TK č.1 a SK č.1,3	14 dny	07.05. 23	20.05. 23									07.05.	20.05.
69														
70	<b>Stavební postup č.5</b>	<b>374 dny</b>	<b>01.07. 22</b>	<b>09.07. 23</b>										
71	Nová 3.SK a 1.TK	374 dny	01.07. 22	09.07. 23					01.07.	09.07.				
72	SO 93-38-01 most	199 dny	02.07. 22	16.01. 23					02.07.	16.01.				
73	SO 93-38-31 propustek	90 dny	02.07. 22	29.09. 22					02.07.	29.09.				
74	SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	120 dny	10.05. 22	06.09. 22					10.05.	06.09.				
75	SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	02.07. 22	30.08. 22					02.07.	30.08.				
76	SO 96-38-01 výstavba mostu	180 dny	02.07. 22	28.12. 22					02.07.	28.12.				
77	Výstavba tunelového objektu za výluky	374 dny	01.07. 22	09.07. 23					01.07.	09.07.				
78														

Projekt: HMG Uzel 5 Plzeň  
Datum: 1.3.2021

Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Vnější milník
Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Průběh		
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín		
Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení				

Harmonogram prací Uzel Plzeň, 5. stavba

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůzík	Čtvr. 3	Čtvr. 1	1. půlrok	Čtvr. 3	Čtvr. 1	1. půlrok	Čtvr. 3	Čtvr. 1	1. půlrok	Čtvr. 3	Čtvr. 1	1. půlrok
79	<b>Technologická přestávka</b>	<b>90 dny</b>	<b>01.12. 22</b>	<b>28.02. 23</b>													
80																	
81	<b>Stavební postup č.6</b>	<b>21 dny</b>	<b>11.07. 23</b>	<b>31.07. 23</b>													
82	Demontáž provizorní přeložky koleje včetně trakčního vedení	2 dny	11.07. 23	12.07. 23	70												
83	Ubourání části pilotového pažení a zásyp původní přeložky	12 dny	13.07. 23	24.07. 23	82												
84	Definitivní železniční svršek TK č.2 včetně TV	7 dny	25.07. 23	31.07. 23	83												
85	<b>Uvedení stavby do provozu</b>	<b>0 dny</b>	<b>31.07. 23</b>	<b>31.07. 23</b>													
86																	
87	Dokončovací práce(dokončení zásypů po provizorní přeložce, následné podbití,pantografická zkouška, zrušení ploch ZS a vegetační úpravy...atp.)	180 dny	01.08. 23	27.01. 24	81												



Projekt: HMG Uzel 5 Plzeň  
Datum: 1.3.2021

Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly	
Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Průběh	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení			