

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 45192464

DIČ: CZ45192464

jednající: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva a Ing. Lenka Pešková, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/113 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 29.12.2022, 001/OVZ/22/113 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky odst. 1** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:

| | |
|--|--------------------------------|
| <i>Celková cena bez DPH</i> | <i>22.424.547,38 Kč</i> |
| <i>DPH ve výši</i> | <i>4.709.154,93 Kč</i> |
| <i>Celková cena vč. DPH ve výši</i> | <i>27.133.702,21 Kč</i> |

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 1.645.749,24 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 412.422,58 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Souhrnných změnových listech č. 2 až č. 9, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Souhrnné změnové listy č. 2 až č. 9
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Souhrnné změnové listy č. 2 až č. 9

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
 Digitálně podepsal
 MUDr. Jiří Havrlant
 Datum: 2023.05.19
 09:50:14 +02'00'

Objednatel
 MUDr. Jiří Havrlant, MHA
 Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Vlastimil Kaňovský
 Digitálně podepsal
 Ing. Vlastimil Kaňovský
 Datum: 2023.04.26
 10:52:44 +02'00'

Zhotovitel
 Ing. Vlastimil Kaňovský
 předseda představenstva

Ing. Lenka Pešková
 Digitálně podepsal Ing.
 Lenka Pešková
 Datum: 2023.04.25
 08:50:00 +02'00'


Zhotovitel
 Ing. Lenka Pešková
 člen představenstva


| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST | | číslo SZL: 2 Předpříprava potrubí pro rozvod dusíku | | |
| Zhotovitel: | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | | |
| Investor: | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: | 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | Poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| | | x | | |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: | | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Vícepráce - dodávka a montáž potrubí pro rozvod dusíku v objektu Diagnostické centrum | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| V průběhu realizace díla došlo k dokončení projektové dokumentace (PD) akce „FN Ostrava – diagnostický komplement - PD pro umístění zásobníku dusíku“. Tato PD řeší umístění nového zásobníku dusíku v prostoru kyslíkové stanice a dále pak potrubní rozvody dusíku až do objektu Diagnostické centrum. Stoupačí potrubí dusíku a jeho ležaté rozvody, které prochází dilatačním celkem „E“ v prostoru stavby, budou realizovány jako „předpříprava“, tak aby nebylo nutné do rekonstruovaných prostor v budoucnu zasahovat. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | Počet připojených výkresů: | | | |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč | Cena víceprací bez DPH: 262 537,- Kč | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 262 537,- Kč | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba



referent oddělení přípravy a realizace investic


vedoucí oddělení investic


vedoucí odboru přípravy a realizace investic


Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00


Hlavní stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



RECIO

Stanovisko energetického specialisty:

| | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST | | číslo SZL: 3 Podlahy, chladicí boxy - bourání | | |
| Zhotovitel: | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | | |
| Investor: | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: | 6.4.2023 | |
| Název akce: | FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | Poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| | | x | | |
| Odkazy na | specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Méněpráce - odečet položek z výkazu výměr demolic | | | | |
| Vícepráce - změna tloušťky bouraných podlah, komplet vnitřní obálka chladicích boxů, sešití podlah | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Jedná se o změnu tloušťky demolovaných podlah, při demolici zjištěna větší tloušťka. Po demontáži chladicích boxů zjištěn havarijní stav vnitřní obálky boxů. Po demontáži podlahových krytin nalezeny trhliny v podlahách, bude provedeno sešití trhlín. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | Počet připojených výkresů: | | | |
| Cena méněprací bez DPH: 104 500,79,- Kč | Cena víceprací bez DPH: 389 168,12,- Kč | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 284 667,33,- Kč | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

.....
referent oddělení přípravy a realizace investic

.....

.....
vedoucí odboru přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

.....
Z
Hlav

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
Prague IC, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

.....
RECIO


Stanovisko energetického specialisty:


.....


Příloha: Změnový rozpočet_ZL 003_Konsolidace laboratoří ÚLM


| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST | | číslo SZL: 4 VZT demontáž potrubí | | |
| Zhotovitel: | | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | |
| Investor: | | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | Poštou | e-mailem | faxem |
| | | | x | |
| Odkazy na | | specifikaci: | | |
| | | na výkresy: | | |
| | | na rozpočtové podklady: | | |
| | | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Vícepráce - demontáž potrubí VZT | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Jedná se o demontáž potrubí VZT – výkaz výměr v PD neobsahoval skutečný rozsah demontáže potrubí VZT. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč | | Cena víceprací bez DPH: 22 576,59,- Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 22 576,59,- Kč | | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba


referent oddělení přípravy a realizace investic


vedoucí oddělení investic



vedoucí odboru přípravy a realizace investic


Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 O



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

RECIO

.....

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST | | číslo SZL: 5 Omítky | | |
| Zhotovitel: | | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | |
| Investor: | | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | Poštou | e-mailem | faxem |
| | | | x | |
| Odkazy na | | specifikaci: | | |
| | | na výkresy: | | |
| | | na rozpočtové podklady: | | |
| | | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Vícepráce - provedení omítek | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Jedná se o VCP na omítkách z důvodu větší souvislé bourané plochy stávajících omítek a napojení na stávající omítky. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč | | Cena víceprací bez DPH: 95 975,04,- Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 95 975,04,- Kč | | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

... [redacted]

referent oddělení přípravy a realizace investic

[redacted] ..

[redacted]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[redacted]

Ing. Marek Vešělý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Os

[redacted]

Stanovisko technického dozoru stavby:

[redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

[redacted]

Stanovisko energetického specialisty:

RECIO

.....

Příloha: Změnový rozpočet_ZL 005_Konsolidace laboratoří ÚLM

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST | | číslo SZL: 6 Parapety | | |
| Zhotovitel: | | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | |
| Investor: | | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | Poštou | e-mailem | faxem |
| | | | x | |
| Odkazy na | | specifikaci: | | |
| | | na výkresy: | | |
| | | na rozpočtové podklady: | | |
| | | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Méněpráce - demontáže parapetů | | | | |
| Vícepráce - kompletní demontáž parapetního systému a nahrazení typovým parapetem | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Jedná se o demontáž stávajících parapetních systémů a nahrazení typovým parapetem, který je použit v novém prostoru laboratoří. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH: 785,20,- Kč | | Cena víceprací bez DPH: 24 600,19,- Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 23 814,99,- Kč | | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

[Redacted signature]

referent oddělení přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic

[Redacted signature]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

[Redacted signature]

Stanovisko technického dozoru stavby:

[Redacted signature]

Prague IC, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

[Redacted signature]

RECIO

Stanovisko energetického specialisty:

.....

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST | | číslo SZL: 7 Sanace ŽB konstrukcí | | |
| Zhotovitel: | | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | |
| Investor: | | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | Poštou | e-mailem | faxem |
| | | | x | |
| Odkazy na | | specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Vícepráce - sanace ŽB konstrukcí | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Po demontáži podhledu byly odhaleny stávající ŽB konstrukce a bylo zjištěno, že je lokálně odhalena výztuž. Bude provedena sanace. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč | | Cena víceprací bez DPH: 51 101,98,- Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 51 101,98,- Kč | | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

.....
referent oddělení přípravy a realizace investic

.....
vedoucí odboru přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ost

.....
.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
Prague IC, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:


.....
RECIO

Stanovisko energetického specialisty:


.....

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST | | číslo SZL: 8 Potrubí topné vody | | |
| Zhotovitel: | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | | |
| Investor: | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: | 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | Poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| | | x | | |
| Odkazy na | specifikaci: | | | |
| | na výkresy: | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Vícepráce - CU potrubí topné vody pro napojení VZT | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Výkaz výměr PD neobsahuje celou trasu vedení potrubí topné vody pro VZT. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | Počet připojených výkresů: | | | |
| Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč | Cena víceprací bez DPH: 155.021,64,- Kč | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 155.021,64,- Kč | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | |
| | x | | | |

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba



referent oddělení přípravy a realizace investic



vedoucí odboru přípravy a realizace investic




Ing. Marek Věselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava



Z
Hlav

Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:



RECIO

Stanovisko energetického specialisty:

.....

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------|
| SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST | | číslo SZL: 9 Slaboproud | | |
| Zhotovitel: | | Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba | | |
| Investor: | | Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba | Datum: 6.4.2023 | |
| Název akce: FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | Poštou | e-mailem | faxem |
| | | | x | |
| Odkazy na | | specifikaci: | | |
| | | na výkresy: | | |
| | | na rozpočtové podklady: | | |
| | | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: | | | | |
| Méněpráce - odečet položek z výkazu výměr SLP | | | | |
| Vícepráce - Jedná se o změnu položek kamerového systému a licence SW, aktivních prvků Cisco, zásuvek SK, zásuvky systému Měření teploty | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| S ohledem na probíhající změnu kamerového systému a bezpečnostní problémy se stávajícím výrobcem kamer vznesl odbor IT FNO požadavek na záměnu kamer a licenci SW: | | | | |
| - Namísto původně požadované licence kamerového systému Milestone požadujeme pro všechny dodávané kamery licenci pro připojení do Video management systému Genetec Security center verze Enterprise typ licence: GSC-Om-E-1C včetně odpovídající ADV podpory výrobce ADV-CAM-E-5Y. | | | | |
| - Všechny kamery musí být kompatibilní s verzí Video management systému Genetec Security center verze Enterprise bez nutnosti aplikace dodatečné „Security kamerové licence pro vyhrazené zařízení“ typ licence GSC-OM-E-1RC (kyberneticky vyhrazená zařízení např. Hikvision, Dahua)." | | | | |
| Byly zaktualizovány aktivní prvky Cisco dle požadavku odboru IT FNO. | | | | |
| Design zásuvek SK na sladění s profesí elektro byl proveden na základě vzorkování elektro. V původním zadání v PD se počítalo s jiným designem a hlavně jiné provedení zabudování do parapetních žlabů, které jsou dodávkou elektro. | | | | |
| Při schůzce na předání staveniště a upřesnění demontáží byly vzneseny požadavky na rozšíření o další zásuvky systému Měření teploty dle nové legislativy. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet | | Počet připojených výkresů: | | |
| Cena méněprací bez DPH: 307 136,59,- Kč | | Cena víceprací bez DPH: 644 768,68,- Kč | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: 337 632,09,- Kč | | Lhůta dokončení díla: bez vlivu na termín dokončení díla | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | | |
| | | | | |

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

x

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

.....
referent oddělení přípravy a realizace investic

.....
vedoucí oddělení investic

.....
vedoucí odboru přípravy a realizace investic

.....
Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

.....
H

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
Prague IC, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

.....
RECIO

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Změnový rozpočet_ZL 009_Konsolidace laboratoří ÚLM