

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov**
se sídlem Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO 626 90 221
DIČ CZ 626 90 221
zástupce Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Stavby-Eda s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou C 44671
se sídlem 8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO 08600813
DIČ CZ08600813
zástupce Martin Petružálek, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov – stavební práce**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 02. 06. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-036693, smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění předchozích změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 až 13, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce. Zároveň s ohledem na provedené změny dochází k adekvátnímu prodloužení termínu splnění díla.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 4 a 9 až 13 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 5 až 8 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 až 13, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	září 2022
--	-----------

Termín ukončení stavebních prací

nejpozději do 31. 7. 2023

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

<i>Stavební práce – cena v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>29 472 437,03</i>
<i>Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH</i>	<i>82,65 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>29 472 519,68 Kč</i>
<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>6 189 229,13 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH ve znění dodatku č. 2</i>	<i>35 661 748,81 Kč</i>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 4 až 13

Za objednatele v Novém Bydžově dne 19.5.2023

Za zhotovitele v Pardubicích dne 18.5.2023

[anonymizováno]

[anonymizováno]

.....

.....

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel

Martin Petružálek
jednatel

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snižování energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:	Obložení ocelových nosníků v tělocvičně B 0.14			
na výkresy:	Půdorys 1.PP			
na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Obložení ocelových nosníků				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že po výměně oken v budově tělocvičny zůstala ocelová konstrukce, z důvodu obavy o její promrzání byla konstrukce obalena minerální vatou tl. 100 mm a zaklopena SDK.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výměna oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Během realizace bylo zjištěno, že po výměně oken v budově tělocvičny zůstala ocelová konstrukce, z důvodu obavy o její promrzání byla konstrukce obalena minerální vatou tl. 100 mm a zaklopena SDK.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	131 977,72-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
131 977,72- Kč	31.7.2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[anonymizováno]	[anonymizováno]	
<hr style="width: 50%; margin: auto;"/>		
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snižování energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Doplnění rozvodů VZT ve 3.NP		
	na výkresy:	Půdorys 3.NP VZT		
na rozpočtové podklady:		Samostatný rozpočet		
na jinou část smlouvy:		Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Doplnění rozvodů				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že ve stavebních výkresech je místnost A 3.14 vedena jako kabinet. Ve skutečnosti se jedná o třídu kreslení. Z toho důvodu bylo nutné doplnit rozvody VZT.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění rozvodů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Během realizace bylo zjištěno, že ve stavebních výkresech je místnost A 3.14 vedena jako kabinet. Ve skutečnosti se jedná o třídu kreslení. Z toho důvodu bylo nutné doplnit rozvody VZT.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	121 059,56- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
121 059,56- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:	Změna vedení VZT v půdním prostoru			
na výkresy:	VZDT – VZ06			
na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Změna vedení potrubí v půdním prostoru				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že nelze namontovat vedení VZT v půdním prostoru dle PD, z důvodu vedení stávajícího potrubí ÚT a nosných částí střešní konstrukce (krovu). Ty zasahují do trasy vedení a nelze se jim v tomto průměru vyhnout. Z tohoto důvodu je navržena změna vedení VZT.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vedení potrubí v půdním prostoru Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že nelze namontovat vedení VZT v půdním prostoru dle PD, z důvodu vedení stávajícího potrubí ÚT a nosných částí střešní konstrukce (krovu). Ty zasahují do trasy vedení a nelze se jim v tomto průměru vyhnout. Z tohoto důvodu je navržena změna vedení VZT.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	315 834,60- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
315 834,60- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:	Požární klapky a požární izolace potrubí			
na výkresy:	VZDT – VZ06 a VZDT-VZ03			
na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
Předmět změny: Požární klapky a požární izolace potrubí				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu rozporu mezi PD a výkazem výměr, bylo nutné doplnit dvě protipožární klapky na vedení VZT a doplnit požární izolaci na vedení potrubí VZT v půdním prostoru.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Požární klapky a požární izolace potrubí Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozporu mezi PD a výkazem výměr, bylo nutné doplnit dvě protipožární klapky na vedení VZT a doplnit požární izolaci na vedení potrubí VZT v půdním prostoru.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	102 040- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 040- Kč	31.7.2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
_____	_____	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Změna rozvodů svíslého potrubí VZT potrubí		
	na výkresy:	VZDT – VZ06, VZDT-VZ03, VZDT-VZ04, VZDT-VZ05		
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Změna rozvodů svíslého potrubí VZT				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu rozporu mezi PD a skutečným stavem nosných částí stropní konstrukce bude nutné upravit svíslé vedení a vyrobit jeho vedení na míru. Z tohoto důvodu vznikly cenové náklady za výrobu velkého množství tvarovek, velké pracnosti v místech dvojitých stropů a jejich nosných částí a prodloužení doby montáže.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna rozvodů svislého potrubí VZT potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozporu mezi PD a skutečným stavem nosných částí stropní kce bylo nutné upravit svislé vedení a vyrábět jeho vedení na míru. Z tohoto důvodu vznikly cenové náklady za výrobu velkého množství tvarovek, velké pracnosti v místech dvojitých stropů a jejich nosných částí a prodloužení doby montáže.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	123 059- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123 059- Kč	31.7.2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
_____	_____	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Ovládání požárních klapek		
	na výkresy:	VZDT – VZ06, VZDT-VZ03, VZDT-VZ04, VZDT-VZ05		
na rozpočtové podklady:		Samostatný rozpočet		
na jinou část smlouvy:		Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Ovládání požárních klapek				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že PD neobsahovala elektronické hlídání otevřených požárních klapek. V případě jejich uzavření, by bylo odpojeno odvětrání části vedení a chyba by nebyla nikde signalizována.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ovládání požárních klapek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neobsahovala hlídání otevřených požárních klapek. V případě jejich uzavření, by byla odpojeno odvětrání části vedení a chyba by nebyla nikde signalizována.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	102 616- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 616- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Oprava soklu A09 Pohledy, A10 pohledy a A11 pohledy Samostatný rozpočet Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
<p>Předmět změny: Oprava soklu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>PD neobsahovala opravu rozpadajícího se soklu zdiva vně areálu školy. Jedná se o jižní strany objektu.</p> <p>Sokl budovy je tvořen dvěma částmi. První je z pískovcového zdiva prohozeného nesoudržnou cementovou omítkou. Pískovcový kámen se ručně očistí, poté otryská, zaspáruje a natře konzervačním nátěrem.</p> <p>Druhá část zdiva je tvořena cementovou omítkou. Povrchová úprava této části bude akrylátová omítka weberpas marmolit.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava soklu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neobsahovala opravu rozpadajícího se soklu zdiva vně areálu školy. Jedná se o jižní strany objektu.</p> <p>Sokl budovy je tvořen dvěma částmi. První je z pískovcového zdiva prohozeného nesoudržnou cementovou omítkou. Pískovcový kámen se ručně očistí, poté otryská, zaspáruje a natře konzervačním nátěrem.</p> <p>Druhá část zdiva je tvořena cementovou omítkou. Povrchová úprava této části bude akrylátová omítka weberpas marmolit.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	305 347,72- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
305 347,72- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva		
	na výkresy:	A09 Pohledy, A10 pohledy a A11 pohledy		
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva				
Popis a zdůvodnění změny:				
V PD je navrženo použít nevhodný finální povrch zateplení - silikonová omítka. Z tohoto důvodu bude nutné nahradit finální povrch materiálem určeným k použití se stykem se zemí - akrylátovou mozaikovou omítkou.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD je navrženo použít nevhodný finální povrch zateplení - silikonová omítka. Z tohoto důvodu bude nutné nahradit finální povrch materiálem určeným k použití se stykem se zemí - akrylátovou mozaikovou omítkou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 005,00-Kč	23 066,79- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 061,79-Kč	31.7.2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
_____	_____	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na	specifikaci:	Oprava schodiště na jižní straně objektu		
	na výkresy:	Pohled 01		
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě		
Předmět změny: Oprava schodiště na jižní straně objektu				
Popis a zdůvodnění změny:				
Stávající vstupní schodiště na jižní straně objektu má vylámané nášlapné vrstvy a zábradlí není zakotveno v podkladu. Z tohoto důvodu bude nutné zábradlí repasovat, dokotvit a vyměnit nášlapné vrstvy stupnic.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
X				
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava schodiště na jižní straně objektu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající vstupní schodiště na jižní straně objektu má vylámané nášlapné vrstvy a zábradlí není zakotveno v podkladu. Z tohoto důvodu bude nutné zábradlí repasovat, dokotvit a vyměnit nášlapné vrstvy stupnic.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	295 892,30- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
295 892,30- Kč	31.7.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.				
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 20.4.2023			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
		X			
Odkazy na	specifikaci:	Výmalba objektu			
	na výkresy:	Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP, Půdorys 1PP			
	na rozpočtové podklady:	Samostatný rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Příloha smlouvy : Dodatek č.2 ke smlouvě			
<p>Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po výměně oken a montáži rozvodů VZT bylo nutné vymalovat části tříd a chodeb. Po vymalování částí stanovených rozpočtem a poničených stavbou vznikly na stěnách barevné pruhy mezi novou a stávající malbou. Z toho důvodu bylo domluveno sjednocení tříd výmalbou.</p>					
Počet připojených listů specifikací:	___				1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

[anonymizováno]

Stanovisko energetického specialisty: NERELEVANTNÍ

Příloha:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	20.4.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna povrchové úpravy soklové části zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po výměně oken a montáži rozvodů VZT bylo nutné vymalovat části tříd a chodeb. Po vymalování částí stanovených rozpočtem a poničených stavbou vznikly na stěnách barevné pruhy mezi novou a stávající malbou. Z toho důvodu bylo domluveno sjednocení tříd výmalbou.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0-Kč	1 057 174,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 057 174,98 Kč	31.7.2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [anonymizováno]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [anonymizováno]	
_____	_____	
Datum: 20.4.2023	Datum: 20.4.2023	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):