


Dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

Województwo Opolskie

se sídlem: 45-082 Opole, Piastowska 14

zastoupený/jednající:

Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego

Szymon Oglaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 9. 09. 2019 „Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

Slezsko bez hranic III - hrady a zámky

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

tento dodatek původní smlouvy.

Čl. 1

1. Čl. 2 Smlouvy se mění takto: Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Čl. 2

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a bude distribuován a archivován stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Změnový list.
Monitorovací období projektu.

V Olomouci, dne

Za věcnou a formální správnost dodatku: ... vz.

Vedoucí Společného sekretariátu

V Praze, dne

Za poskytovatele dotace:

Ředitel odboru Evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavního příjemce dotace:

(statutární zástupce, funkce)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

Karta změny dla projektů realizovaných w ramach Interreg V-A CZ-PL

| | |
|---|---|
| Data přijetí wniosku o změnu WS (wypełnia WS): / Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 10. 05. 2023 | |
| 1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu | |
| Nr projektu / Č. projektu: | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238 |
| Tytuł projektu / Název projektu: | Śląsk bez granic III - zamki i pałace |
| Partner wiodący/Vedoucí partner: | Województwo Opolskie |
| Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká: | Województwo Opolskie Obec Slezské Rudoltice Město Město Albrechtice |
| Numer zmiany / Číslo změny: | 17 |
| Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva? | Tak / Ano |
| Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno): | 09.09.2019 r. |
| Zmiana ex-post? / Změna ex-post? | Nie / Ne |
| 2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny | |
| 2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny: | |
| <p>Zmiana polega na wydłużeniu okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu. W szczególności wydłużenie okresu realizacji dotyczy działań inwestycyjnych i informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Województwo Opolskie. W wyniku wprowadzenia zmiany nastąpi przesunięcie terminów osiągnięcia wskaźników projektu. Partnerzy Projektu zwracają się z prośbą o wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu realizacji projektu w następującej formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termin realizacji rzeczowej projektu – 31 października 2023 roku, - Termin rozliczenia finansowego projektu – 30 listopada 2023 roku. <p>Změna spočívá v prodloužení období věcné a finanční realizace projektu. Prodloužení období realizace se především týká investičních a informačně-propagačních aktivit realizovaných Opolským vojvodstvím. V důsledku zavedení změny dojde k přesunutí termínů dosažení ukazatelů projektu. Partneři Projektu se obrací s prosbou ve věci zavedení změny spočívající v prodloužení realizace projektu v následující podobě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termín věcné realizace projektu – 31. října 2023, - Termín finančního vyúčtování projektu – 30. listopadu 2023. | |

**2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uvedte co je příčinou změny v projektu:**

Ze względu na prowadzenie prac remontowo-budowlanych na funkcjonującym obiekcie turystycznym, jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Moszej, niezbędne były przerwy w prowadzonych pracach. Działający w imieniu Zleceniodawcy (Województwa Opolskiego) Inwestor zastępczy, w postaci Zamek Moszna sp. z o.o., jako użytkownik zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej, systematycznie wskazywał Wykonawcy: Konsorcjum firm (Monuments Investment Sp. z o.o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa [główny wykonawca - Lider Konsorcjum] oraz Maciej Mazur Renowatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Maciej Mazur, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa [Członek konsorcjum], dni, w których konieczne było wstrzymanie prowadzenia prac głównie ze względu na organizowane imprezy i wzmożony ruch turystyczny. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych na elewacjach, balkonach, fundamentach, czy tarasie, ze względu na swój charakter mogły stwarzać zagrożenie zdrowia turystów, w związku z czym wstrzymywano prowadzone przez Wykonawcę prace.

Zarządca zamku zwracał się do Wykonawcy o wstrzymanie prac wskazując daty zaplanowanych imprez oraz w weekendy, kiedy zespół pałacowo-parkowy odwiedza większa liczba turystów i gości.

Wstrzymywanie możliwości prowadzenia prac remontowo-budowlanych spowodowało, że pierwotnie ustalony termin realizacji zamówienia został wydłużony trzykrotnie.

W pierwotnym brzmieniu umowy (Umowa nr DOA-IV.273.26.2020 z dnia 15.10.2020 r., w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DOA-IV.272.19.2020) termin realizacji zamówienia wynosił: „§ 3 ust. 1. Termin realizacji całego zakresu robót objętego niniejszą Umową Strony ustalają w następujący sposób: Rozpoczęcie – do 6 (sześć) dni roboczych po podpisaniu Umowy, Zakończenie – do 24 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.“

W związku ze wstrzymywaniem prac zawarto:

- Aneks nr 3 z dnia 28 października 2022 roku – wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 29 listopada 2022 roku,
- Aneks nr 4 z dnia 29 listopada 2022 roku – wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 marca 2023 roku,
- Aneks nr 6 z dnia 26 kwietnia 2023 roku – wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W związku z zawartymi aneksami do umowy koniecznym stało się wydłużenie terminu realizacji projektu, gdyż w obecnie obowiązującym terminie realizacji projektu prace remontowo-budowlane nie zostaną zakończone. Jednocześnie niemożliwe będzie prawidłowe przeprowadzenie jednodniowego eventu na zakończenie realizacji projektu i otwarcia szlaku turystycznego „Śląsk bez granic – zamki i pałace“.

Przyczyną wprowadzenia zmiany w terminie realizacji projektu jest także konieczność zmiany podwykonawcy, który przeprowadzi prace budowlane na tarasie w pałacu w Mosznej.

Obecny podwykonawca, który miał przeprowadzić całość prac na tarasie przerwał je i zszedł z placu budowy w wyniku konfliktu z głównym wykonawcą. Konsorcjum firm (Monuments Investment Sp. z o.o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa [główny wykonawca - Lider Konsorcjum] oraz Maciej Mazur Renowatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Maciej Mazur, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa [Członek konsorcjum], które wykonują



prace jako główny wykonawca, zgodnie z zawartą z Województwem umową poszukuje nowego podwykonawcy, który podejmie się przeprowadzenia prac budowlanych na tarasie pałacu w Mosznej. Obecnie prowadzone są rozmowy z dwoma potencjalnymi wykonawcami.

Wybór podwykonawcy wraz z procedurą akceptacji projektu umowy podwykonawczej powinien być zakończony do połowy maja br. Następnie podwykonawcy zostanie udostępniony teren budowy. Zakres prac do wykonania powinien pozwolić na zakończenie robót i przeprowadzenie wszelkich koniecznych odbiorów inwestycji do końca października br.

Wydłużenie okresu, w którym realizowane są prace remontowo-budowlane w Mosznej wpłynęło też na termin przeprowadzenia zadania pn. Jednodniowy event na otwarcie szlaku „Śląsk bez granic – zamki i pałace” (poz. 19 budżetu projektu). W chwili, gdy dobiegną końca działania inwestycyjne w Mosznej zorganizowany zostanie event, którego głównym elementem będzie projekcja wideomappingowa na centralnej części elewacji pałacu. Województwo Opolskie zawarło umowę z wykonawcą projekcji mappingowej. Obecnie trwają prace nad projektem graficznym i dźwiękowym. Ze względu na cel organizacji eventu na otwarcie szlaku realizacja eventu nie powinna mieć miejsca później niż w październiku. Względy atmosferyczne oraz chęć zgromadzenia jak największej liczby uczestników wydarzenia sprawia, że termin październikowy jest odpowiedni dla realizacji wydarzenia. Zaznaczyć należy, że projekcja mappingowa ze względów technicznych ma odbywać się po zmroku.

W projekcie dokonano także korekty osiągnięcia wskaźników, co stanowi bezpośredni skutek wprowadzenia zmian w terminie realizacji projektu.

Zaznaczyć należy, iż pomimo wystąpienia w toku realizacji niniejszego projektu, różnych czynników mających rzeczywisty oraz istotny wpływ na terminy realizacji poszczególnych zadań projektowych, przedmiotowy projekt znajduje się w bardzo zaawansowanej fazie realizacji. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku Województwo Opolskie ukończyło realizację zamówień pn.:

- „Wymiana tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznych budynku Zamku, wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania pomieszczenia fontanny”,
- „Dostawa mebli dla Zamku w Mosznej”.
- „Prace renowacyjne przy stolarcze okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana)”,
- „Konservacja – czyszczenie układu wodnego złożonego z kanałów i rowów parkowych oraz zbiornika wodnego na terenie zabytkowego parku w Mosznej”,
- „Rewitalizacja fontanny zamkowej, na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Mosznej”,
- „Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu pałacowo”.

Nadto, w zaawansowanym stadium realizacji znajdują się następujące zamówienia:

- „Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów” (90% zaawansowania, do ukończenia pozostał wyłącznie taras),
- Druk mapy z przewodnikiem po szlaku „Śląsk bez granic – zamki i pałace”, zawarto umowę trwa realizacja zamówienia (ukończenie ok. połowy maja 2023 r.),



- Wykonanie aplikacji i strony internetowej szlaku „Śląsk bez granic – zamki i pałace“, zawarto umowę, trwa realizacja zamówienia (ukończenie ok. połowy maja 2023 r.),
- wideomapping „Historia opowiedziana światłem na murach“ – zawarto umowę, trwają prace projektowe, prezentacja zostanie przedstawiona publicznie w trakcie eventu na otwarciu szlaku.

Mając na względzie całkowitał przytoczonych wyżej argumentów, Województwo Opolskie, w imieniu swoim jak i wszystkich Partnerów projektu, wnioskuje o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, tj. jego prolongatę do dnia 31.10.2023 r.

Wprowadzenie powyższych zmian wpłynie pozytywnie na osiągnięcie wskaźników projektu. Przyczyni się do sprawniejszej realizacji projektu oraz osiągnięcia zakładanych w nim celów. Wprowadzenie wszystkich powyższych zmian wpłynie pozytywnie na kompleksową realizację projektu.

S ohledem na realizované rekonstrukční a stavební práce na funkčním turistickém objektu, kterým je zámecký a parkový komplex Moszna, byly nutné přestávky v průběhu realizace prováděných prací. Vystupující jménem Zadavatele (Opolské vojvodství) Náhradní investor, kterým je společnost Zamek Moszna sp. z o.o., jako uživatel zámeckého a parkového komplexu Moszna, systematicky určoval Zhotoviteli: Sdružení firem (společnost Monuments Investment Sp. z o.o., se sídlem: ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa [hlavní zhotovitel – lídr Sdružení] a firmě Maciej Mazur Renowatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Maciej Mazur, se sídlem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa [člen Sdružení]), dny, během nichž bylo nutné zastavit provádění prací především s ohledem na organizované akce a zesílený turistický ruch. Realizace prováděných rekonstrukčních a stavebních prací na fasádách, balkónech, základech nebo terase, mohla s ohledem na charakter těchto prací vytvářet nebezpečí pro zdraví turistů, a proto v souvislosti s tímto nebezpečím byly pozastavovány Zhotovitelem realizované práce.

Správce zámku se obracel na Zhotovitele s žádostí o zastavení prací s uvedením data plánovaných akcí a víkendů, kdy zámecký a parkový komplex navštěvuje větší počet turistů a hostů.

Pozastavování možnosti realizovat prováděné rekonstrukční a stavební práce způsobilo, že prvotně sjednaný termín realizace zakázky byl třikrát prodlužován.

V prvotním znění smlouvy (Smlouva č. DOA-IV.273.26.2020 ze dne 15.10.2020, v rámci řízení ve věci přidělení veřejné zakázky DOA-IV.272.19.2020) činil termín realizace zakázky: „§ 3 odst. 1. Termín realizace celého rozsahu prací zahrnutých do účinnosti této Smlouvy strany sjednávají následujícím způsobem: Začátek – do 6 (šesti) pracovních dnů po podepsání Smlouvy, Ukončení – do 24 měsíců ode dne předání staveniště.“

V souvislosti se zastavováním prací byly uzavřeny:

- Příloha smlouvy č. 3 ze dne 28. října 2022 – prodloužení termínu realizace smlouvy do dne 29. listopadu 2022,
- Příloha smlouvy č. 4 ze dne 29. listopadu 2022 – prodloužení termínu realizace smlouvy do dne 31. března 2023,
- Příloha smlouvy č. 6 ze dne 26. dubna 2023 – prodloužení termínu realizace smlouvy do dne 30. června 2023.

V souvislosti s uzavřenými přílohami smlouvy vyvstala nutnost prodloužit termín realizace projektu, jelikož v současné době platném termínu realizace projektu rekonstrukční a stavební práce nebudou ukončeny. Současně bude nemožné úspěšně zorganizovat jednodenní event na ukončení realizace projektu a otevření turistické trasy „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“.

Příčinou provedení změny v termínu realizace projektu je také nutnost změny subdodavatele, který uskuteční stavební práce na terase zámku Moszna.

Dosavadní subdodavatel, který měl realizovat veškeré práce na terase, přerušil svou práci a odešel ze staveniště v důsledku konfliktu s hlavním zhotovitelem. Sdružení firem (společnost Monuments



Investment Sp. z o.o., se sídlem: ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa [hlavní zhotovitel – lídr Sdružení] a firmě Maciej Mazur Renowatorium Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Maciej Mazur, se sídlem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa [člen Sdružení]), které vykonává práce jako hlavní zhotovitel, hledá v souladu se smlouvou, uzavřenou s Opolským vojvodstvím, nového subdodavatele, který se zaváže provést stavební práce na terase zámku Moszna. V současné době probíhají jednání se dvěma potencionálními dodavateli.

Volba subdodavatele, včetně procedury odsouhlasení projektu subdodavatelské smlouvy, by měla být ukončena do poloviny května letošního roku. Následně bude subdodavateli zpřístupněno staveniště. Rozsah prací nutných k realizaci by měl umožnit ukončení práce a provedení veškerých nutných odběrů a převzetí investice do konce října letošního roku.

Prodloužení období, během kterého jsou realizovány rekonstrukční a stavební práce v komplexu Moszna, ovlivnilo také termín realizace aktivity s názvem Jednodenní event na otevření trasy „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ (pozice č. 19 projektového rozpočtu). V době, kdy budou ukončeny investiční práce v komplexu Moszna, bude zorganizován event, jehož hlavní součástí bude videomappingová projekce na centrální části zámecké fasády. Opolské vojvodství uzavřelo smlouvu s vykonavatelem videomappingu. V současné době probíhají práce na grafickém a zvukovém projektu. S ohledem na cíl organizování eventů na otevření trasy by event měl být realizován nejpozději v říjnu. Jeví se přitom, že pro atmosférické podmínky a snahu shromáždit co největší počet účastníků takové akce, je říjnový termín pro takový event odpovídající.

Je zapotřebí také zdůraznit, že mappingová projekce musí z technických důvodů proběhnout po soumraku.

V projektu byly také provedeny úpravy ve věci dosažení ukazatelů, což je přímým důsledkem zavedení změn v termínu realizace projektu.

Je zapotřebí také zdůraznit, že ačkoliv se vyskytly v průběhu realizace daného projektu různé skutečnosti, které měly skutečný a důležitý vliv na termíny realizace jednotlivých projektových úkolů, tak se předmětný projekt nachází ve velmi pokročilé fázi realizace. Ke dni podání této žádosti již Opolské vojvodství zakončilo realizaci následujících úkolů:

- „Výměna patrových rozdělovacích desek elektrické instalace v budově Zámku, výměna vnějšího osvětlení a zhotovení napájení zázemí fontány“,
- „Dodávka nábytku do Zámku Moszna“,
- „Renovační práce na oknech a dveřích (renovace a výměna)“,
- „Údržba – čištění vodního systému, který tvoří parkové kanály a příkopy a vodní nádrž na území historického parku v komplexu Moszna“,
- „Revitalizace zámecké fontány, na území historického základu zámeckého a parkového komplexu Moszna“,
- „Zhotovení oplocení na území zámeckého komplexu“.

Ve velmi pokročilém stádiu realizace jsou pak následující úkoly:

- „Renovační práce na fasádě Zámku společně s renovací terasy a izolacemi základů“ (90% úkolu, k dokončení je pouze terasa),
- Tisk mapy s průvodcem po trase „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, byla uzavřena smlouva, probíhá realizace úkolu (ukončení kolem poloviny května 2023),
- Zhotovení aplikace a internetových stránek trasy „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, byla uzavřena smlouva, probíhá realizace úkolu (zakončení kolem poloviny května 2023),
- Videomapping „Historie vyprávěná světlem na zdech“ – byla uzavřena smlouva, probíhají projektové práce, prezentace proběhne veřejně v průběhu eventů na otevření trasy.

S ohledem na celkový obsah výše uvedených argumentů, si Opolské vojvodství



jménem svým i jménem všech Partnerů projektu dovoluje požádat o změnu termínu ukončení realizace projektu, tzn. o jeho prodloužení do dne 31.10.2023.

Zavedení výše uvedených změn bude mít pozitivní vliv na dosažení ukazatelů projektu. Přispěje také lepší realizaci projektu a k dosažení v projektu obsažených cílů.

Zavedení všech výše uvedených změn bude mít pozitivní vliv na celkovou realizaci projektu.

Harmonogram realizaci przez Partnera Wiodącego poszczególnych zadań w projekcie – zgodnie z wnioskowaną zmianą – przedstawia poniższa tabela. / Harmonogram realizace jednotlivých úkolů v projektu přes Vedoucího partnera – v souladu s požadovanou změnou – předkládá níže uvedená tabulka.

| Numer | Nazwa działania klucowego CZ | Nazwa działania klucowego PL | Nazwa działania klucowego CZ2 | Nazwa działania klucowego PL3 | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|-------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | | | Řízení projektu | Zarządzanie projektem | 01.07.2018 | 31.10.2023 |
| 2 | | | Propagační a informační činnosti | Działania promocyjne i informacyjne | 01.07.2018 | 31.10.2023 |
| 3 | Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt | Stworzenie wspólnej, stałej Rady Programowej ds. Produktu turystycznego | | | 01.07.2018 | 31.10.2023 |
| 4 | Slezsko bez hranic: Hrady a zámky - pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily | Śląsk bez granic: Zamki i Pałace - szlak pieszo-rowerowy i samochodowy | | | 01.07.2018 | 31.10.2023 |
| 5 | Revitalizace architektonického dědictví zámků - částečná revitalizace zámku Moszna | Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego zamków - częściowa rewitalizacja zamku Moszna | | | 01.07.2018 | 31.10.2023 |
| 8 | Aktivita propagující společnou trasu Slezsko bez hranic: Hrady a zámky | Działania promujące wspólny szlak Śląsk bez granic: Zamki i Pałace | | | 01.07.2018 | 31.10.2023 |

W wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu zmiane ulegną terminy osiągnięcia wskaźników realizacji projektu:

Wskaźniki dla partnera:

- Województwo Opolskie – Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania – jest: 31.05.2023, będzie 31.10.2023,
- Województwo Opolskie, Miasto Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności – jest: 31.05.2023, będzie 31.10.2023,
- Województwo Opolskie – Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – jest: 31.05.2023, będzie 31.10.2023,
- Województwo Opolskie, Miasto Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – jest: 31.05.2024, będzie 31.10.2024,

Wskaźniki dla projektu:

- Liczba korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania – jest: 30.04.2021, będzie 31.10.2023,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

- Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności – jest: 30.04.2021, będzie 31.10.2023,
- Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – jest: 30.04.2021, będzie 31.10.2023,
- Województwo Opolskie, Miasto Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – jest: 30.04.2021, będzie 31.10.2024.

V důsledku prodloužení termínu realizace projektu se mění termíny dosažení ukazatelů realizace projektu:

Ukazatele pro partnera:

- Opolské vojvodství – počet osob využívajících objekty veřejného ubytování – je: 31. 05. 2023, bude 31. 10. 2023,
- Opolské vojvodství, Město Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – počet prvků kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou – je: 31. 05. 2023, bude 31. 10. 2023,
- Opolské vojvodství – počet realizovaných společných mechanismů v rozsahu kulturního a přírodního dědictví – je: 31. 05. 2023, bude 31. 10. 2023,
- Opolské vojvodství, Město Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – nárůst očekávaného počtu návštěv v podporovaných místech patřících ke kulturnímu a přírodnímu dědictví, která patří k turistickým zajímavostem – je: 31. 05. 2024, bude 31. 10. 2024.

Ukazatele pro projekt:

- Počet osob využívajících objekty veřejného ubytování – je: 30. 04. 2021, bude 31. 10. 2023,
- Počet prvků kulturního / přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou – je: 30. 04. 2021, bude 31. 10. 2023,
- Počet realizovaných společných mechanismů v rozsahu kulturního a přírodního dědictví – je: 30. 04. 2021, bude 31. 10. 2023,
- Opolské vojvodství, Město Albrechtice, Obec Slezské Rudoltice – Nárůst očekávaného počtu návštěv v podporovaných místech patřících ke kulturnímu a přírodnímu dědictví, která patří k turistickým zajímavostem – je: 30. 04. 2021, bude 31. 10. 2024.

W wyniku wprowadzenia zmian modyfikacji ulegnie także Plan finansowy projektu:/V důsledku zavedení změn dojde také k úpravě Finančního plánu projektu:

Jest/je:

| Kolejność planu | Data złożenia | Rozliczenie - plan | Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody | Rzeczywistość - rozliczenie | Skutečnost - vyúčtování očištěné o příjmy | Stan WoP |
|-----------------|---------------|--------------------|---|-----------------------------|---|-----------|
| 7 | 30.04.2023 | 583 316,87 | 583 316,87 | 583 316,87 | 583 316,87 | Plánovaná |
| 8 | 28.09.2023 | 583 316,89 | 520 040,41 | 520 040,41 | 520 040,41 | Plánovaná |

Po zmianie/ po změně:

| Kolejność planu | Data złożenia | Rozliczenie - plan | Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody | Rzeczywistość - rozliczenie | Skutečnost - vyúčtování očištěné o příjmy | Stan WoP |
|-----------------|---------------|--------------------|---|-----------------------------|---|-----------|
| 7 | 30.04.2023 | 492 150,13 | 492 150,13 | 492 150,13 | 492 150,13 | Plánovaná |
| 8 | 28.09.2023 | 337 241,82 | 305 603,58 | 305 603,58 | 305 603,58 | Plánovaná |
| 9 | 30.11.2023 | 337 241,82 | 305 603,58 | 305 603,58 | 305 603,58 | Plánovaná |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | |
|---|---|
| <p>Wprowadzone zmiany nie wpłyną na zmianę ogólnej wartości projektu oraz wysokości dofinansowania./Zavedené zmeny nebudou mít vliv na změnu celkové hodnoty projektu a na výši dofinancování.</p> | |
| <p>2.1. Wpływ zmiany na współpracę transgraniczną projektu lub jego oddziaływanie (prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy) / Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu: (popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)</p> | |
| <p>Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce: <input type="checkbox"/>Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/>Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/>Negatywny / Negativní</p> | <p>Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu: <input type="checkbox"/>Pozytywny / Pozitivní <input checked="" type="checkbox"/>Neutralny / Neutrální <input type="checkbox"/>Negatywny / Negativní</p> |
| <p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Zmiana nie wpłynie na kryteria współpracy transgranicznej, jedynie umożliwi usprawnienie realizacji projektu. Změna se nedotkne kritérií přeshraniční spolupráce, pouze umožní zlepšit realizaci projektu.</p> | <p>Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění: Realizacja zmian w zakresie projektu sprawi, że projekt będzie sprawniej realizowany. Wpłynie pozytywnie na odbiór projektu przez osoby odwiedzające obiekty znajdujące się na szlaku „Śląsk bez granic”. Pozytywny wpływ polegał będzie na poprawie odczuć estetycznych wywołanych u turystów. Realizace změn ve rozsahu projektu bude mít vliv na to, že projekt bude realizován efektivněji. Ovlivní kladně přijetí projektu osobami navštěvujícími objekty nacházející se na trase „Slezsko bez hranic”. Kladný vliv bude spočívat ve zlepšení estetických pocitů vyvolaných u turistů.</p> |
| <p>2.2. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</p> | |
| <p>1) Přílohy / Załączniki*: 2) Finanční plan/Plan finansowy *W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</p> | |
| <p>Pierwotnie / Původní*: *Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę</p> | <p>Nowa wartość / Opis / Nová hodnota / Popis*: *Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové</p> |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

| | |
|--|--|
| ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. | hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit. |
| | |
| <p align="center">3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanowisko kontrolora Vedoucího partnera</p> | |
| <p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor</i> <i>Zmiany wnoszone przez partnera wiodącego (PW) Województwo Opolskie – wydlużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu do 31 października 2023 r. (termin realizacji rzeczowej) oraz do 30 listopada 2023 r. (termin realizacji finansowej) wynikają przede wszystkim z konieczności zmiany podwykonawcy, który przeprowadzi prace budowlane na tarasie w pałacu w Mosznej. Wydlużenie okresu, w którym realizowane są prace remontowo-budowlane w Mosznej wpłynie także na termin przeprowadzenia zadania</i> <i>pn. Jednodniowy event na otwarcie szlaku „Śląsk bez granic – zamki i pałace“.</i> <i>Beneficjent zakończył już całościowy remont wewnątrz budynku wraz z wymianą stolarki okiennej. Na zewnątrz zakończono roboty dot. układu wodnego, fontanny i ogrodzenia. Natomiast prace przy elewacji ukończono w 90%. Na działania promocyjne beneficjent podpisał umowy z wykonawcami z terminem realizacji maj 2023 r.</i> <i>Mając na względzie poziom zaawansowania prac na obiekcie – tj. 90%, Kontroler Krajowy opiniuje pozytywnie przedmiotową zmianę w przedmiotowym zakresie. Wprowadzenie niniejszej zmiany spowoduje, że projekt będzie realizowany zgodnie z jego założeniem oraz celem.</i></p> | |
| <p align="center">4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplňující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:</p> | |
| <p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor ---</i></p> | |
| <p>Typ zmiany / Typ změny: Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí) Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</p> | |
| <p align="center">5. Stanowisko WS / Stanowisko JS <i>*według typu zmiany / podle typu změny</i></p> | |
| <p align="center">Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 11. 05. 2023</p> | |
| <p>Společný sekretariát bere v potaz kladné stanovisko příslušného kontrolora ohledně změny. Dle názoru JS bez prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2023 nelze dosáhnout cílů projektu ani realizaci projektu úspěšně dokončit. Z těchto důvodu je stanovisko JS ke změně kladné. // WS bierze pod uwagę pozytywne stanowisko właściwego kontrolera w sprawie zmiany. W opinii WS bez przedłużenia terminu realizacji do dnia 31.10.2023 r. nie uda się zrealizować</p> | |



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

celův projektu nie projektu dokończyć. Z tych powodów **stanowisko WS w sprawie zmiany jest pozytywne.**

6. Stanowisko IZ / KM / Stanowisko ŘO / MV*

*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 12. 5. 2023

Řídící orgán (ŘO) souhlasí s prodloužením fyzické realizace **do 31. 10. 2023** dle požadavku partnerů. Důvody prodloužení jsou řádně vysvětleny (viz 2.2 ZL). Prodloužení realizace umožní dokončení všech aktivit dle PŽ, zejména u vedoucího partnera to je investiční část a otevření „Stezky bez hranic III – hrady a zámky“.

//

Institucja Zarządzająca (IZ) wyraża zgodę na przedłużenie fizycznej realizacji projektu do dnia **31.10.2023 r.**, o które wnioskuje partnerzy. Powody przedłużenia zostały wyjaśnione (zob. 2.2 KZ). Przedłużenie realizacji umożliwi dokończyć wszystkie działania zgodnie z WP, przede wszystkim zakończyć część inwestycyjną Partnera Wiodącego oraz otworzyć szlak „Śląsk bez granic III - zamki i pałace“.

7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Částečivo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku):~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých):.....~~

Uwaga / Poznámka:

8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval:

Rafał Prietzel

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: **12. 05. 2023**

9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam: ---

Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu /
Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków
o płatność

| Název projektu / Nazwa projektu | | Śląsk bez granic III - zamki i pałace | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu | | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001238 | | | |
| Datum registrace projektu v MS2014+ / Data rejestracji projektu w MS2014+ | | 29.09.2017 | | | |
| Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu / Faktyczna data rozpoczęcia fizycznej realizacji projektu | | 01.07.2018 | | | |
| Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu / Przewidywana data zakończenia fizycznej realizacji projektu | | 31.10.2023 | | | |
| Monitorovací období / Okres monitorujący | | | Typ souhrnné zprávy / Typ raportu zbiorczego | Termíny pro předložení dílčích monitorovacích zpráv včetně Soupisek dokladů / Termin podania Raportu częściowego włącznie Zestawień dokumentów. | Termín pro předložení souhrnné zprávy se žádostí o platbu / Termin podania raportu zbiorczego razem z wnioskiem o płatność |
| pořadí / kolejność | počátek / początek | konec / koniec | | | |
| 1. | 30.09.2017 | 31.12.2019 | první / pierwszy | 30.01.2020 | 29.04.2020 |
| 2. | 01.01.2020 | 30.06.2020 | průběžná / bieżący | 30.07.2020 | 28.10.2020 |
| 3. | 01.07.2020 | 31.12.2020 | průběžná / bieżący | 30.01.2021 | 30.04.2021 |
| 4. | 01.01.2021 | 30.06.2021 | průběžná / bieżący | 30.07.2021 | 28.10.2021 |
| 5. | 01.07.2021 | 31.12.2021 | průběžná / bieżący | 30.01.2022 | 30.04.2022 |
| 6. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | průběžná / bieżący | 30.07.2022 | 28.10.2022 |
| 7. | 01.07.2022 | 31.12.2022 | průběžná / bieżący | 30.01.2023 | 30.04.2023 |
| 8. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | průběžná / bieżący | 30.07.2023 | 28.10.2023 |
| 9. | 01.07.2023 | 31.10.2023 | závěrečná / końcowy | 30.11.2023 | 28.02.2024 |
| | | | | | |
| | Dne / Data | Jméno a příjmení / Imię i nazwisko | | Podpis / Podpis, pieczętka | |
| Vypracoval / Sporządził | 10.05.2023 | Artur Ślimak | | | |