



DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Fakultní **Thomayerova nemocnice**
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,

IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn
jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a
provoz

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování
provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí
dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů: OU OU (nebo
jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU
e-mail : OU OU

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné

2. Zhotovitel:

Společnost AI FTN PAVILON B4
Hvožd'anská 2237/5
148 00 Praha 4

Bankovní spojení XXX

Společník 1 ALSTAP s.r.o.
Hvožd'anská 2237/5
148 00 Praha 4

IČO 29000238
DIČ CZ699004936
Zastoupený Ing. Petrem Vospělem jednatelem společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C vložka 158986

Společník 2 ID Stavby Bohemia s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



	U Sluncové 666/12a
	186 00 Praha 8
IČ	06501460
DIČ	CZ06501460
Zastoupený	Petrem Spilkou a Pavlem Landou , jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 283231	
Zastoupený ve věcech smluvních :OU OU	
e-mail	OU OU
Zastoupený ve věcech technických : OU OU	
e-mail	OU OU

(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem jsou stavební úpravy „Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon B4 – rekonstrukce sociálních zařízení lůžkového oddělení KDCHT – 3.NP v rámci projektu REACT EU“ a dne 27. 4. 2023 dodatek č.1 k této Smlouvě.

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti (blíže popsány v bodě 1.3) pro které je potřeba změnit Smlouvu (tj. upravit sjednanou cenu díla na základě provedených dodatečných stavebních prací a méněprací (dle odsouhlasených změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku). K tomu uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 ke Smlouvě. Dodatek je uzavírán v souladu s § 100 a § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.3. Na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací a méněprací popsanych v odsouhlasených změnových listech uvedených v příloze tohoto dodatku.

II.



Předmět dodatku

1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.10. doplňuje nový bod 3.11 v následujícím znění:

„3.11. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.

2. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„8.1. Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 a č. 2 Smlouvy:

A) Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH: 47 929 142,05 Kč
Slovy: čtyřicet sedm milionů devět set dvacet devět tisíc jedno sto čtyřicet dva korun pět haléřů

B) Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č.2 bez DPH:
2 710 019,86 Kč

slovy: dva miliony sedm set deset tisíc devatenáct korun osmdesát šest haléřů
(viz změnové listy č.:7, 8, 11, 12, 13, 14, 26,28)

C) Cena méněprací dle dodatku č.2 bez DPH: 2 144 462,82 Kč
Slovy: dva miliony sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta šedesát dvě koruny osmdesát dva haléřů

(viz změnové listy č.:7, 8, 11, 25)

D) Celková cena díla bez DPH: 48 494 699,09 Kč
Slovy: čtyřicet osm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc šest set devadesát devět korun devět haléřů

E) DPH 21 %: 10 183 886,81 Kč
Slovy: deset milionů jedno sto osmdesát tři tisíc osm set osmdesát šest korun osmdesát jedna haléřů

F) Celková cena díla s DPH: 58 678 585,90 Kč
Slovy: padesát osm milionů šest set sedmdesát osm tisíc pět set osmdesát pět korun devadesát haléřů“

5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



III Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1. Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Praze dne: 18.5.2023

V Praze dne: 12.5.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

OU OU
na základě plné moci

OU OU = osobní údaj