



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.070458629/2022/04/

Níže uvedené smluvní strany spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Smluvní strany:

Objednatel:

Obchodní firma: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
zastoupené: Janem Nejmanem a Jaroslavem Šebkem, jednatelem společnosti
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-9005360217/0100
Telefon: +420 326 214 041
Datová schránka: wkmmtcu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat jednatelé.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat: Jan Nejman, Jaroslav Šebek

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka**
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu
IČO: 486 83 396 DIČ: CZ48683396
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490
Bankovní spojení: KB, a.s., Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100
Telefon: 326 726 062
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Krzysztof Lorańczyk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav – I. etapa“ (dále jen „smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zástupci obou stran se dohodli na znění dodatku č. 1 takto :

Mění se rozsah prací nad rámec původního soupisu výkonů s ohledem na dodatečné požadavky objednatele.

5 Cena díla

Cena díla podle smlouvy: **118 992 887,54. Kč bez DPH**

Dodatek č. 1 :

Změnový list č. 1 211 439,37 Kč

Změnový list č. 2 242 916,28 Kč

Změnový list č. 3 577 560,00 Kč

Celkem: 1 031 915,65 Kč

Cena díla celkem 120 024 803,19 Kč bez DPH

3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je soupis výkonů - změnové listy č.1, č.2, č.3 - cenové nabídky zhotovitele

Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 070458629/2022/04 ve znění dodatku č. 1, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z výtisků má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Mladé Boleslavi dne:

Kosmonosy ...dne:

Objednatel

Jan Nejman, Jaroslav Šebek

Zhotovitel :

Aleksander Świerczek
Ředitel a vedoucí odštěpného závodu


OBJEDNATEL:Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**

Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I

IČ: 27880834

DIČ: CZ27880834

Za Městské parkovací domy Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 1**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;**Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254**

Datum vyhotovení:

5.5.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **BPBP**

IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254****OBJEDNATEL:**

Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
IČ: 27880834 DIČ: CZ27880834
Kontaktní osoba: Jan Nejman a Jaroslav Šebek, jednatelé společnosti
Telefon: 326 214 041 e-mail: nejman@mpdmb.cz; sebek@mpdmb.cz

DODAVATEL:

Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy
IČ: 48683396 DIČ: CZ48683396
Statutární zástupce: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu
Telefon: 326726062 FAX: 326 726 062 E-mail: bpbp@bpbp.cz
Registrace: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490 web: www.bpbp.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
211 439,37 Kč	44 402,27 Kč	255 841,64 Kč

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: do 2 pracovních dní po odsouhlasení objednatelem
Celková doba plnění díla: se nemění
Termín ukončení prací: se nemění
Fakturační splatnost: dle SOD
Platnost nabídky: 7 dní

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:	Datum vyhotovení:	5.5.2022
Titul, jméno, příjmení:	ing. Michal Barák
Funkce:		Rozpočtář

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTUČíslo: **1**

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254****Číslo****ZADAVATEL:**Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
IČ: 27880834 DIČ: CZ27880834**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):**Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy
IČ: 48683396 DIČ: CZ48683396**REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty			
Připočty	211 439,37		
Celkem	211 439,37		

CENA CELKEM: 211 439,37

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:Vypracoval: Datum vyhotovení nabídky: 5.5.2022
Titul, jméno, příjmení: ing. Michal Barák
Funkce: Rozpočtář**POZNÁMKY:****INTERNÍ ÚDAJE:**

Název souboru:

Verze nabídky: Stránka: 3 ze 8
Změnový list-bourání žluťáku vč. odpojení sítí park. domy 1.etap

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;

Číslo projektu :

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254

Zadavatel (objednatel):	Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Uchazeč (zhotovitel):	BPBP
Datum vyhotovení nabídky:	5.5.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		DEMONTÁŽ ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ MANSARDY OBVODU	m2	43,400	80,00	3 472,00		
		DEMONTÁŽ STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ	m2	59,500	100,00	5 950,00		
		ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH VÝPLNÍ S PROSKLENÍM	m2	12,680	280,00	3 550,40		
		BOURÁNÍ PLECHOVÝCH ZÁRUBNÍ DVEŘÍ	ks	6,000	280,00	1 680,00		
		DEMONTÁŽ DVEŘÍ	ks	6,000	100,00	600,00		
		ODSTRANĚNÍ MARKÝZY	ks	1,000	1 500,00	1 500,00		
		ODSTRANĚNÍ LOGA PIVOVARU	ks	1,000	800,00	800,00		
		odstranění betonových spodních konstrukcí podlahy předpoklad průměrné tl. betonu pod půdorysem objektu 20 cm včetně základů	m3	11,900	1 500,00	17 850,00		
		odstranění okapního chodníčku z betonových dlaždic vč. zahradní obruby	m	15,500	120,00	1 860,00		
		odstranění zámkové dlažby pod přesahem střechy	m2	5,600	90,00	504,00		
		demolice zbytku konstrukce	m3op	238,000	250,00	59 500,00		
		odvoz na skládku vyjma betonu	t	10,802	1 037,00	11 201,42		
		skládkovné	t	10,802	4 300,00	46 447,55		
		OSB a dřevo	t	5,553				
		vata	t	0,634				
		polystyrenová fasáda s perlínkou a vrchem	t	1,297				
		asfaltové pásy a šindele	t	1,261				
		Linoleum	t	0,196				
		okna	t	0,380				
		dveře	t	1,480				
		odpojení zdravotnických instalací viz níže:						
		odpojení plynu	ks	1,000	11 000,00	11 000,00		
		odpojení vody	ks	1,000	9 000,00	9 000,00		
		odpojení kanalizace	ks	1,000	8 000,00	8 000,00		
		odpojení elektro viz níže :						
		Vyhledání kabelu, nájezd měřicího vozu ČEZ Distribuce	ks	1,000	7 474,00	7 474,00		
		Přesun kabeláže a ukončení	ks	1,000	10 837,00	10 837,00		
		Montáž a ukončení vodičů	ks	1,000	4 982,00	4 982,00		
		Revize	ks	1,000	3 363,00	3 363,00		
		Doprava	ks	1,000	1 868,00	1 868,00		
Cena celkem za						211 439,37 Kč		


OBJEDNATEL:Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**

Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I

IČ: 27880834

DIČ: CZ27880834

Za Městské parkovací domy Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 2**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254**

Datum vyhotovení:

13.5.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **BPBP**

IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254****OBJEDNATEL:**

Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
IČ: 27880834 DIČ: CZ27880834
Kontaktní osoba: Jan Nejman a Jaroslav Šebek, jednatelé společnosti
Telefon: 326 214 041 e-mail: nejman@mpdmb.cz; sebek@mpdmb.cz

DODAVATEL:

Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy
IČ: 48683396 DIČ: CZ48683396
Statutární zástupce: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu
Telefon: 326726062 FAX: 326 726 062 E-mail: bpbp@bpbp.cz
Registrace: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490 web: www.bpbp.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
242 916,28 Kč	51 012,42 Kč	293 928,70 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: do 2 pracovních dní po odsouhlasení objednatelem
Celková doba plnění díla: se nemění
Termín ukončení prací: se nemění
Fakturační splatnost: dle SOD
Platnost nabídky: 7 dní

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Datum vyhotovení: 13.5.2022

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

.....
ing. Michal Barák
Rozpočtář

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 2

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 046/0017254

Číslo

ZADAVATEL:

Název: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I

IČ: 27880834

DIČ: CZ27880834

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: BPBP

Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy

IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty			
Přípočty			242 916,28
Celkem			242 916,28

CENA CELKEM:**242 916,28**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

13.5.2022

Titul, jméno, příjmení:

.....
ing. Michal Barák

Funkce:

Rozpočtář

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 8

2-Změnový list-vsakovací jímka navíc

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 046/0017254**Číslo projektu :**

Zadavatel (objednatel):

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

13.5.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		Doplnění další vsakovací studny viz zamostatný soupis ZTI	KS	1,000	242 916,28	242 916,28		
Cena celkem za						242 916,28 Kč		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům P+R U Stadionu

Objekt:

SO.700 - Parkovací dům - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

Soupis:

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.310 a SO.320)

KSO:

Místo: Mladá Boleslav, ulice U Stadionu

CC-CZ:

Datum: 04.03.2022

Zadavatel:

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:

27880834

DIČ:

CZ27880834

Zhotovitel:

BPBP

IČ:

48683396

DIČ:

CZ48683396

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.

Cena bez DPH

242 916,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DP+ základní	242 916,28	21,00%	51 012,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 928,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům P+R U Stadionu

Objekt:

SO.700 - Parkovací dům - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

Soupis:

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.310 a SO.320)

Místo:

Mladá Boleslav, ulice U Stadionu

Datum:

04.03.2022

Zadavatel:

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

BPBP

Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 916,28

PSV - Práce a dodávky PSV

242 916,28

721 - Zdravotechnika

242 916,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací dům P+R U Stadionu
Objekt: SO.700 - Parkovací dům - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu
Soupis:

ZTI - Zdravotně technické instalace (vč. SO.310 a SO.320)

Místo: Mladá Boleslav, ulice U Stadionu
Zadavatel: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
Zhotovitel: BPPB

Datum: 04.03.2022
Projektant: CR Project s.r.o.
Zpracovatel: CR Project s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							242 916,28
D PSV Práce a dodávky PSV							242 916,28
D 721 Zdravotechnika							242 916,28
		721-1	<u>001.: Zemní práce</u>				
3	K		Hloubení jam nezapažených objemu do 100 m3 – vsakovací studny – pouze dokopávka	m3	98,349	360,00	35 405,48
6	K		Odvoz výkopku/sypaniny na skládku	m3	31,757	85,00	2 699,32
7	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,757	80,00	2 540,54
8	K		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku (60% výkopku využito na zpětné zásypy potrubí); doprava do 30km	m3	31,757	326,80	10 378,09
9	K		Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku	m3	66,592	60,00	3 995,51
10	K		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	66,592	80,00	5 327,35
11	K		Uložení sypaniny na mezideponii v rámci stavby	m3	66,592	20,00	1 331,84
12	K		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,592	140,00	9 322,86
13	K		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny uloženým do 30 m od kraje výkopu	m3	0,459	890,00	408,51
14	K		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného (písek), vč. nákupu, dopravy, uložení	m3	0,102	890,00	90,78
		721-2	<u>Z21: Vnitřní kanalizace dešťová a areálová dešťová</u>				
6	K		Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC-KG SN4 DN 200 – v zemi vč. tvarovek	m	1,700	590,00	1 003,00
15	K		Vsakovací objekt, betonové skruže DN2500, hl. 4,5m, vč. filtrační pískové vrstvy – kompletní bez poklopu	ks	1,000	140 673,00	140 673,00
16	K		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	ks	1,000	700,00	700,00
17	M		Poklop na vstupní šachtu litinový 600, pochozí, vzor DIN	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
			Příplatek za provedení atypické krycí desky a poklopu čerpací šachty v rozměru 600/1000mm	ks	1,000	24 840,00	24 840,00

OBJEDNATEL:Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**

Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I

IČ: 27880834

DIČ: CZ27880834

Za Městské parkovací domy Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 3**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254**

Datum vyhotovení:

21.6.2022

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **BPBP**

IČ: 48683396

DIČ: CZ48683396

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
Číslo projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017254****OBJEDNATEL:**

Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
IČ: 27880834 DIČ: CZ27880834
Kontaktní osoba: Jan Nejman a Jaroslav Šebek, jednatelé společnosti
Telefon: 326 214 041 e-mail: nejman@mpdmb.cz; sebek@mpdmb.cz

DODAVATEL:

Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy
IČ: 48683396 DIČ: CZ48683396
Statutární zástupce: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu
Telefon: 326726062 FAX: 326 726 062 E-mail: bpbp@bpbp.cz
Registrace: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490 web: www.bpbp.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
577 560,00 Kč	121 287,60 Kč	698 847,60 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: po odsouhlasení ZL objednatelem v návaznosti na průběh prováděných prací
Celková doba plnění díla: se nemění
Termín ukončení prací: se nemění
Fakturační splatnost: dle SOD
Platnost nabídky: 30 dní

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Datum vyhotovení: 21.6.2022

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

.....
ing. Michal Barák
Rozpočtář

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 3

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
projektu : CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 046/0017254**

Číslo

ZADAVATEL:

Název: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
IČ: 27880834 DIČ: CZ27880834

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: **BPBP**
Sídlo: Linhartova 172/14 ; 29306 Kosmonosy
IČ: 48683396 DIČ: CZ48683396

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty			
Přípocety	577 560,00		
Celkem	577 560,00		
CENA CELKEM:	577 560,00		

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: _____ Datum vyhotovení nabídky: 21.6.2022

Titul, jméno, příjmení: ing. Michal Barák
Funkce: Rozpočtář

POZNÁMKY:

--

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 8

Změnový list 3-paty opěrných stěn

SOUPIS VÝKONŮ

dodatečné práce k akci: "Parkovací dům P+R U Stadionu"

Na zakázku:

**Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav-I.etapa ;
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16 046/0017254****Číslo projektu :**

Zadavatel (objednatel):

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Uchazeč (zhotovitel):

BPBP

Datum vyhotovení nabídky:

21.6.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
		Doplnění základových konstrukcí- paty opěrných stěn	KS	1,000	577 560,00	577 560,00		
Cena celkem za						577 560,00 Kč		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – ZL základy opěrných stěn

Stavba:

Parkovací dům P+R u stadionu

Objekt:

SO.700 - Parkovací dům - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu

KSO:

Místo: Mladá Boleslav, ulice U Stadionu

CC-CZ:

Datum: 09.06.2022

Zadavatel:

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:

27880834

DIČ:

CZ27880834

Zhotovitel:

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, or. složka (BPBP)

IČ:

48683396

DIČ:

CZ48683396

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Viz list „REKAPITULACE STAVBY“.

Cena bez DPH

577 560,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 560,00	21,00%	121 287,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 847,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům P+R u stadionu

Objekt:

SO.700 - Parkovací dům - Způsobilý výdaje na hlavní aktivity projektu

Místo:

Mladá Boleslav, ulice U Stadionu

Datum:

09.06.2022

Zadavatel:

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, or. složka (BPBP)

Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**577 560,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

577 560,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

577 560,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům P+R u stadionu

Objekt:

SO.700 - Parkovací dům - Způsobilý výdaje na hlavní aktivity projektu

Místo:

Mladá Boleslav, ulice U Stadionu

Datum:

09.06.2022

Zadavatel:

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Zhotovitel:

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, or. složka (BPBP)

Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							577 560,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				577 560,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1a	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	0,000	180,00	0,00	dle SoD
15b	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	0,000	40,00	0,00	dle SoD
D		2	Zakládání				577 560,00	
	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	56,980	2 900,00	165 242,00	dle SoD
	vv		"osa 4" 13,10		13,100			
	vv		"osa A" 4,82		4,820			
	vv		"osa H" 6,6		6,600			
	vv		"osa 6" 14,10		14,100			
	vv		"osa A/H+5/6" 5,70		5,700			
	vv		"osa 5" 7,20		7,200			
	vv		"rampy"		5,460			
	vv		Mezisoučet		56,980			
	vv	zbdeskyOS	Součet		56,980			
	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	94,310	650,00	61 301,50	dle SoD
	vv		"opěrné stěny" 10,65+7,30+5,35+7,30+17,75+7,77+10,20+10,05+3,03+1,60+13,31		94,310			
	vv		Mezisoučet		94,310			
	vv		Součet		94,310			
	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	94,310	150,00	14 146,50	dle SoD
	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,486	45 000,00	336 870,00	dle SoD
	vv		„dle výkresů statiky“ 8,478		8,478			
	vv		„odečet výztuže již vykázané ve stěnách“ 0,7*(0,940+0,477)		-0,992			
	vv		Mezisoučet		7,486			
	vv		Součet		7,486			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
28	K	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	0,000	1 304,00	0,00	dle SoD
92	K	345362021	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	45 000,00	0,00	dle SoD