



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.070458629/2022/04/

Smluvní strany:

Objednatel:

Obchodní firma: **Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.**
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I
zastoupené: Janem Nejmanem a Jaroslavem Šebkem, jednatelem společnosti
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-9005360217/0100
Telefon: +420 326 214 041
Datová schránka: wkmmtct

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat jednatele.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jedna: Jan Nejman, Jaroslav Šebek

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka**
Sídlo: Linhartova 172/14 , 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu
IČO: 486 83 396 DIČ: CZ48683396
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490
Bankovní spojení: KB, a.s., Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100
Telefon: 326 726 062
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Krzysztof Lorańczyk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek:



I.

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo ze dne 19.4.2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 smlouvy o dílo, tj. „Parkovací dům P+R u Stadionu, Mladá Boleslav – I. etapa“ (dále jen „PD“) v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací dle smlouvy o dílo, a to za sjednanou cenu díla. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny 3 dodatky (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 upravují, upřesňují a mění skutečnosti uvedené v dodatku č. 3 týkající se prodloužení termínu dokončení díla a jeho důvodů. Uzavření tohoto dodatku vyvolávají objektivní okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, a to zejména okolnosti týkající se možnosti připojení předmětu díla (PD) k elektrické síti (dodavatelé energie).

III.

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují lhůtu pro dokončení díla, tj. 9 měsíců od převzetí staveniště.

3.2. Smluvní strany dále tímto dodatkem potvrzují zápisy ve stavebním deníku týkající se přerušení prací z důvodu klimatických podmínek (mráz) a souhlasí tak s přerušením prací na díle po dobu 13 kalendářních dnů. Původní datum pro předání díla je proto v souladu s čl. 4.2. písm. a) smlouvy o dílo vzhledem ke klimatickým podmínkám (mráz) posunut na **16.2.2023** při zachování sjednané lhůty pro provedení díla 9 měsíců od převzetí staveniště.

3.3. Smluvní strany dále tímto dodatkem potvrzují skutečnost nezávislou na jejich vůli, že dílo (PD) není možné nyní napojit do elektrické sítě, které provádí dodavatel ČEZ Distribuce a.s., ani na infrastrukturu kolem PD. Z důvodu nemožnosti připojení PD na elektrinu k datu podpisu tohoto dodatku není možné provést dodávku zařízení vyžadujících revizi elektrických zařízení a není možné ani zajistit zapojení zabezpečení PD apod. a tedy tzv. „oživit“ PD. Připojení elektriny od dodavatele ČEZ není za současné situace závislé zcela na subjektivní vůli ani jedné smluvní strany a smluvní strany jsou nuceny proto tímto dodatkem přerušit provádění díla, a to ode dne zápisu ve stavebním deníku. Smluvní strany potvrzují, že se jedná o okolnost v souladu s čl. 4.2. písm. b) smlouvy o dílo.

3.4. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly dále na tom, že zhotovitel bude vyzván k pokračování přerušených prací a dokončení díla nejdéle do 3 týdnů ode dne **připojení PD k elektrické síti, tj. ode dne zapojení elektrické energie v distribuční síti a připojení elektroměru v PD (předmětu díla)**, tedy ode dne napojení PD na elektrickou energii („oživění PD“). O zahájení pokračování prací na díle bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je dále povinen dokončit dílo jako celek ve sjednaném termínu provedení díla dle čl. 4.2. smlouvy o dílo (9 měsíců po předání staveniště) po ukončení přerušení díla dle čl. 3.3. tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3.5. O předání díla ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném termínu bude sepsán předávací protokol v souladu s čl. 4.7. a čl. 8 smlouvy o dílo. Smluvní strany dále potvrzují platnost ujednání čl. 11 o smluvních sankcích zejména v případě prodloužení zhotovitele s ukončením a předáním díla.

IV.

4.1. Veškerá ujednání a ustanovení Smlouvy o dílo č. 070458629/2022/04 ve znění všech jejích dodatků, která nebyla upravena, upřesněna nebo změněna tímto dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

4.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti jeho podpisem oběma stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

V Mladé Boleslavi dne:

Kosmonosy dne: 11.1.2023

Objednatel :
Jan Nejman, Jaroslav Šebek, jednatele

Zhotovitel :
Aleksander Świerczek
Ředitel a vedoucí odštěpného závodu