

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Silnice II/292 Semily, propojení ul. Bořkovské a Brodské“

Číslo smlouvy objednatele: 2019215/D

Číslo smlouvy zhotovitele: A043/19

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravně inženýrská společnost s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/292 Semily, propojení ul. Bořkovské a Brodské“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 30. 10. 2022 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 30. 10. 2022 o navýšení ceny za úpravy dokumentace, které byly provedeny nad rámec původního zadání. Předmětem smlouvy o dílo bylo zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, která musela respektovat předchozí stupeň DUR a podmínky z vydaného platného územního rozhodnutí z roku 2004. Nicméně v průběhu projednávání stavby vznikla řada požadavků na změny dokumentace, jak ze strany objednatele a města Semily, tak i ze stran dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tyto změny vycházely především z požadavků v oblasti plánování rozvoje města Semily a dále také ze změn v legislativě.

Přehled změn:

- Veřejné osvětlení - nový návrh dle upravené a schválené situace

- Návrh dvou nových křižovatek – napojení areálu společnosti Tofa a druhé napojení ulice Jižní
- Demolice rodinného domu čp. 58 (bude zpracováno po přístupu do objektu)
- Přeložka plynu a kanalizace převzaté od Waldorfské školy
- Návrh parkoviště v místě autobusového nádraží

Výše uvedené změny v návrhu měly za následek nesoulad dokumentace s předchozím stupněm DUR a s vydaným územním rozhodnutím a nutnost projednání změny územního rozhodnutí.

3. Na základě výše uvedeného objektivně vznikly v důsledku okolností zhotoviteli další vícenáklady na úpravu a doplnění projektové dokumentace, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Za aktualizace a provedení nových průzkumů a měření smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 60.000 Kč bez DPH, 72.600 Kč včetně DPH.
3. Za provedení změny projektové dokumentace PDPS smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 120.000 Kč bez DPH, 145.200 Kč včetně DPH.
4. Za provedení úpravy žádosti v rámci inženýrské činnosti smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 4.500 Kč bez DPH, 5.445 Kč včetně DPH.
5. Částky dle předchozích odstavců budou zhotoviteli uhrazeny dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Hradec Králové _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **Dopravně inženýrskou
kancelář s.r.o.**

Ing. Miloš Burianec

jednatel společnosti