

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II“
Část díla: Vnitřní omítky

Uzavřený mezi :

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Obec Čížkrajice**
Zastoupený: Ing. Petrem Skamene, starostou
Sídlo: Čížkrajice 13, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00581674
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 42125231/0100
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: LATTSTAV s.r.o.
Zastoupený: Václavem Lattnerem, jednatelem
Sídlo: Čížkrajice 19, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 26052229
DIČ: CZ26052229
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4200000863/6800
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. Zn. C 11264
(dále jen zhotovitel)

II.

Obě strany se dohodly na prodloužení smlouvy o dílo z důvodu nedostatku materiálu a celkové krizi na trhu se stavebními materiály. Na straně objednatele to byly zejména změny projektu a organizace výstavby.

Tímto dodatkem se mění bod 4.1. původní smlouvy a termín dokončení díla se mění na 30. 04. 2022. Ostatní články smlouvy zůstávají bez změn.

V Čížkrajicích, dne

V Bujanově, dne

.....
Ing. Petr Skamene

.....
Václav Lattner
LATTSTAV s.r.o.