

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Město Prachatice
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: PROTOM Strakonice s.r.o.
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO: 43841252
DIČ: CZ43841252
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C 711
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB Strakonice

jednající prostřednictvím: Miroslav Procházka - jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo „**Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry**“.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“

VI.

Doba provádění díla

10. V důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem a zdůvodněných v podkladu pro časový dodatek k SOD se prodlužuje termín dokončení díla o 57 dní, kdy nebylo možné z důvodu klimatických podmínek dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla. Tímto se stanovuje nový termín dokončení díla na **27.07.2023**.

XIX.

Závěrečná ustanovení

11. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Prachatice dne 15. 05. 2023, č. usnesení: č. 563/2023, kterým bylo rozhodnuto o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky pod označením: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry“.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

PŘÍLOHY DODATKU Č. 1

Příloha č. 1	PODKLAD PRO DODATEK K SOD – PRODLOUŽENÍ DOBY DÍLA
Příloha č. 2	HARMONOGRAM

V Prachaticích, dne 23.05.2023

Ve Strakonících, dne: 23.05.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

PODKLAD PRO DODATEK K SOD – PRODLOUŽENÍ DOBY DÍLA

Právní podklad:

Čl. VI odst. 9 SOD :

Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

Specifikace délky překážky dle čl. VI odst. 9:

15. 12. 2022 – 10. 1. 2023 27 dní SD str. 005377 - 78

20. 1. 2023 – 22. 2. 23 34 dní SD str. 005380

Zápisy z 18., 19., 20. KD

Celkem požadavek zhotovitele: 61 dní

Redukce TDS: státní svátky 4 dny (Vánoce, Nový rok)

Oprávněný požadavek: 57 dní prodloužení nad termín díla
(31. 5. 2023)

Nový termín dokončení díla: 27. 07. 2023

Zdůvodnění:

Práce na exteriéru nového vodojemu: nebylo možno z důvodu teplot pod bodem mrazu provádět. Jednalo se o zdění obezdívky z lomového kamene, výpustní objekt přepadu a fasádu na technologickém komíně – nešlo provádět z důvodu nutnosti mokrého procesu. Následně nešlo dokončit definitivně střechu – je závislá na dokončení obezdívek z kamene, přes které je přetažena. Terénním úpravám okolo vodojemu bránilo lešení

Práce na interiéru nového vodojemu: hlavní technologie byla již namontována. Elektropráce a další doplňkové technologie (odvlhčení, dávkování chlornanu) bylo závislé na vymalování (rozvody vedou po povrchu), což se nedařilo i přes snahu

Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry

prostor vytápět (neustálá kondenzace vlhkosti bránila vymalování, barva se loupala dolů nebo nešla vůbec aplikovat). Problém nízkých teplot se projevil na špatném lokálním vytvrnutí stěrek v akumulacích, které se v současnosti při vymývání a desinfekci nádrží začaly místně oddělovat od pokladu a je nutné je opravit.

Práce na starém vodojemu: co bylo možné udělat bez návaznosti na zprovoznování nového vodojemu, bylo provedeno, nic dalšího provádět nešlo z důvodu desinfekcí potrubí a technologických vazeb a postupů při zavodňování.

Stanovisko TDS: Žádost o posunutí termínu dokončení díla na **27. 07. 2023** je souladu se SOD a TDS doporučuje objednateli schválení dodatku, posouvající termín dokončení díla na toto datum.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

