

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 11. 2022
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel

Městská část Praha 10

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

zastoupený: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

ID datové schránky: imb7wg

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

b) technických: Michal Hradecký, supervizor investic, OŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Bratři Gallové spol. s.r.o.

IČO: 24664197

DIČ: CZ24664197

Sídlo: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9

Zastoupen: Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem společnosti

Tomášem Gallem, MBA, jednatelem společnosti

ID datové schránky: 2gpqr4r

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 197668249/0600

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ladislavem Gallem, MBA, jednatelem společnosti

b) technických:  výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1. Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 3. 11. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném

podlimitním řízení s názvem „**Revitalizace parku na Solidaritě - severní část - opakované vyhlášení**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplnují definici podstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace díla podle čl. III odst. 2 a 3 smlouvy o 30 dnů, tedy nově do 30. 6. 2023.
2. Podle čl. III odst. 7 smlouvy může dojít k prodloužení termínu plnění z důvodu vyšší moci, přičemž podmínky aplikace jsou uvedeny v odst. 8 téhož článku smlouvy. V rámci realizace díla došlo k neočekávaným technickým komplikacím při zakládání nových cest v blízkosti stromů. Z důvodu kolize nových cest s neočekávaně mělce uloženými kořeny stromů v těchto místech musí práce probíhat jiným než původně předpokládaným způsobem a jsou technicky a zejména časově podstatně náročnější. V návaznosti na právě uvedené dojde v souladu s čl. III odst. 7 smlouvy k prodloužení termínu realizace díla – stavby – o 30 dnů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

Za Objednatele:



Městská část Praha 10
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí

Za Zhotovitele:



Bratři Gallové spol. s r.o.
Ladislav Gallo, MBA
jednatel společnosti