



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00635-2022-6-D01

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO Č. S6/2022/110

ze dne 30. 8. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy
ve věcech technických jedná: _____

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství – Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouchka, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená Romanem Mutlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: _____

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2022/110 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. S6/2022/110, číslo smlouvy SML-00635-2022-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava lesní cesty Černý les I.**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2022/110**, a to dle průvodní a technické zprávy, popisu prací a položkového rozpočtu (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací a rovněž byl stanoven rozsah prací, jejichž provedení nebude požadováno (méněpráce). Smluvní strany se tedy v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy, tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných méněprací a víceprací, zapracovaných do „Položkových rozpočtů“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1 a č. 2. Podrobný popis méněprací a víceprací je podrobně popsán ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně méněprací a víceprací takto:

Evidenční číslo zakázky:	Původní cena dle smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nová cena bez DPH
S6/2022/110				
Oprava lesní cesty Černý les I.	2 280 935,70	53 776,61	82 321,15	2 309 480,24

4. Celkově se jedná o zvýšení ceny za dílo o 28 544,54 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k méněpracím a vícepracím uvedeným v „Položkových rozpočtech“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1 a č. 2, došlo ke zvýšení celkové ceny za dílo o 28 544,54 Kč bez DPH se Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, které nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla „**Oprava lesní cesty Černý les I.**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 309 480,24 Kč (slovy dva miliony tři sta devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a dvacet čtyři haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Posunutí termínu pro provádění díla

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním staveniště zhotoviteli z důvodů spočívajících na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3

- smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla o 53 dní (v souladu se smlouvou), tedy na 22. 1. 2023.
2. Dne 9. 12. 2022, došlo k přerušení prací na stavbě z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sněhová pokrývka), které znemožňovaly provádění a dokončení díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. K termínu dokončení díla zbývalo 45 dní.
 3. Dne 3. 4. 2023 byly opětovně zahájeny práce na dokončení díla, které musí být dokončeno do 17. 5. 2023 (tj. do 45 dní od opětovného zahájení prací).

IV.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1. - Položkový rozpočet MNP - Oprava lesní cesty Černý les I.
 - Příloha č. 2. - Položkový rozpočet VCP - Oprava lesní cesty Černý les I.
 - Příloha č. 3 – Změnové listy

V Konopišti, dne 2023

V Poděbradech, dne 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Roman Mutl
jednatel společnosti
Stavatelství - Mutl, s.r.o.