

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“

uzavřené dne 15. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

I. Divadlo na Vinohradech

Se sídlem: náměstí Míru 7, 120 00 Praha
Zastoupené: Tomášem Töpferem, ředitelem
IČO: 00064386
DIČ: CZ00064386
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. GRADIOR TECH a.s.

Se sídlem: Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno
Zastoupené: Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2018 smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky na služby s názvem „Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“ (dále jen „*smlouva*“), která byla zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dne 19. 12. 2018.

1.2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „*dodatek*“) a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.

1.3. Účelem uzavření tohoto dodatku je změna termínu plnění v návaznosti na sjednání povinnosti Objednatele zajistit pro Zhotovitele studii pro rekonstrukci Divadla na Vinohradech, kterou pro Objednatele na základě smlouvy o dílo s názvem „Zpracování investičního záměru a studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech“, uzavřené dne 25. 7. 2017, zpracovává společnost Masák & Partner, s.r.o., IČO: 27086631 (dále jen „*studie*“). Vzhledem k tomu, že studie ovlivňuje předmět plnění Zhotovitele a s ohledem na objektivní okolnosti je zřejmé, že Zhotovitel ve svém díle musí reflektovat výsledky studie a koordinovat své práce se studií, dohodly se smluvní strany na změně lhůty plnění díla, a to ve vazbě na dokončení studie. Aby mohla být studie řádně zpracována a Zhotovitel mohl řádně dokončit své dílo, zavázal se Objednatel rovněž obstarat a poskytnout podklady nezbytné pro zpracování studie, resp. díla, a to:

- Pasportizace umělecko-řemeslných prvků;
- Restaurátorské průzkumy a záměry;
- Stavebně technický průzkum;
- Stavebně historický průzkum;
- Statické posouzení krovu.

Výše uvedené podklady Objednatel obstarává v rámci veřejné zakázky s názvem „Stavební průzkumy a evidence historicky cenných prvků“, jejíž ukončení se předpokládá v červnu roku 2019, přičemž při uzavírání smlouvy Objednatel oprávněně vycházel z předpokladu dřívějšího ukončení výběrového řízení. Dokončení studie společností Masák & Partner, s.r.o., která je nezbytná pro koordinaci a dokončení díla ze strany Zhotovitele, se oproti dříve předpokládanému termínu nyní předpokládá do čtyř měsíců po obdržení podkladů, tedy do konce října roku 2019.

1.4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Projektově-inženýrské činnosti rekonstrukce a modernizace technologie divadelní techniky Divadla Na Vinohradech“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tedy dokončení projektu rekonstrukce a modernizace horních a dolních scénických zařízení Divadla na Vinohradech zahrnujícího:

- kompletní vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
- inženýrskou činnost směřující k získání stavebního povolení;

- kompletní vypracování dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
 - spolupráci se zadavatelem při výběru zhotovitele stavebních prací;
 - autorský dozor ve fázi realizaci stavebních prací.
- 1.5. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel smlouvu na základě výsledku otevřeného řízení ve smyslu ust. § 56 a násl. ZZVZ. Vzhledem k tomu, že změna termínu plnění je způsobena objektivními okolnostmi stojícími mimo Zhotovitele, přičemž tyto okolnosti nebyly ovlivněny ani aktivní činností či nečinností Objednatele (nebylo je možné efektivně předvídat při zahájení zadávacího řízení), dohodly se strany s ohledem na povahu této změny jako tzv. nepodstatné změny dle § 222 ZZVZ na uzavření tohoto dodatku s poukazem na přiměřené použití ust. čl. 20.2.1. písm. b) bod II. smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3. 2. smlouvy (Podklady pro provedení díla) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.2. Podklady pro provedení díla

Seznam podkladů pro provedení díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje obstarat a poskytnout Zhotoviteli veškeré podklady, které jsou uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy a které jsou nezbytné k řádnému provedení díla.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5.2 smlouvy (Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých částí díla

Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části díla ve lhůtách stanovených touto smlouvou následovně:

Části díla	Termín
1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení	Do 16 týdnů od poskytnutí posledního podkladu dle čl. 2.3. této smlouvy.
2. Výkon inženýrské činnosti	Do 28 týdnů od poskytnutí posledního podkladu dle čl. 2.3. této smlouvy.
3. Zpracování dokumentace provádění stavby	Do 30 týdnů od poskytnutí posledního podkladu dle čl. 2.3. této smlouvy.
4. Spolupráce se zadavatelem při výběru zhotovitele stavebních prací	Do 45 týdnů od poskytnutí posledního podkladu dle čl. 2.3. této smlouvy.
5. Autorský dozor	Po dobu realizace stavby

2.3. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 4 smlouvy (Seznam podkladů pro provedení díla) se doplní o následující podklady:

- **Pasportizace umělecko-řemeslných prvků;**
- **Restaurátorské průzkumy a záměry;**
- **Stavebně technický průzkum;**
- **Stavebně historický průzkum;**
- **Statické posouzení krovu.**
- **Studie pro rekonstrukci Divadla Na Vinohradech."**

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny stejně jako původní přílohy smlouvy.
- 3.2. Dodatek je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 3 vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

V Praze dne 4.6.2019

.....
za Zhotovitele

Ing. Miroslav Šimek,

statutární ředitel

.....
za Objednatele

Tomáš Töpfer,

ředitel