

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky „**Rekonstrukce mostu ev.č. 253-007 Chabařovice DOS/DSP+PDPS**“  
zadávané v rámci Dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (DNS)  
v kategorii A  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1  
číslo smlouvy objednatele: V/6003/2023/UL  
číslo smlouvy zhotovitele: 23 020 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3  
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

kontaktní osoba: [REDAKCE] TSÚ Provozu Ústí nad Labem  
korespondenční adresa: Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 2994  
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ 40763439

[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

### Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 17. 2. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby do stupňů DOS/DSP a PDPS, zajištění související inženýrské činnosti a dalších činností včetně pravomocného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby, poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a v průběhu vlastní realizace stavby (dále jen „SOD“).

### **Článek 3 - ZMĚNA SOD**

- 3.1. V rámci projekční přípravy předmětné zakázky byly zjištěny související stavby jiných stavebníků, které s rekonstrukcí mostu bezprostředně souvisí. Především jde o připravovanou přeložku společnosti Severočeská servisní, která se nachází v prostoru mostu. K uvedené přeložce jsme však od budoucího správce dosud nezískali potřebné podklady pro koordinaci obou staveb. Bez provedené koordinace staveb však není vhodné projekt rekonstrukce mostu dokončit a odevzdat, jelikož je velká pravděpodobnost jeho opravování po koordinaci s plánovanou přeložkou.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.1. a odst. 4.2. SOD a text se upravuje takto:

**4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat objednateli nejpozději do 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.**

**4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 31. 10. 2023 a předat objednateli dokončené dílo do 14ti dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby.**

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání části díla je přílohou tohoto dodatku.

- 3.3. Cena díla dle Článku 3, odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

### **Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, stejně jako SOD, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## **Článek 5 – SEZNAM PŘÍLOH**

5.1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o uzavření dodatku dopisem č.j. PX 116/2023/dku**

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace  
*podepsáno elektronicky*

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*