

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2022

ke stavbě

**Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5002 - úsek TLT DN 300 od ÚV Mostiště po obec Mostiště**

### Čl. 1 Smluvní strany

**Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1406 – zhotovitel  
č. SIH//2022 – objednatel**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Ing. Radek Zlesák  
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva  
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou  
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
pověřený stavbyvedoucí: p. Roman Barák  
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald  
IČ: 494 55 842  
DIČ: CZ49455842  
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181  
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100  
(dále jen **zhotovitel**)

### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. Důvodem je skutečnost, že Povodí Moravy, jako správce vodního díla vodní nádrže Mostiště neumí technicky zajistit v roce 2023 snížení průtoku vody v řece Oslavě, příčinou je generální oprava rozstřikovacího uzávěru na VD Mostiště, předpokládané dokončení této opravy je do 30. 6.2023. Vysoké průtoky v řece neumožňují realizovat provedení přechodu přes vodní tok Oslava, který se nachází cca 700 m pod VD Mostiště.

Uzavřením Dodatku č.1, se mění:

#### **Termín dokončení stavby:**

Původní termín dokončení díla: 30.6.2023  
Nový termín dokončení díla: 30.9.2023

Ostatní ujednání čl. 3 SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **09/22/SIH/1406 – zhotovitel. SIH/5/2022 – objednatel**, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 5.5.2023

V Brně dne 27.4.2023

-----  
**Ing. Radek Zlesák**  
předseda představenstva  
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

-----  
**Ing. Jindřich Král**  
předseda představenstva  
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.