

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)**

číslo smlouvy dle zhotovitele:  
číslo smlouvy dle objednatele: SMP/010534/2022

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** Petr Sobotka  
**Sídlo:** Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov  
**IČO:** 74466992  
**DIČ:** CZ8108034781  
**Zastoupen:** **Petrem Sobotkou**  
**Bankovní spojení:** ██████████ Česká spořitelna, a.s.  
**Telefon, e-mail:** ██████████ ██████████

*dále jen zhotovitel - na straně jedné*

**Objednatel:** **Město Polička**  
**Sídlo:** Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČO:** 00277177  
**DIČ:** CZ00277177  
**Bankovní spojení:** ██████████ ská spořitelna, a.s., pobočka Polička  
**Zastoupený:** Jaroslavem Martinů, starostou města  
**Telefon, e-mail:** ██████████

*dále jen objednatel – na straně druhé*

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 15.8.2022, ve znění dodatku č. 1 k SoD z 23.9.2022, na realizaci zakázky **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**.

**II. Předmět dodatku**

**II.1.** Předmětem dodatku k SOD je změna čl. III.1., IV.1, V.1. a V.2. smlouvy o dílo (SoD), které znějí nyní takto:

**III.1.** Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Název zakázky: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022.

Stavba obsahuje:

- SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěši)
- SO 02 Zahradní úpravy
- SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení

Předmět díla je blíže specifikován v rozpočtu zakázky (příloha č. 1 SOD), v rozpočtu víceprací (příloha č. 1 dodatku č. 1 ke SoD), kterým je předmět díla doplněn na celý rozsah zakázky dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 8. 2022, a rozpočtu změn (příloha č. 1 dodatku č. 2 ke SoD).

Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

**IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:**

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 15 dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): do 30.6.2023

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

**V.1.** Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.8.2022 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, a na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke SoD.

**V.2.** Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena celkem (včetně DPH)</b>
Cena díla dle SoD	<b>3 503 640,34 Kč</b>	<b>735 764,47 Kč</b>	<b>4 239 404,81 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1 k SoD	<b>1 242 962,68 Kč</b>	<b>261 022,16 Kč</b>	<b>1 503 984,84 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 2 k SoD	<b>902 643,95 Kč</b>	<b>189 555,23 Kč</b>	<b>1 092 199,18 Kč</b>
Cena méněprací dle dodatku č. 2 k SoD	<b>-618 153,61 Kč</b>	<b>-129 812,26 Kč</b>	<b>-747 965,86 Kč</b>
Cena díla celkem	<b>5 031 093,36 Kč</b>	<b>1 056 529,61 Kč</b>	<b>6 087 622,97 Kč</b>

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

**III. Závěrečná ustanovení**

**III.1.** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

**III.2.** Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 15.8.2022, ve znění dodatku č. 1 k SoD z 23.9.2022, zůstávají beze změny.

**III.3.** Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

**III.4.** Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky.

**III.5.** O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 15. 5. 2023 usnesením č. 175.

**Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Rozpočet méněprací

Příloha č. 3: Technické zdůvodnění

V Novém Jimramově dne

V Poličce dne

Petr Sobotka  
jednatel

Jaroslav Martinů  
starosta města

**REKAPITULACE STAVBY**

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet víceprací

Kód: IMPORT  
Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:  
Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička IČ: 00277177  
Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov, IČ: 74466992  
DIČ: CZ810803478  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>902 643,95</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>902 643,95</b>	<b>189 555,23</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 092 199,18</b>
<b>v CZK</b>			

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

**Město Polička**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781  
email: laki.ps@seznam.cz  
Tel: 777 753 614

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**902 643,95      1 092 199,18**

<b>1</b>	<b>Stavební část, zpevněné plochy</b>	<b>533 976,82</b>	<b>646 111,95</b>
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list č. 1</b>	<b>533 976,82</b>	<b>646 111,95</b>
<b>VCP1a</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>449 920,76</b>	<b>544 404,12</b>
<b>VCP2a</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>84 056,06</b>	<b>101 707,83</b>
<b>2</b>	<b>Hřiště</b>	<b>360 253,26</b>	<b>435 906,44</b>
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list 1</b>	<b>360 253,26</b>	<b>435 906,44</b>
<b>VCP1b</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>292 620,54</b>	<b>354 070,85</b>
<b>VCP2b</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>67 632,72</b>	<b>81 835,59</b>
<b>4</b>	<b>Mobiliář</b>	<b>413,87</b>	<b>500,78</b>
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list 1</b>	<b>413,87</b>	<b>500,78</b>
<b>VCP2d</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>413,87</b>	<b>500,78</b>
<b>7</b>	<b>Vedlejší a ostatní ná...</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 680,00</b>
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list č. 1</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 680,00</b>
<b>VCP1c</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 680,00</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:  
1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:  
ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:  
**VCP1a - Vícepráce**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička	IČ:	00277177
Zhotovitel:	Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,	IČ:	74466992
		DIČ:	CZ810803478
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>449 920,76</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	449 920,76	21,00%	94 483,36
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>544 404,12</b>

**Projektant** **Zpracovatel**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## Objednavatel

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

## Zhotovitel

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781  
email:   
Tel: 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**VCP1a - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**449 920,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

449 920,76

---

5 - Komunikace pozemní

392 258,58

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 316,41

---

998 - Přesun hmot

22 345,77

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:  
ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:  
**VCP1a - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**449 920,76**

D HSV Práce a dodávky HSV 449 920,76

D 5 Komunikace pozemní 392 258,58

1	K	5_X1	D+M bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti	m2	122,000	2 268,00	276 696,00	
2	K	5_X2	D+M rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,000	2 760,00	2 760,00	
3	K	5_X3	D+M práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)	kpl	1,000	4 200,01	4 200,01	
4	K	5_X4	D+M hlídání plochy	kpl	1,000	4 319,99	4 319,99	
5	K	5_X5	D+M H01-056 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák -raketa	kpl	1,000	9 360,00	9 360,00	
6	K	5_X6	D+M O01-016 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - sluneční soustava - planety 8ks - set 3x30cm; 1x40cm; 1x6cm, 1x80cm, 1x70cm; 2x50cm	kpl	1,000	16 680,00	16 680,00	
7	K	564201010	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 0-4 plochy do 100 m2 tl 20 mm	m2	117,000	76,00	8 892,00	
8	K	564201011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 4-8 plochy do 100 m2 tl 40 mm	m2	117,000	123,49	14 448,33	
10	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	117,000	104,00	12 168,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	117,000	365,25	42 734,25	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 316,41

11	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,900	292,90	9 636,41	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

VV

"C.6"

32,9

32,900

Součet

32,900

14	M	PSB.300114M	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	kus	107,000	240,00	25 680,00	
----	---	-------------	------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	--

VV

"68,35\*1,05"

VV

72

72,000

VV

"32,9\*1,05"

VV

35

35,000

VV

Součet

107,000

D 998 Přesun hmot 22 345,77

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	84,852	263,35	22 345,77	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet víceprací

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:  
1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP2a - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ810803478

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>84 056,06</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	84 056,06	21,00%	17 651,77	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>101 707,83</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

Petr Sobotka  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP2a - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**84 056,06**

HSV - Práce a dodávky HSV

84 056,06

---

1 - Zemní práce

77 735,66

---

998 - Přesun hmot

6 320,40

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0

Objekt:  
1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP2a - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>84 056,06</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 056,06	
D	1		Zemní práce				77 735,66	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,766	47,20	4 708,96	CS ÚRS 2022 02
	VV		"na mezideponii + zpět na násyp" 39,766+30*2		99,766			
	VV		Součet		99,766			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	795,200	27,00	21 470,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dle SOD+zpět na násyp" 39,76*20		795,200			
	VV		Součet		795,200			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	69,760	165,00	11 510,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dle SOD+zpět na násyp" 39,76+30		69,760			
	VV		Součet		69,760			
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,766	26,22	1 829,26	
	VV		"finální uložení" 39,766		39,766			
	VV		"v SOD rozpočtu chybějící zemina na násyp" 30		30,000			
	VV		Součet		69,766			
9	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	97,400	45,00	4 383,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	109,400	200,00	21 880,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"ornice navíc" (1365-878)*0,2		97,400			
	VV		"ornice dovoz na výměnu podloží" 24/2		12,000			
	VV		Součet		109,400			
10	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	97,400	28,60	2 785,64	CS ÚRS 2022 02
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	24,000	382,00	9 168,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		ornice dovoz ze Svratky na výměnu podloží					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D	998		Přesun hmot				6 320,40	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,000	263,35	6 320,40	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet v

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:  
2 - Hřiště  
Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP1b - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ810803478

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>292 620,54</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	292 620,54	21,00%	61 450,31	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>354 070,85</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

Petr Sobotka  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

2 - Hřiště

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP1b - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**292 620,54**

HSV - Práce a dodávky HSV	225 020,54
1 - Zemní práce	64 199,54
2 - Zakládání	72 040,05
5 - Komunikace pozemní	37 440,00
8 - Trubní vedení	14 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 680,00
998 - Přesun hmot	17 580,95
PSV - Práce a dodávky PSV	67 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	67 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
0  
Objekt:  
2 - Hřiště  
Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP1b - Vícepráce**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**292 620,54**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>225 020,54</b>	
D	1		Zemní práce				<b>64 199,54</b>	
19	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,750	944,15	29 032,61	
	VV		"Výkop pro drenáž" 30,75		30,750			
	VV		Součet		30,750			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,750	420,00	12 915,00	
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	522,750	27,00	14 114,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		30,75*17 'Přepočtené koeficientem množství		522,750			
24	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,750	47,20	1 451,40	CS ÚRS 2022 02
25	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	30,750	165,00	5 073,75	CS ÚRS 2022 02
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	61,500	26,22	1 612,53	
	VV		"mezideponie na stavbě" 30,75		30,750			
	VV		"finální deponie" 30,75		30,750			
	VV		Součet		61,500			
D	2		Zakládání				<b>72 040,05</b>	
17	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo travivodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	24,600	1 440,00	35 424,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		123*0,5*(0,5-0,1)		24,600			
	VV		Součet		24,600			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	246,000	32,60	8 019,60	CS ÚRS 2022 02
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	291,387	22,10	6 439,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		246*1,1845' Přepočtené koeficientem množství		291,387			
16	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	6,150	1 520,00	9 348,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		123*0,5*0,1		6,150			
	VV		Součet		6,150			
12	K	212755214	Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	84,000	71,70	6 022,80	CS ÚRS 2022 02
	VV		6*14		84,000			
	VV		Součet		84,000			
13	K	212755216	Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	39,000	174,00	6 786,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		23+16		39,000			
	VV		Součet		39,000			
D	5		Komunikace pozemní				<b>37 440,00</b>	
10	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	360,000	104,00	37 440,00	CS ÚRS 2022 02
D	8		Trubní vedení				<b>14 080,00</b>	
22	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	7 040,00	14 080,00	CS ÚRS 2022 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>19 680,00</b>	
23	M	PSB.300114M	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	kus	82,000	240,00	19 680,00	
	VV		"78*1,05"					
	VV		82		82,000			
	VV		Součet		82,000			
D	998		Přesun hmot				<b>17 580,95</b>	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	54,913	320,16	17 580,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>67 600,00</b>	
D	767		Konstrukce zámečnické				<b>67 600,00</b>	
11	K	76701	Oplocení - změna sloupků pro míčové hry	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
28	K	76702	D+M prodloužení sloupů oplocení kratších stran o 2 m, včetně náběhů náběhů na třech polích na delších	kpl	1,000	54 600,00	54 600,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:  
2 - Hřiště

Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP2b - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ810803478

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>67 632,72</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	67 632,72	21,00%	14 202,87	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>81 835,59</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

Petr Sobotka  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

2 - Hřiště

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

Úroveň 3:

**VCP2b - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**67 632,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

67 632,72

---

1 - Zemní práce

67 632,72

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

2 - Hřiště

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

Úroveň 3:

**VCP2b - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>67 632,72</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 632,72	
D	1		Zemní práce				67 632,72	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,280	47,20	5 488,42	CS ÚRS 2022 02
	VV		"na mezideponii + na násyp zpět" 80,28+18*2		116,280			
	VV		Součet		116,280			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 605,600	27,00	43 351,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		"odvoz na skládku" 80,28*20		1 605,600			
	VV		Součet		1 605,600			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	98,280	165,00	16 216,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		"z mezideponii + na násyp zpět" 80,28+18		98,280			
	VV		Součet		98,280			
1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	98,280	26,22	2 576,90	
	VV		"finální uložení" 80,28		80,280			
	VV		"v SOD rozpočtu chybějící zemina na násyp" 18		18,000			
	VV		Součet		98,280			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpo

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:  
4 - Mobiliář

Soupis:

Úroveň 3:  
**VCP2d - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>413,87</b>
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413,87	21,00%	86,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>500,78</b>
-------------------	--------------	---------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Město Polička**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - Mobiliář

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP2d - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**413,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

413,87

---

1 - Zemní práce

---

413,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - Mobiliář

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP2d - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**413,87**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**413,87**

D 1

Zemní práce

**413,87**

1	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11,320	27,00	305,64	CS ÚRS 2022 02
			0,566*20		11,320			
			Součet		11,320			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,566	165,00	93,39	CS ÚRS 2022 02
			0,566		0,566			
			Součet		0,566			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,566	26,22	14,84	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet více

**Stavba:** Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

**Objekt:**  
7 - Vedlejší a ostatní ná...

Úroveň 3:  
**VCP1c - Vícepráce**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 000,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>9 680,00</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Město Polička**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

7 - Vedlejší a ostatní ná...

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP1c - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

7 - Vedlejší a ostatní ná...

Soupis:

Úroveň 3:

**VCP1c - Vícepráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **8 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

**REKAPITULACE STAVBY**

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet méněprací

Kód: IMPORT

Stavba: **Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČ: 00277177

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

IČ: 74466992  
DIČ: CZ810803478

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-618 153,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-618 153,61</b>	<b>-129 812,26</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-747 965,87</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel****Zhotovitel****Město Polička**  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 JimramovIČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781  
ema  
Tel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-618 153,61</b>	<b>-747 965,87</b>
<b>1</b>	<b>Stavební část, zpevněné plochy</b>		
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list č. 1</b>	-325 693,33	-394 088,93
<b>MNP1a</b>	<b>Měněpráce</b>	-325 693,33	-394 088,93
<b>2</b>	<b>Hřiště</b>	-292 460,28	-353 876,94
<b>ZL1</b>	<b>Změnový list 1</b>	-292 460,28	-353 876,94
<b>MNP1b</b>	<b>Měněpráce</b>	-292 460,28	-353 876,94



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet I

Stavba:

**Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:

1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**MNP1a - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00277177

IČ: 74466992

DIČ: CZ810803478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-325 693,33</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-325 693,33	21,00%	-68 395,60	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-394 088,93</b>
-------------------	--------------	--------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

---

**Zhotovitel**

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781  
email: [REDACTED]  
Tel: 7 [REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Objekt:

1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**MNP1a - Méněpráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-325 693,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-325 693,33**

1 - Zemní práce

-128 046,52

5 - Komunikace pozemní

-113 013,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-71 187,48

998 - Přesun hmot

-13 446,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Objekt:

1 - Stavební část, zpevněné plochy

Soupis:

ZL1 - Změnový list č. 1

Úroveň 3:

**MNP1a - Méněpráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-325 693,33</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-325 693,33	
D	1		Zemní práce				-128 046,52	
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-79,532	1 610,00	-128 046,52	
	VV		39,766*2		79,532			
	VV		Součet		79,532			
	VV		79,532*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-79,532			
D	5		Komunikace pozemní				-113 013,21	
1	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	-117,100	965,10	-113 013,21	
	VV		"C,3,6"					
	VV		"kačírky"					
	VV		8*7,3+3,8*8,5+6*4,4		117,100			
	VV		Součet		117,100			
	VV		117,1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-117,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-71 187,48	
2	K	916371218	Osazení obruby z dřevěného trámu	m	-32,900	384,00	-12 633,60	
	VV		"C,3,6"					
	VV		2+7,3+8+3,3+3,8+8,5		32,900			
	VV		Součet		32,900			
	VV		32,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-32,900			
3	M	60501	trám 100x100 mm sibiřský modřín	m	-34,545	864,00	-29 846,88	
	VV		32,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,545			
	VV		Součet		34,545			
	VV		34,545*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-34,545			
5	M	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm - antracit	m	-68,350	420,00	-28 707,00	
	VV		68,35*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-68,350			
D	998		Přesun hmot				-13 446,12	
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-51,058	263,35	-13 446,12	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: Rozpočet

Stavba:

**Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“**

Objekt:

2 - Hřiště

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

Úroveň 3:

**MNP1b - Méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zhotovitel: Petr Sobotka, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov,

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00277177

IČ: 74466992

DIČ: CZ8108034781

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-292 460,28</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-292 460,28	21,00%	-61 416,66	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-353 876,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Polička  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
IČO 00277177

**Petr Sobotka**  
Nový Jimramov 30  
592 42 Jimramov

IČO: 74466992  
DIČ: CZ8108034781  
email:   
Tel: 

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

Objekt:

2 - Hřiště

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

Úroveň 3:

**MNP1b - Méněpráce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-292 460,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

-292 460,28

1 - Zemní práce

-258 501,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-32 760,00

998 - Přesun hmot

-1 198,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“  
Objekt: 2 - Hřiště  
Soupis: ZL1 - Změnový list 1  
Úroveň 3: **MNP1b - Méněpráce**

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-292 460,28</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-292 460,28	
D	1		Zemní práce				-258 501,60	
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-160,560	1 610,00	-258 501,60	
	VV		80,28*2		160,560			
	VV		Součet		160,560			
	VV		160,56*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-160,560			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-32 760,00	
2	M	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm - antracit	m	-78,000	420,00	-32 760,00	
	VV		78*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-78,000			
D	998		Přesun hmot				-1 198,68	
3	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-3,744	320,16	-1 198,68	



## INŽENÝRSKÉ SLUŽBY DVOŘÁČEK

**Město Polička**  
**Palackého nám. 160**  
**572 01 Polička**

Věc: Technické zdůvodnění změn v průběhu realizace stavebních prací na akci:  
„Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“

### Vícepráce:

1. Změna provedení povrchu dopadové plochy u dětských herních prvků z vymývaného kameniva na polyuretanový povrch EPDM včetně podkladních konstrukcí
2. Dodávka a rozprostření ornice nad rámec rozpočtu stavby
3. Realizace drenáží nad rámec projektové dokumentace
4. Doplnění konstrukční vrstvy štěrkodrtě fr. 16/32 ve skladbě pod umělý povrch nad rámec projektové dokumentace
5. Záměna betonového obrubníku kolem herních prvků oproti dřevěnému trámu v projektové dokumentaci
6. Záměna slupku pro míčové hry v projektové dokumentaci ocelové pozinkované dodány hliníkové s vyšší životností
7. Prodloužení sloupu a sítí oplocení o 2 m na kratších stranách hřiště a náběhy po delších stranách. Důvodem je zvýšení ochrany okolních nemovitostí při hraní míčových her.
8. Změna využití přebytku zeminy, nebyla ukládána na skládku, poplatek za skládku odečten v méněpracích

### Méněpráce:

1. Odpočet poplatku za uložení přebytečné zeminy
2. Odpočet krytu dopadové plochy z vymývaného kameniva
3. Odpočet dodávky a montáže obruby z dřevěného trámu
4. Změna betonových obrubníků barvy antracit za přírodní

Vícepráce v hodnotě **902.643,95 Kč bez DPH** a méněpráce v hodnotě **618.153,61 Kč**, řešené dodatkem č.2 ke Smlouvě o dílo s příloženým rozpočtem odpovídají skutečnosti a jsou oprávněné.

V Kamenné Horce 12.5.2023

Ing. Dalibor Dvořáček  
Technický dozor investora

**Ing. Dalibor Dvořáček**  
*Inženýrská činnost ve výstavbě*  
Olomoucká 1097/26  
568 02 Svitavy  
IČO: 743 93 731

**Ing. Dalibor Dvořáček, Kamenná Horka 118, 568 02 Svitavy, IČO: 74393731,**

Tel. [REDACTED]

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio banka, č.ú. [REDACTED]