

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/035/He, uzavřené dne 29.03.2022
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. BDSTAV MORAVA s. r. o.

sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: David Barteček, manažer projektu
- technických: Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí
- reklamací: Markéta Májová, reklamace
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807974
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 smlouvu o dílo č. 2021/02/035/He, jejíž předmětem je provádění stavby v rámci akce „**MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.09.2022 a dodatku č. 2 ze dne 27.09.2022 (dále jen „smlouva“ nebo „dodatek“).
2. Předmětem dodatků jsou vícepráce a méně práce vzniklé během realizace stavby a jejich vliv na konečnou cenu díla. Kontrolou bylo zjištěno, že při vyhotovení písemné podoby dodatků došlo k chybné kvalifikaci změn závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Správná kvalifikace změn závazku je dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Dodatkem č. 1 byly upraveny prováděné práce týkající se zejména zemních prací, rámových konstrukcí, úpravy vnitřních i vnějších povrchů a tesařských a truhlářských prací. Tyto úpravy si vyžádaly vícepráce v hodnotě 494.832,42 Kč bez DPH a současně v rámci těchto úprav došlo k méně pracím v hodnotě 815.748,46 Kč bez DPH. I když došlo ke snížení celkové ceny o 320.916,04 Kč bez DPH, jedná se celkovou procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 17,5 % a tato změna závazku byla provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.
4. Dodatkem č. 2 byly upraveny prováděné práce a dodávky vztahující se zejména k drobným klempířským, truhlářským a zámečnickým pracím. Tyto úpravy si vyžádaly vícepráce v hodnotě 64.000,00 Kč bez DPH a současně v rámci těchto úprav došlo k méně pracím v hodnotě 55.843,72 Kč bez DPH. Dodatkem č. 2 došlo k navýšení celkové ceny o 8.156,28 Kč bez DPH, což je celková procentuální změna závazku ze smlouvy ve výši 1,6 %. Vzhledem k již provedeným změnám závazku ze smlouvy ve výši 17,5% v rámci dodatku č. 1, jedná se i u dodatku č. 2 o změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/542 ze dne 15.05.2023.

V Třinci



.....

V Druhéřevě

