

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OStRM/2022/132 ze dne 18.8.2022

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelka
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: u MS v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/132 a dodatek č. 1 OStRM/2022/192 ze dne 20.12. 2022 týkající se akce „Celoplošná oprava komunikace do průmyslové zóny Řepov - Plazy“, (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 2“).

2 Předmět dodatku

2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1, kde se stávající znění nahrazuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	7.286.560,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1.117.977,73 Kč
<u>Dodatek č. 2 bez DPH</u>	<u>- 7.194,93 Kč</u>
Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH	8.397.342,80 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Cena za řádně dokončené dílo činí 8 397 342,80 Kč bez DPH (slovy: osm milionů tři sta devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a osmdesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Důvodem změny ceny díla je, že během přerušení stavby na zimní období došlo k nečekaně rychlé destrukci kompletního konstrukčního souvrství od km 0,000 po km 0,285. Velké množství lokálních výtluků v asfaltovém krytu zasahovaly až do nestmelených podkladních vrstev. Tedy by nebylo možné dodržet projektem předepsané výměny pouze asfaltových vrstev, aniž by nedošlo ke zkrácení životnosti opravy. Proto byla po dohodě s projektantem a dozorem stavby dohodnuta změna technologie, z původně navržené lokální sanace plného konstrukčního souvrství, na provedení celoplošné recyklace podkladu za studena na místě s pokládkou dvou asfaltových vrstev.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/132 ze dne 18.8.2022 a dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.5 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1:

cenová nabídka ZL_02

Mladá Boleslav, dne

V Mladé Boleslavi, dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města Mladá Boleslav

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 773 ze dne 15.5.2023.

V Mladé Boleslavi dne 16.5.2023

xxxxxxxxxxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav