

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2023-001

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Janem Nadrchalem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem – vedoucím odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP

tel.: 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz

– technikem odd. investic a technické

správy Odboru majetku a investic MmP

tel.: 466 859 402, 736 519 085, e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

se sídlem Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

– jednatel společnosti, obchodní ředitel

Zastoupený ve věcech technických:

– jednatel společnosti, výrobní ředitel

Hlavní stavbyvedoucí:

, č. autorizace 6127

tel.:

IČO: 25968203

DIČ: CZ25968203

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 17994

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11.4.2023 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2023-001 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je výměna oken včetně souvisejících stavebních a montážních prací v bytové části památkově chráněného objektu výpravní budovy železniční stanice Pardubice (dále jen „objekt“ nebo „dílo“). Výměna oken v uvedeném objektu je podmínkou pro získání kolaudačního rozhodnutí akce „Terminál B“.

Vzhledem k nutným úpravám původně navrženého stavebně technického řešení potřebných úprav v budově SŽ, které musí být řešené změnou technického řešení na základě zjištění skutečného stavu původních stavebních konstrukcí po jejich odkrytí na místě samém, nemůže zhotovitel dodržet termín uvedený ve smlouvě o dílo. Jedná se o provedení úprav nově navržených instalačních rozvodů

ve vazbě na skutečnou polohu stávajícího topného systému typu Crital, který je skrytý ve stěnách budovy a jeho umístění bylo zjištěno v průběhu realizace stavby po odkrytí povrchových úprav stěn. Prodloužení termínu dokončení realizace akce „Terminál B – výměna oken v budově SŽ“ nebude mít vliv na kolaudaci stavby Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:
do 6 týdnů ode dne předání staveniště.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy:
do 14 týdnů a 5 dnů ode dne předání staveniště.**

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2023-001 ze dne 11.4.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města Pardubice

.....
za zhotovitele
jednatel společnosti