

DODATEK Č. 10

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno –
Zastávka u Brna, 1. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1258/2020

ISPROFOND: 5003720004

č.j. dodatku č. 10: 4658/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Účastníci společnosti s názvem „**Brno – Zastávka, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou
o společnosti ze dne 25. 11. 2019:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904

bank. spojení:xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,

Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a. s.: 27050/217/19 SAP: 10000144423

číslo **Dodatku č. 10** za Skanska a.s.: **27050/217/19 SAP: 10000165142**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a. s.: **23/20-OZ/SOD**

uzavřely tento Dodatek č. 10 (dále též jako „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 7 900 727,59 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Z důvodu zaokrouhlování při rozdělení valorizované částky do čtyř faktur (uznatelné výdaje majetek SŽ, uznatelné výdaje majetek Ostatní, neuznatelné výdaje a uznatelné výdaje ze ZBV) je zhotovitelem uplatněná a objednatelům odsouhlasená částka valorizace pro účely tohoto dodatku snížena o jeden haléř a činí tedy 7 900 727,58 Kč.
2. Smluvní strany se dále z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení Smluvní ceny Díla takto:
Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů - 32 631 351,63 Kč
3. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v důsledku chyby v počítání byla v článku I. odst. 2 Dodatku č. 9 uvedena nesprávná částka Smluvní ceny dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH ve výši 2 553 833 676,35 Kč, přičemž správná částka měla být o 10 Kč nižší. Smluvní strany tímto uvedené pochybení napravují a prohlašují, že správná výše Smluvní ceny dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH je 2 553 833 666,35 Kč a takto odpovídá i celkové smluvní ceně uvedené v tabulce Rekapitulace ceny SO/PS dle dodatku č. 9, která je obsažena v Příloze č. 1 Dodatku č. 9.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH:2 553 833666,35 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH..... + 7 900 727,58 Kč

Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace

zjišťovacích protokolů bez DPH: - 32 631 351,63 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH: .. 2 529 103 042,30 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka *Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 6/2022* jako podklad pro výpočet změn nákladů podle Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů].

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je tabulka *Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10-konečná cena*, která nahrazuje příslušnou tabulku *Rekapitulace ceny SO/PS dle dodatku č. 9* obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 9.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
 - Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 6/2022
 - Příloha č. 2 Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10-konečná cena

Za Objednatele

V Praze dne 24.5.2023

Za Zhotovitele

V Praze dne 11.5.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a. s.

11.5.2023

.....

Ing. Aleš Krupka
Výkonný ředitel divize IS, Skanska a. s.

2.5.2023

.....

Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

1.5.2023

.....

Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 – 6/2022



Firma: Skanska a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2022 - 6/2022

Stavba 18060 - Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna 1.etapa

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]
PS 03-07-01	Žst. Střelice, rozvodna nn	3 696 143,19	3 571 572,02	124 571,17	3 696 143,19	0,00
PS 03-13-03	Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV	2 456 627,82	2 296 757,57	116 664,38	2 413 421,95	43 205,87
SO 01-01-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení	16 571 826,94	16 340 213,52	231 208,77	16 571 422,29	404,65
SO 01-01-01.2	Žst. Brno - Horní Heršpice, připojení TR EOv na TV	1 023 392,85	977 346,45	46 046,40	1 023 392,85	0,00
SO 02-01-01	T.ú. Brno H.H. - Střelice, trakční vedení	111 559 518,78	108 875 001,46	2 684 226,33	111 559 227,79	290,99
SO 02-15-01.A1	Zast. Střelice Dolní přístřešek pro cestující	2 286 490,34	2 092 360,06	13 418,26	2 281 633,68	4 856,66
SO 02-15-01.C1	Zast. Starý Lískovec přístřešek pro cestující	2 010 801,50	2 001 654,02	4 148,46	2 005 802,48	4 999,02
SO 02-15-01.D1	Zast. Troubsko přístřešek pro cestující	2 842 214,81	2 793 648,98	43 855,17	2 837 504,15	4 710,66
SO 02-15-02	T.ú. Brno - Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu	8 467 013,83	8 292 126,14	117 365,93	8 460 077,02	6 936,81
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční spodek	218 491 794,68	194 509 307,11	26 028,84	194 535 335,95	23 956 458,73
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železničný svršek	300 041 686,46	285 862 749,99	9 217 292,41	298 528 701,76	1 512 984,70
SO 02-17-04	Úprava přejezdu v km 146,076	7 794 840,60	7 433 293,07	20 309,73	7 453 602,80	341 237,80
SO 02-19-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790	485 546,92	186 162,56	299 384,36	485 546,92	0,00
SO 02-19-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718	914 649,10	721 798,32	192 850,78	914 649,10	0,00
SO 02-19-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochranné sítě	3 383 390,47	447 646,67	2 935 606,82	3 383 253,49	136,98
SO 02-19-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995	9 442 251,38	7 574 642,64	1 318 786,86	9 442 251,35	0,03
SO 03-01-02	Žst. Střelice, ukolejnění	1 318 484,82	1 234 088,62	84 396,20	1 318 484,82	0,00
SO 03-15-01 A	Žst. Střelice, technologická budova	11 340 997,61	10 802 119,53	204 219,56	11 006 339,09	334 658,52
SO 03-15-01 D	žst. Střelice, technologická budova D	474 003,94	377 197,93	88 591,88	465 789,81	8 214,13
SO 03-15-02 A	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, objekt VB	2 585 005,77	2 370 540,46	67 759,87	2 574 421,53	10 584,24
SO 03-15-02 B	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, TH objekt SSZT	622 383,26	511 174,82	111 208,39	622 383,21	0,05
SO 03-15-02 E	Žst. Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,ústř.vytápění	257 072,54	71 190,16	2 512,50	254 865,56	2 206,98
SO 03-15-02 F	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy - ZTI	133 070,26	48 066,68	70 065,42	132 928,50	141,76
SO 03-15-03	Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu	2 363 534,70	2 259 567,15	103 967,55	2 363 534,70	0,00
SO 03-15-04	Žst. Střelice, přístřešky pro cestující	895 756,89	751 502,58	109 282,09	891 046,19	4 710,70
SO 03-16-01	žst. Střelice, železniční spodek	115 804 358,15	106 580 354,01	2 380 292,55	108 960 646,56	6 843 711,59
SO 03-17-01	žst. Střelice, železniční svršek	232 124 470,73	226 461 417,15	3 003 054,26	230 396 840,77	1 727 629,96
SO 03-17-01.1	žst. Střelice, železniční svršek, závěrečné podbití	3 659 091,08	0,00	3 659 071,93	3 659 071,93	19,15
SO 03-17-02	Úprava přejezdu v km 143,035	6 972 508,97	6 817 837,54	22 189,41	6 840 026,95	132 482,02
SO 04-16-03	T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo	179 433 894,36	170 421 745,93	445 655,71	173 352 436,14	6 081 458,22
SO 04-17-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek	16 503 184,71	16 010 987,10	319 939,94	16 334 464,88	168 719,83
SO 04-17-01.11	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek - závěrečné podbití	404 771,48	0,00	404 287,49	404 287,49	483,99
SO 90-00-01.2	Kompenzační stanoviště	715 905,76	284 465,87	431 439,89	715 905,76	0,00
SO 90-00-01-3	Náhradní výsadba a vegetační úpravy - náhradní výsadba	2 632 558,57	881 121,16	747 085,27	1 628 206,43	1 004 352,14
SO 90-00-02.1	Dopravní opatření	43 287 642,97	35 170 111,30	7 708 901,42	43 151 276,77	136 366,20
Celkem Stavba:		1 312 996 886,24	1 225 029 768,57	37 355 686,00	1 270 664 923,86	42 331 962,38
Celkem valorizace				7 900 727,59		
Valorizační koeficient pro rok 2022				21,1500%		

Správce stavby: Ing. Jan Andratschke

ředitel stavby: Ing. Ondřej Zedník

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10-konečná cena

5003720004 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 10-konečná cena

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 9	Konečná cena
PS 01-05-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, doplnění DŘT	1 402 143,55	1 402 143,55	1 393 616,38
PS 01-05-11	Žst. Brno-Horní Heršpice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 707 678,74	2 707 678,74	2 702 464,79
PS 01-09-01	Žst. Horní Heršpice, spínací stanice	5 391 709,36	5 391 709,36	5 391 664,15
PS 01-28-01	žst Brno-Horní Heršpice, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	30 702 619,27	32 435 772,56	32 178 338,12
PS 02-14-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, traťový kabel	34 908 023,69	73 647 662,37	73 475 465,09
PS 02-14-02.1 A	Zastávka Brno-Starý Lískovec, rozhlasové zařízení	617 422,26	640 605,66	638 160,70
PS 02-14-02.1 B	Zastávka Brno-Starý Lískovec, objekt TS a SpS klimatizace	305 038,43	305 038,43	305 038,43
PS 02-14-02.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, kamerový systém	1 841 263,52	2 419 915,09	2 394 880,58
PS 02-14-02.3	Zastávka Brno - Starý Lískovec, informační zařízení	3 451 990,75	4 934 223,07	4 931 190,21
PS 02-14-03.1 A	Zastávka Ostopovice, rozhlasové zařízení	718 560,89	743 479,37	743 479,38
PS 02-14-03.1 B	Zastávka Ostopovice, objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32	289 945,32
PS 02-14-03.2	Zastávka Ostopovice, kamerový systém	2 517 712,09	3 037 115,97	2 991 827,25
PS 02-14-03.3	Zastávka Ostopovice, informační zařízení	3 686 084,64	5 128 026,13	5 127 911,93
PS 02-14-04.1 A	Zastávka Troubsko, rozhlasové zařízení	840 892,15	866 282,60	866 282,54
PS 02-14-04.1 B	Žst.Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	307 570,88	307 570,88	307 570,88
PS 02-14-04.2	Zastávka Troubsko, kamerový systém	2 019 590,75	2 412 549,17	2 380 392,03
PS 02-14-04.3	Zastávka Troubsko, informační zařízení	4 069 892,00	6 912 309,70	6 898 830,32
PS 02-14-05.1 A	Zastávka Střelice dolní, rozhlasové zařízení	693 735,25	730 316,36	729 915,08
PS 02-14-05.1 B	Zastávka střelice dolní , objekt TS a SpS klimatizace	289 945,32	289 945,32	289 945,32
PS 02-14-05.2	Zastávka Střelice dolní, kamerový systém	1 929 438,69	2 102 577,48	2 085 630,58
PS 02-14-05.3	Zastávka Střelice dolní, informační zařízení	3 085 479,01	5 753 252,96	5 751 468,75
PS 02-28-01A	část A t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, definitivní TZZ	49 293 536,16	50 013 712,12	49 994 032,82
PS 02-28-01B	část B t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, Provizorní TZZ	13 717 550,84	7 574 009,81	7 574 009,83
PS 02-28-01C	část C, Brno-Horní Heršpice - Střelice, návěštní krakorce	1 754 202,37	1 754 202,37	1 753 922,34
PS 02-28-01D	část D t.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava AVV	1 549 663,63	0,00	0,00
PS 03-05-01	Žst. Střelice, zařízení DŘT	1 401 956,00	1 401 956,00	1 393 916,79
PS 03-05-11	Žst. Střelice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 161 896,12	2 161 896,12	2 161 896,12
PS 03-07-01	Žst. Střelice, rozvodna nn	3 696 143,19	3 696 143,19	3 696 143,19
PS 03-13-01	Žst. Střelice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 234 396,10	1 234 396,10	1 226 157,30
PS 03-13-02.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, TS 25/0,4 kV pro EOv	2 717 174,91	2 717 174,91	2 699 860,10
PS 03-13-03	Žst. Střelice, úprava TS 22/0,4 kV	2 456 627,82	2 456 627,82	2 413 421,95
PS 03-14-01	Žst. Střelice, místní kabelizace	5 028 756,27	5 173 561,02	4 775 539,55
PS 03-14-02	Žst. Střelice, sdělovací zařízení	989 003,15	989 003,15	986 397,89
PS 03-14-03	Žst. Střelice, telefonní zapojovač	2 126 776,21	2 126 776,21	2 114 303,31
PS 03-14-05.1	Žst. Střelice, EZS	473 988,50	473 988,50	470 733,14
PS 03-14-05.2	Zastávka Brno-Starý Lískovec, EZS	400 047,50	400 047,50	394 546,90
PS 03-14-05.3	Zastávka Ostopovice, EZS	396 187,30	396 187,30	389 184,54
PS 03-14-05.4	Zastávka Troubsko, EZS	410 221,38	410 221,38	403 218,62
PS 03-14-05.5	Zastávka Střelice dolní, EZS	394 450,04	394 450,04	382 702,69
PS 03-14-05.6	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830, EZS	395 257,52	395 257,52	392 002,16
PS 03-14-06	Žst. Střelice ATÚ	936 539,22	936 539,22	933 942,35
PS 03-14-07	Žst. Střelice, rozhlasové zařízení	800 566,21	880 443,29	878 339,36
PS 03-14-08	Žst. Střelice, kamerový systém	2 797 148,09	4 602 732,82	4 553 679,72
PS 03-14-09	Žst. Střelice, informační zařízení	7 083 315,90	8 285 709,62	8 255 653,04
PS 03-14-10	Žst. Střelice, MRTS	1 883 529,68	1 883 529,68	1 872 272,71
PS 03-28-01A	část A, žst. Střelice, definitivní SZZ	134 024 269,53	133 145 028,73	132 891 889,07
PS 03-28-01B	část B, žst Střelice, provizorní SZZ	60 139 871,99	71 475 462,99	69 786 866,97
PS 03-28-01C	část C, žst.Střelice, klimatizace technologických místností	1 620 735,12	1 159 097,56	1 159 097,56
PS 03-28-01D	část D, žst. Střelice, návěštní krakorce	4 053 872,82	4 053 872,82	4 053 872,82
PS 03-28-01E	část E, žst Střelice, úprava AVV	1 206 832,02	1 785 592,80	1 785 592,80
PS 04-28-01.1	t.ú. Střelice - Tetčice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	1 217 114,23	1 217 114,23	1 164 013,77
PS 20-09-01	Doplnění technologie TNS Modřice	912 737,93	912 737,93	912 737,93
PS 90-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	7 918 248,16	7 918 248,16	7 918 248,16
PS 90-14-02.1	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Brno - Střelice	6 938 593,47	10 080 789,35	9 701 863,12
PS 90-14-03.1	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Brno - Střelice	7 641 804,55	9 400 873,81	9 396 259,73
PS 90-14-05.1	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Brno - Střelice	680 740,98	680 740,98	679 839,03
PS 90-14-07.1	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Brno - Střelice	387 652,60	387 652,60	387 652,60
PS 90-14-10.1	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Brno - Střelice	5 622 857,97	5 622 857,97	5 622 857,97
SO 01-01-01	Žst. Brno-Horní Heršpice, trakční vedení	16 571 826,94	16 571 826,94	16 571 422,29
SO 01-01-01.1	Žst. Brno - Horní Heršpice, trakční vedení - stavební část	20 444 268,78	20 626 219,48	20 624 016,85
SO 01-01-01.2	Žst. Brno - Horní Heršpice, připojení TR EOv na TV	1 023 392,85	1 023 392,85	1 023 392,85
SO 01-01-02	Žst. Brno-Horní Heršpice, ukolejnění	1 986 265,75	1 986 265,75	1 986 265,75
SO 02-01-01	T.ú. Brno H.H. - Střelice, trakční vedení	111 559 518,78	111 559 518,78	111 559 227,79
SO 02-01-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ukolejnění	4 217 078,62	4 217 078,62	4 217 078,62
SO 02-06-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, přípojka nn	768 437,10	865 209,37	865 209,37
SO 02-06-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Brno-Starý Lískovec, kabelové ro	2 733 658,27	2 733 658,27	2 733 658,27
SO 02-06-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Ostopovice, přípojka nn	189 549,30	189 549,30	189 549,30
SO 02-06-04A	Část A, kabelové rozvody a osvětlení	3 172 690,14	3 172 690,14	3 172 690,12
SO 02-06-04B	Část B, přeložka kabelu nn pod mostem v km 147,740	317 982,62	421 278,96	421 278,96
SO 02-06-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, úprava napájení	87 573,72	87 573,72	87 573,17
SO 02-06-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Troubsko, kabelové rozvody a os	2 314 425,51	2 314 425,51	2 314 425,48
SO 02-06-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zast. Střelice dolní, kabelové rozvody a	3 674 880,41	3 674 880,41	3 674 880,41

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 9	Konečná cena
SO 02-06-09	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 150,26	300 804,51	300 804,51	300 804,51
SO 02-06-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 149,23	216 526,02	216 526,02	216 526,01
SO 02-06-11	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava přípojky nn pro PZS km 146,07	137 742,38	137 742,38	137 742,38
SO 02-06-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, doplnění DOÚO	3 870 006,55	3 870 006,55	3 870 006,55
SO 02-06-12.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava DOÚO	822 139,66	822 139,66	822 139,66
SO 02-06-20	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, , zast. Brno-Starý Lískovec, osvětlení p	0,00	1 473 995,48	1 473 995,48
SO 02-06-21C	Část C, přeložka kabelu nn u propustku v km 150,379	78 382,40	78 382,40	78 382,40
SO 02-06-22B	Část B, přeložka vedení nn VO v km 146,085	341 970,07	341 970,07	341 970,07
SO 02-10-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	671 062,39	671 062,39	619 968,82
SO 02-10-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabe	6 469 197,55	6 469 197,55	0,00
SO 02-12-21	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, ochrana kabelu vn EEIKA	466 544,77	466 544,77	466 544,77
SO 02-15-01.A1	Zast. Střelice Dolní přístřešek pro cestující	2 110 634,98	2 286 490,34	2 281 633,68
SO 02-15-01.A2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11	235 597,11
SO 02-15-01.B1	Zast. Ostropovice přístřešek pro cestující	3 984 690,03	3 984 690,03	3 984 690,02
SO 02-15-01.B2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11	235 597,11
SO 02-15-01.C1	Zast. Starý Lískovec přístřešek pro cestující	2 010 801,50	2 010 801,50	2 005 802,48
SO 02-15-01.C2	Rozváděč techn. objektu	235 597,11	235 597,11	235 597,11
SO 02-15-01.D1	Zast. Troubsko přístřešek pro cestující	2 842 214,81	2 842 214,81	2 837 504,15
SO 02-15-01.D2	Rozváděč techn. objektu	235 597,17	235 597,17	235 597,17
SO 02-15-01.1 A	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	5 032 156,24	5 032 156,24	4 846 948,45
SO 02-15-01.1 B	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS v km 151,830	229 919,31	229 919,31	229 919,31
SO 02-15-01.1 C	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt trafostanice v km 151,830	198 985,57	198 985,57	193 523,08
SO 02-15-01.1 D	Žst. Brno-Horní Heršpice, objekt TS a SpS klimatizace	161 754,39	161 754,39	161 072,15
SO 02-15-02	T.ú. Brno - Horní Heršpice - Střelice, zastřešení VO podchodu	8 416 428,88	8 467 013,83	8 460 077,02
SO 02-16-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek	218 491 794,68	265 409 973,69	260 845 242,93
SO 02-16-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,302	1 663 980,85	1 663 980,85	1 662 570,27
SO 02-16-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, zelezniční spodek - zajištění svahu u tr	7 645 026,72	6 482 340,57	6 382 664,57
SO 02-16-02	Zastávka Brno - Starý Lískovec, nástupiště	7 843 939,92	8 663 441,30	8 539 559,93
SO 02-16-03	Zastávka Ostropovice, nástupiště	11 341 568,04	19 321 839,64	19 179 048,81
SO 02-16-04	Zastávka Troubsko, nástupiště	5 318 182,52	5 945 234,32	5 911 249,58
SO 02-16-05	Zastávka Střelice dolní, nástupiště	9 213 673,07	9 869 323,97	9 793 964,59
SO 02-17-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, železniční svršek	296 143 457,52	300 041 686,46	298 528 701,76
SO 02-17-02	Úprava přejezdu v km 150,262	2 518 776,99	2 647 703,48	2 629 495,79
SO 02-17-03	Úprava přejezdu v km 149,238	4 753 112,33	4 922 526,13	4 902 039,05
SO 02-17-04	Úprava přejezdu v km 146,076	6 814 713,60	7 794 840,60	7 453 602,80
SO 02-18-20	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, , zast. Brno-Starý Lískovec, přístupový	0,00	1 757 557,71	1 740 096,89
SO 02-19-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 150,379	3 089 001,20	3 089 001,20	3 087 101,35
SO 02-19-01.1	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,790	485 546,92	485 546,92	485 546,92
SO 02-19-01.2	T.ú. Brno-Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151,718	914 649,10	914 649,10	914 649,10
SO 02-19-02	t.ú. Brno Horní Hešpice - Střelice, Propustek v km 150,000	3 543 886,56	3 543 886,56	3 525 912,03
SO 02-19-03	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 149,634 - podchod	17 860 617,07	19 359 741,35	19 117 677,95
SO 02-19-04	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 149,622	3 093 201,40	3 093 201,40	3 092 523,45
SO 02-19-05	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, dálniční nadjezd v km 149,050 - ochra	3 383 390,47	3 383 390,47	3 383 253,49
SO 02-19-06	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 148,450	4 852 226,16	4 852 226,16	4 852 226,13
SO 02-19-07	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,995	7 680 890,33	9 442 251,36	9 442 251,35
SO 02-19-08	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 147,740	21 718 661,06	22 974 377,43	22 973 732,12
SO 02-19-09	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 146,671	2 736 936,72	2 736 936,72	2 734 006,72
SO 02-19-10	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 145,728	6 273 604,13	6 531 418,36	6 531 418,36
SO 02-19-11	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 145,595	2 186 668,83	2 186 668,83	2 148 320,37
SO 02-19-12	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, silniční nadjezd v km 144,250 - ochran	650 734,41	6 139 672,95	650 734,41
SO 02-19-13	T.ú. Brno Horní Heršpice - Střelice, Propustek v km 143,977	1 839 347,91	2 540 146,18	2 469 724,93
SO 02-19-14	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, propustek v km 143,550	729 761,08	729 761,08	729 264,77
SO 02-19-15	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, most v km 143,446	270 463,38	270 463,38	269 098,29
SO 02-19-16	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, úprava zárubní zdi vlevo km 150,5 - 15	1 428 827,50	1 428 827,50	1 409 079,55
SO 02-19-17	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostropovice vl	1 540 893,21	1 540 893,21	1 540 893,21
SO 02-19-18	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrné zdi na zast. Brno-Ostropovice vl	1 470 594,85	1 470 594,85	1 470 594,57
SO 02-19-19	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, opěrná zeď na zast. Troubsko	1 663 850,43	6 139 672,95	6 139 664,10
SO 02-21-03	t.ú. Brno Horní Heršpice, plynovody	3 445 486,30	6 136 346,69	5 976 296,83
SO 02-22-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, vodovody	794 414,90	1 005 508,90	1 005 508,90
SO 02-27-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, kanalizace	836 021,24	836 021,24	832 770,02
SO 02-33-01	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, IPO	140 578,04	140 578,04	0,00
SO 02-33-02	T.ú. Brno-Horní Heršpice - Střelice, PHS	22 795 990,99	23 728 377,48	23 728 322,46
SO 03-01-01	žst. Střelice, trakční vedení	69 506 360,53	69 506 360,53	69 489 723,43
SO 03-01-02	Žst. Střelice, ukolejnění	1 318 484,82	1 318 484,82	1 318 484,82
SO 03-01-04	žst. Střelice, připojení TR ZZ na TV	590 707,49	590 707,49	587 486,59
SO 03-06-01	Žst. Střelice, úprava kabelových rozvodů	4 259 995,22	4 259 995,22	4 259 995,21
SO 03-06-02	Žst. Střelice, přeložky kabelových rozvodů	5 152 869,86	5 152 869,86	5 152 869,86
SO 03-06-03	Žst. Střelice, venkovní osvětlení	7 819 283,93	7 819 283,93	7 819 283,92
SO 03-06-04	Žst. Střelice, DOÚO	4 855 801,22	4 855 801,22	4 855 801,10
SO 03-06-05	Žst. Střelice, osvětlení podchodu a nástupiště	2 930 103,38	2 930 103,38	2 930 103,38
SO 03-06-06	Žst. Střelice, EO V	6 326 238,36	6 326 238,36	6 326 238,36
SO 03-06-06.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, úprava EO V	3 144 067,34	3 144 067,34	3 129 529,50
SO 03-06-07.1	Žst. Brno-Horní Heršpice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EO V	127 441,56	127 441,56	126 089,22
SO 03-06-08	Žst. Střelice, uzemnění technologické budovy	270 632,94	270 632,94	254 170,89

Objekt	Popis	Cena dle smlouvy	Cena po dod. 9	Konečná cena
SO 03-06-09	Žst. Střelice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	218 203,81	218 203,81	216 448,85
SO 03-06-22	Žst. Střelice, přeložka vedení VO	672 912,01	672 912,01	672 912,01
SO 03-06-23	Žst. Střelice, osvětlení nadchodové lávky	338 189,04	338 189,04	338 189,04
SO 03-06-24	Žst. Střelice, úprava osvětlení vlečky ČEPRO	293 134,26	293 134,26	293 134,26
SO 03-10-01	Žst. Střelice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 227 406,73	2 227 406,73	1 946 029,92
SO 03-10-02	Žst. Střelice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	11 704 166,24	0,00	0,00
SO 03-15-01 A	Žst. Střelice, technologická budova	11 340 997,61	12 664 491,80	12 588 911,95
SO 03-15-01 B	žst. Střelice, technologická budova B	426 441,76	426 441,76	425 255,30
SO 03-15-01 C	žst. Střelice, technologická budova C	101 363,66	101 363,66	100 480,12
SO 03-15-01 D	žst. Střelice, technologická budova D	474 003,94	474 003,94	465 789,81
SO 03-15-02 A	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, objekt VB	3 362 170,07	2 585 005,78	2 574 421,53
SO 03-15-02 B	Žst. Střelice, stavební úpravy výpravní budovy, TH objekt SSZT	704 749,98	622 383,23	622 383,21
SO 03-15-02 C	Žst.Střelice, stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace	1 154 346,44	1 174 258,34	1 174 258,34
SO 03-15-02 D	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,vzduchotechnika	294 147,21	294 147,21	294 147,21
SO 03-15-02 E	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,ústř.vytápění	75 909,64	257 072,54	254 865,56
SO 03-15-02 F	Žst.Střelice, Stavební úpravy výpravní budovy,ZTI	121 736,17	133 070,26	132 928,50
SO 03-15-03	Žst. Střelice, zastřešení VO podchodu	2 363 534,70	2 363 534,70	2 363 534,70
SO 03-15-04	Žst. Střelice, přístřešky pro cestující	865 495,37	895 756,89	891 046,19
SO 03-15-05	Žst Střelice, kabelovod	13 729 601,86	13 729 601,86	13 519 695,15
SO 03-16-01	žst. Střelice, železniční spodek	115 804 358,15	142 726 466,74	138 953 155,31
SO 03-16-02	Žst. Střelice, nástupiště	18 003 415,68	19 073 092,28	18 981 524,11
SO 03-17-01	žst. Střelice, železniční svršek	223 128 236,33	232 124 470,73	230 396 840,77
SO 03-17-01.1	žst. Střelice, železniční svršek, závěrečné podbití	3 659 091,08	3 659 091,08	3 659 071,93
SO 03-17-02	Úprava přejezdu v km 143,035	6 972 508,97	6 972 508,97	6 840 026,95
SO 03-18-01	Žst. Střelice, chodník k nadchodové lávce	1 306 319,45	1 259 657,57	1 259 657,57
SO 03-19-01	Žst. Střelice, propustek v km 142,794	5 695 238,01	6 954 985,56	6 872 078,77
SO 03-19-02.1	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod	14 086 943,46	14 559 285,67	14 553 027,90
SO 03-19-02.2	Žst. Střelice, most v km 142,680 - podchod - výtahy	1 419 958,77	1 753 688,87	1 753 688,87
SO 03-19-03	Žst. Střelice, lávka pro pěší v km 142,280	9 643 209,42	9 805 426,40	9 805 301,00
SO 03-19-04	Žst.Střelice, rekonstrukce opěrné zdi v km 0,350 - 0,950	19 460 518,22	19 460 518,22	19 133 672,68
SO 03-21-03	Žst. Střelice, plynovody	896 553,13	1 152 552,10	1 033 743,13
SO 03-22-02	Žst. Střelice, vodovody	1 086 109,68	2 136 672,53	2 119 988,84
SO 03-27-01	Žst. Střelice, kanalizace	406 289,94	406 289,94	406 289,94
SO 03-33-01	Žst. Střelice, IPO	691 525,51	691 525,51	0,00
SO 03-33-02	Žst. Střelice, PHS	17 247 509,26	16 839 424,35	16 774 320,17
SO 04-16-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	21 298 541,35	25 059 100,48	24 776 108,19
SO 04-16-03	T.ú. Střelice - Tetčice, sanace zářezového svahu v km 0,070-0,690, vpravo	169 030 373,13	179 433 894,36	173 352 436,14
SO 04-17-01.1	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek	16 503 184,71	16 503 184,71	16 334 464,88
SO 04-17-01.11	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek - závěrečné podbití	404 771,48	404 771,48	404 287,49
SO 04-19-01	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 0,910	2 000 245,38	2 000 245,38	2 000 241,69
SO 90-00-01.1	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	8 331 135,09	23 193 627,60	23 089 476,39
SO 90-00-01.2	Kompenzační stanoviště	715 905,76	715 905,76	715 905,76
SO 90-00-01-3	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	2 632 558,57	2 899 753,37	2 899 753,37
SO 90-00-02.1	Dopravní opatření	43 287 642,97	43 287 642,97	43 151 276,77
SO 90-17-01.1	Výstroj trati	1 999 304,35	1 999 304,35	1 999 131,02
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 522 926,98	32 522 926,98	32 342 926,98
	CENA CELKEM	2 228 786 243,75	2 428 205 759,03	2 395 574 407,40
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2020		2 442 869,18	2 442 869,18
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2021, 1.část		118 959 614,57	118 959 614,57
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2021, 2.část		4 225 423,57	4 225 423,57
	Úprava smluvní ceny v důsledku změn nákladů za rok 2022			7 900 727,58
	SMLUVNÍ CENA CELKEM		2 553 833 666,35	2 529 103 402,30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3663570

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff908b91-5323-4c29-a691-a5e7066846fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2023 07:41:07



0a0913a4-5f8e-430d-af34-d4621ffea1a