

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
██████████ – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
██████████ – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – náměstek pro výstavbu
██████████
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb
██████████

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

██████████ – náměstek pro výstavbu
██████████
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb
██████████
██████████ – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
██████████
██████████ – vedoucí útvaru realizace staveb
██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník:

MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Josef Šalda, ředitel společnosti, Ppa

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsána: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: priprava@madosmt.cz

Druhý společník:

KAVE Bau s.r.o.

Zastoupena: Petr Veselý, jednatel společnosti

Sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

I.

Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa“ (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny během výstavby týkající se navýšení rozsahu opravy z důvodu nemožnosti celkové uzavírky silnice III/36021, tedy v rozporu s původním záměrem Objednatele i Zhotovitele, se doba pro dokončení (číslo Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 34 dní, tzn. na 154 kalendářních dnů.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
35 628 370,23	7 481 957,75	43 110 327,98

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění a aktualizovaný HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Lupenici dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Miroslav
Němec** Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2023.05.23
11:15:45 +02'00'

**Ing. Josef
Šalda** Digitálně podepsal
Ing. Josef Šalda
Datum: 2023.05.23
14:43:56 +02'00'

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

Ing. Josef Šalda

ředitel společnosti, Ppa

MADOS MT s.r.o., zmocněn

k podpisu za Společnost Čistá III/360 21 – I. etapa

**Petr
Veselý** Digitálně podepsal
Petr Veselý
Datum: 2023.05.23
15:15:33 +02'00'



Petr Veselý, jednatel společnosti
KAVE Bau s.r.o.
druhý společník

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/360 21 Čistá I. etapa - SMLO-217/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 181 - Dočasné dopravní opatření
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	SO 181 - Dočasné dopravní opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 181 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list pro Změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	8 / 6	
Nové položky	1 / 14	
Oznámení Zhotovitele ze dne 02.02.2023	1 / 15	
Požadavek Pověřené osoby Objednatele k předložení návrhu Variace ze dne 22.02.2023	2 / 16	
Návrh Variace ze dne 29.03.2023	2 / 18	
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace ze dne 25.04.2023	2 / 20	
Stanovisko obce Čistá k harmonogramu stavby ze dne 24.01.2023	1 / 22	
Stanovisko Policie ČR k přechodné úpravě provozu ze dne 01.02.2023	2 / 23	
Harmonogram prací (původní)	1 / 25	
Harmonogram prací (aktualizovaný)	1 / 26	
Vyjádření AD ke Změně ze dne 19.05.2023	1 / 27	
Vyjádření TDS ke Změně ze dne 17.05.2023	1 / 28	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno Ing. Ji [REDACTED]	datum	podpis 	<small>Digitálně podepsal Ing. Ji [REDACTED] Číslo cert. 20230523 11:00:24 +02'00'</small>
Zhotovitel	jméno Ing. [REDACTED]	datum	podpis Ing. Josef Šalda 	<small>Digitálně podepsal Ing. Josef Šalda Číslo cert. 20230523 11:00:24 +02'00'</small>
			Šalda Číslo parc:	

HARMONOGRAM STAVBY																
Stavba : Silnice II/360 21 , Čistá - usek s chodníkem																
Investor :																
Objedr SUS Pk																
Stavební povolení :																
Stavbyvedoucí :																
Číslo smlouvy, objednávky :																
rok 2023																
Inženýrská činnost, stavební práce																
		březen			duben			květen			červen					
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden
kanalizace 1,809 - 2,433		20.03.	Úsek A													
SO 301 Dočasné dopravní opatření		uplná uzavírka pro stavbu														
frézování+ přípravné práce																
stoka A-1																
výustní objekt																
UV + přípojky																
dokončovací práce																
Silnice st. 1,809 - 2,433		Úsek A														
SO 001 Dočasné dopravní opatření		uplná uzavírka pro stavbu														
frézování																
výšová úprava obrub 31 bm																
betonové sin obruby 245 bm																
žuvá dvouina 47 bm																
pročištění příopu 45 bm																
propust 2,333 + šimá čea																
propust 2,256, žb. čeo, šachta																
sanace krajů+drenáže 50+763 bm																
recyklace																
asfaltové vrstvy vozovky																
zálivky, VDZ + SDZ																
dokončovací práce																
Silnice st. 3,358 - 3,883		úsek C														
SO 001 Dočasné dopravní opatření		uplná uzavírka pro stavbu														
frézování		prac místo pro 50 bm														
sanace krajů+drenáže 30 bm																
UV + přípojky 7 Ks																
výšová úprava obrub 39 bm																
betonové sin obruby 136 bm																
žuvový žab+záiv bus 46bm+73m2																
nové propusty 2 Ks 33 bm																
šachty nové 2 Ks																
recyklace																
asfaltové vrstvy vozovky																
zálivky, VDZ + SDZ																
dokončovací práce																