

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. SOD/27/2022

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

stavba:

„Žďár nad Sázavou – odkanalizování místní části Radonín“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) (dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	VHS Bohemia,a.s.
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná
zastoupený:	Liborem Havlíkem, členem představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
ve věcech smluvních:	Libor Havlík
ve věcech technických:	Ing František Pravec
IČ:	47910305
DIČ:	CZ47910305
Peněžní ústav:	FIO BANKA a.s.
Číslo účtu:	2801346369/2010
Zapsaný v	OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937
(dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Z důvodu neočekávaných komplikací při provádění stavby se obě smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2, na změnu termínu dokončení stavby. Důvodem je neumožnění provádění prací na pokládce potrubí pro připojení nově budované kanalizace na kanalizační síť v areálu firmy ŽĐAS mimo termín 10.7.-23.7.2023. Jelikož trasa vede přístupovou komunikací pro nákladní dopravu firmy, požaduje firma ŽĐAS provedení prací v termínu letní celozávodní dovolené v uvedeném termínu.

2.1. Termín dokončení stavby – včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla:

2.1.2. - původní termín dokončení díla: do 12 měsíců od předání staveniště (tj. do 21.7. 2023) se nahrazuje novým termínem dokončení: **do 31. 8. 2023**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/27/2022 ze dne 29.6. 2022 a jejích dodatek č. 1 ze dne 4.11. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/27/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 2.5.2023

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 5.5.2023

zhotovitel

Libor Havlík
člen představenstva

objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko