

Návrh harmonogramu stavebních prací																			
Datum / týden	Datum	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	Datum	Datum	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	datum
Zahájení stavebních prací	16.6.2023											25.8.2023	30.8.2023						29.9.2023
Borací a demontážní práce																			
Broušení schodů																			
Osazení překladů																			
Omítky				3.NP		2.NP		1.NP											
Úprava podlah samonivelace						3.np		2.np		1.np									
Sádrokartony																			
Keramické obklady a dlažby																			
Úprava rozvodů ZTI, UT, NN a slaboproud																			
Pokládka podlahových krytin																			
Výmalba, nátěry zábradlí zárubní																			
Dokončovací práce a kompletační činnost																			
Truhlářské práce											3.NP								
Dílčí předání stavby-stavební části zahájení předání stavby - ukončení předání stavby																			
Dokončení stavby																			
Možnost provádění prací bez omezení provozovatele												Práce prováděny mimo školní hodiny od 7-13 hod., sobota, neděle, svátky bez omezení							