

DODATEK Č. 5

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 1 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0279/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Hejtman

sídlo: xxx
IČO: 102 91 121
DIČ: CZ 580 520 1732
bankovní spojení: KB a. s. pobočka Dačice, č. ú: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 21.6.2021, číslo smlouvy objednatele 0279/1S/2021, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

„Vodovodní přívaděč a vodovod v Prostředním Vydří“,

kteřá byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hejtmanem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna ceny díla na základě provedených víceprací při zpracování dokumentace ve stupni DUR + DSP. Cena díla se zvyšuje z důvodu nutné úpravy PD, jejíž potřeba vyvstala po odevzdání PD ve stupni DUR + DSP, a to na základě požadavku objednatele, který nezískal souhlas se stavbou od vlastníka pozemku parc. č. 433 v k. ú. Prostřední Vydří, který měl být dotčen navrženou stavbou. Na základě výše uvedeného musela být dodatečně upravena trasa navrženého přívaděče vodovodu a s tím upraveny a vytisknuty související výkresy.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

1. Článek II – cena díla, odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst.1 nově zní:

„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **588 700,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“)**. K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek II – cena díla, odst. 2 smlouvy se mění tak, že odst.2 nově zní:

„2. Členění ceny Díla podle jednotlivých stavebních objektů a stupňů Dokumentace:

DUR + DSP

SO přívaděč vodovodu 185 000 Kč bez DPH

SO rozvodná síť vodovodu 158 000 Kč bez DPH

Vícepráce ve stupni DUR + DSP 14 700 Kč bez DPH

DPS + ZDS

SO přívaděč vodovodu 116 000 Kč bez DPH

SO rozvodná síť vodovodu 115 000 Kč bez DPH“

3. Článek III – platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst.1 nově zní:

„1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení ucelených částí (stupňů) Díla vymezených v Článku I odst. 1. následovně:

343 000 Kč bez DPH Po předání řádně provedené DUR + DSP objednateli

231 000 Kč bez DPH Po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli.

14 700 Kč bez DPH Po provedení víceprací ve stupni DUR + DSP“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.
- Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Pro případ, že tento dodatek č. 5 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 5 podepisují.
- Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Dačice na její 16.

schůzi konané dne **25. 5. 2023** pod č. usnesení **363/16/RM/2023** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Hejtman