

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

stavby „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23. 5. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2689/2020/FLO**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423510008/ 3273214901

Číslo jednací: **9392/2023-SŽ-SSZ-PRÁV**

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 71057

zastoupená Ing. Ondřejem Čechem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Heršpická 13, 619 00, Brno

číslo smlouvy: **S – 077 - 2020**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.7.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice“ ve znění jejich dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 27.7.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	14 295 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (90.000,- Kč)	14 385 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (3.130.500,- Kč)	17 515 500,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je aktualizace schválené dokumentace dle aktuálně platných vzorových listů SŽ na pokyn Objednatele. Důvodem je zdlouhavé řízení na straně DOSS a pozdější získání ÚR. V mezidobí došlo ke změně vzorových listů u nástupišť. Z tohoto důvodu je nutné stávající plnění zaktualizovat.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **506.250,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám a doplněním termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 s vypuštěním předmětu plnění „Předložení čistopisu AZP ke schválení v CK MD“ se posouvá do 5 dnů podpisu tohoto Dodatku, nově vzniká 6a dílčí etapa prací za účelem odevzdání zaktualizované dokumentace k připomínkám s termínem do 5 dnů od podpisu tohoto Dodatku, dílčí etapa prací č. 6b se zřizuje za účelem odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami s termínem 31.9.2023, dílčí etapa prací č. 7 se zřizuje za účelem odevzdání stavebního povolení a společného povolení s nabytou právní mocí s termínem 30.12.2023. Posouvá se termín výkonu autorského dozoru a termín dokončení díla z důvodu nepřidělení výluk na rok 2024 se mění na 12/2025.
- 4. Úprava seznamu oprávněných osob a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta **§ 222 odst. 4 ZZVZ**

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká aktualizace dokumentace (souhrnné části, přístřešky, nástupiště a související objekty), nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 506.250,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **3,54** % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je do podle Smlouvy včetně dodatků 21,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Hodnota změny dle Dodatku je 3,54% a součet hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ je 4,2 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3,5 a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o aktualizaci schválené dokumentace dle aktuálních vzorových listů.

2. Doplnuje se text na konci odstavce 3.1 Smlouvy v tomto znění:

V souladu s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě se Zhotovitel zavazuje zpracovat Aktualizaci Dokumentace DUSP a PDPS (souhrnných částí, SO přístřešků, nástupišť a souvisejících návazností, zejména železničního spodku, silnoproudých rozvodů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) k předmětu Díla sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice.

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny tak, že se navyšuje o 506.250,- Kč bez DPH, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.

2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou dokumentaci DUSP a PDPS k předmětu Díla sanace železničního spodku, dokumentaci DÚR, DSP

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

a PDPS k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu P2418, AZP k předmětu Díla sanace železničního spodku a řádně provedený výkon autorského dozoru k předmětu Díla sanace železničního spodku i k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu P2418 zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou a ve znění Dodatků č. 1, č.2 a č. 3 celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

18 021 750,- Kč

slovy: **osmnáct milionů dvacet jedna tisíc sedm set padesát korun českých korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se** termíny plnění tak, že u dílčí etapy prací č. 5 se vypouští předmět plnění „Předložení čistopisu AZP ke schválení v CK MD“ a k termínu 5.DE pro předání ÚR v právní moci dojde 5 dní po podpisu D3, nově vzniká 6a dílčí etapa prací za účelem odevzdání zaktualizované dokumentace k připomínkám s termínem 5 dní po podpisu D3, dílčí etapa prací č. 6b se zřizuje za účelem odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami s termínem 30.9.2023, dílčí etapa prací č. 7 se zřizuje za účelem odevzdání stavebního povolení a společného povolení s nabytou právní mocí s termínem 31.12.2023. Posouvá se termín výkonu autorského dozoru a termín dokončení díla se mění na 12/2025. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava oprávněných osob je dohodnuta takto:

- 1. Mění se** následující oprávněné osoby:

Za objednatele - Ve věcech smluvních a obchodních

Za Zhotovitele - Ve věcech technických, Zástupce vedoucího týmu, Specialista na železniční svršek a spodek, Zástupce specialisty na železniční svršek a spodek, Zástupce specialisty na mostní a inženýrské konstrukce, Zástupce specialisty na trakční vedení, Zástupce specialisty na inženýrskou činnost

2. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- e) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 3)
Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky „VTP/DSP+PDPS/13/20“ a „VTP/ZP+DUR/12/20“
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 3. 2020
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 3)
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 3)
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 3)
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
Příloha č. 9 **Související dokumenty**
Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**
- příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
- příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**
- příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): **Oprávněné osoby**

Za objednatele:

V Praze


25.05.2023 15:45
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně



.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.