

## **Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

### **Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne  
26.02.2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční  
účetárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz),  
nebo

- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3915/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „**Objednatel**“)

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B  
1809 [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **60/20 - OZ/SOD**

(dále jen „Zhotovitel“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“ ve znění jejího dodatku č. 5, s účinností Smlouvy ke dni 29. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6, jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla, úpravě lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací, a to pouze u stavebních objektů SO 106 a SO 107 o čtyři a půl měsíce.

Důvodem pro shora uvedené úpravy jednotlivých lhůt je nemožnost dokončit, zprovoznit, zdokladovat a předat Dílo Zhotovitelem a převzít Dílo Objednatelem. Nepředání a nepřevzetí Díla neleží na straně Zhotovitele ani Objednatele. Situace je způsobena společností ČEZ a.s., a to nedodáním, resp. neosazením potřebných komponentů (nových elektroměrů), nezbytných pro řádné dokončení Díla, tj. připojení příslušných stavebních objektů k elektrické energii a následné vyzkoušení, zdokladování a prokázání způsobilosti Díla dle platného harmonogramu.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly v souladu s článkem 3.7.5.4 přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, na prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla do 15. 11. 2023 a prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací u stavebních objektů SO 106 a SO 107 do 15. 10. 2023, přičemž u zbylých stavebních objektů se lhůta pro dokončení stavebních prací nemění, tedy je stanovena do 31. 5. 2023, a na úpravě lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, aby byly předány k datu uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. nejpozději do 15. 11. 2023.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 6, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle dodatku č. 5 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 6 je dodatkem pouze termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 6 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává, vyjma těch nákladů, které jsou nebo budou smluvními stranami řešeny ve změnovém řízení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.8, článek 5, odst. 5.15 a příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, ve znění dodatku č. 5.

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Prodlužuje se celková lhůta pro provedení Díla, a to do **15. 11. 2023**. Dále se prodlužuje lhůta pro dokončení stavebních prací u stavebních objektů SO 106 a SO 107 do **15. 10. 2023**, přičemž pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že u zbylých stavebních objektů se lhůta pro dokončení stavebních prací nemění, tedy je stanovena do 31. 5. 2023, a upravují se lhůty na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, aby byly předány k datu uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. nejpozději do **15. 11.2023**.

## 2. ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění odstavce 3.8, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- „3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou Smlouvou a tímto dodatkem č. 6 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla **je stanovena do 15. 11. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, bude provedeno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena **do 31. 5. 2023, vyjma stavebních objektů SO 106 a SO 107**, u nichž je předmětná lhůta pro dokončení stavebních prací stanovena nejpozději **do 15. 10. 2023**. (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději k uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. **do 15. 11. 2023.**

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí."

### 3. **ČL. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

*- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### **5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky - OP/P+R/23/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění dodatku č. 3*

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

### 4. **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo - Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 - OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 6 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

**Za Objednatele:**

V Praze


 26.05.2023 13:32  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.22  
11:59:52 +02'00'

**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal  
Datum: 2023.05.22  
10:50:44 +02'00'

**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Harmonogram postupu prací** (*současně příloha č. 5 Smlouvy*)

S  
t  
a  
v  
b  
a

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R

Časový harmonogram postupu prací

č. PS, SO	Název PS, SO	rok 2020			rok 2021						rok 2022						rok 2023											
		říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
	<b>REALIZACE CELÉ STAVBY:</b> <b>29.10.2020 - 15.11.2023</b>																											
	zpracování DSP	█																										
	schválení DSP					█																						
	zpracování PDPS						█																					
	schválení PDPS									█																		
	vdání stavebního povolení														█													
	autorský dozor																											
SO 101	Přípojka nn zro BTS 153 Bdeněves																											
SO 102	Přípojka nn zro BTS 157 Svítná																											
SO 103	Přípojka nn zro BTS 159 Vrbsce u Štřeba																											
SO 104	Přípojka nn zro BTS 162 Řebří																											
SO 105	Přípojka nn zro BTS 509 Podmokv																											
SO 106	Přípojka nn zro BTS 511 Kozohlodv																											
SO 107	Přípojka nn zro BTS 532 zast. Přibyslav																											
SO 108	Přípojka nn zro BTS 535 Nůtkov																											
SO 109	Přípojka nn zro BTS 544 Radenice																											
SO 110	Přípojka nn zro BTS 546 Svínv																											
SO 111	Přípojka nn zro BTS 551 Kutínv																											
SO 112	Přípojka nn zro BTS 555 Tišnov																											
SO 211	Přeložka energetického zařízení v k.ú. Lubně																											
	zhotovení zaskoku napájení včetně dohledu																											
	posouzení a 050/056 stavky, vypracování o bezpečnosti, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby																											

celkové náklady v Kč bez DPH

ZL zaskok napájení vč. dohledu