

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené: –

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným:

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupen:

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupen:
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 2/2023 ke Smlouvě ze dne 5.1.2022,
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140
(dále jen „Dodatek č. 2“)**

pro veřejnou zakázku: „**D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP**“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 5.1.2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004841, č. smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ (dále jen „Zakázka“). Následně dne 29.9.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterého předmětem byla úprava dílčího termínu plnění pro Koncept DUSP v návaznosti na vzniklé okolnosti.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **navýšení počtu hodin TP u stávající položky „Případné zpracování výstupů Komplexní studie odvodnění“ a doplnění nové položky „Vypracování dílčí technické studie připojení ČSPH na D52“.**

V zadávací dokumentaci na předmětnou akci byl počet hodin na položku TP „Případné zpracování výstupů Komplexní studie odvodnění staveb D52“ Objednatelem stanoven na 200 hodin. Jednalo se o přibližnou hodnotu, neboť studie nebyla v té době ještě zpracována. Ve studii byl následně nastíněn koncept terciálního čištění, který byl v té době předmětem výzkumného projektu TAČRu. Zvýšená pracnost je způsobena neobvyklými požadavky na terciální čištění odp. vod (dodnes neexistuje na návrh zemních filtrů žádný závazný materiál), jehož návrh Zhotovitel zadal externě u České zemědělské univerzity v Praze (za cenu 275 000,- Kč bez DPH, což odpovídá 290 hodinám, tedy navýšení položky TP o 90 hodin.).

Pravostranná ČSPH Chemis byla v předchozím stupni DÚR určena k demolici, ale na základě požadavku majitele a po prověření technických možností je nyní v DUSP řešena napojením na souběžnou komunikaci druhé třídy. V souvislosti s problematikou přípravou odpočívky Smolín bylo navrženo případné alternativní řešení, a to vybudovat novou odpočívku s využitím předmětné ČSPH. Odpočívka by měla být připojena na D52, proto je potřeba tyto možnosti předem prověřit.

- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 2.1 Celková cena za poskytování služeb podle článku II. odst.1 Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>20 395 000,00</i>	<i>4 282 950,00</i>	<i>24 677 950,00</i>

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>20 512 800,00</i>	<i>4 307 688,00</i>	<i>24 820 488,00</i>

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

- 2.2 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 3 – Oceněného soupisu služeb, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nahrazuje původní znění přílohy, která tvoří součást Smlouvy.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.
- 3.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).
- 3.3 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří: Oceněný rozpis prací

V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22
15:44:28 +02'00'

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

Tabulka č. 1

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
DUSP			
IČ			
TP			
Cena celkem bez DPH	20 512 800	x	x
DPH (21%)	x	4 307 688	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	24 820 488

Navýšení

Tabulka č. 4 - Oceněný rozpis služeb

Technická pomoc

D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP

	Počet hod. dle smlouvy	Navýšení počtu hod. dle dodatku č. 2	Počet hodin celkem	Kč/hod	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH					
Dílní činnosti při výkonu TP					
činnost	TP hodin	TP hodin	TP hodin		
Případné zapracování výstupů Doplnkového GTP					
Případné zapracování výstupů Stanoviska EIA					
Případné zapracování výstupů Komplexní studie odvodnění staveb D52					
Vypracování dílní technické studie připojení ČSPH na D52					
celkem hodin					
Kč/hod					
Cena bez DPH					
Cena celkem bez DPH vč. dodatku					

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22
15:44:44 +02'00'

V Brně dne

Digitálně podepsal:
Datum: 23.05.2023 11:43:37 +02:00