

**DODATEK Č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno,**  
**Charbulova, p.o.“**

*(dále jen „dodatek č. 3)*

**Název:** Jihomoravský kraj  
**Zastoupený:** Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem  
**Sídlo:** Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82  
**IČO:** 70888337  
**DIČ:** CZ70888337

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Název:** Metrostav DIZ s.r.o.  
**Zastoupený:** Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
**Sídlo:** Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00 Praha 8  
**IČO:** 250 21 915  
**DIČ:** CZ25021915  
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93177 vedená u Městského soudu v Praze  
**č. smlouvy:** DZ 22015409/BRN  
*(dále jen „zhotovitel“)*

*(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)*

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.10.2022 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího ve vybudování nové kapacity pro vzdělávání studentů v souvislosti s dislokací školy do areálu Charbulova 106, Brno, kdy realizací přístavby budou rozšířeny stávající budovy o nové prostory učeben, odborných učeben, a odborných pracovišť spojených s prodejem a službami a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Dne 16.12.2022 uzavřely smluvní strany mezi sebou dále dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož účelem byla úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z důvodu optimalizace rozsahu pilotáže.

3. Dne 8.2.2023 uzavřely smluvní strany mezi sebou dále dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož účelem byla úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb, kdy důvodem dodatečných prací byla skutečnost, že při provádění prací byla zasažena hladina spodní vody v místě staveniště na úrovni vyšší, než byla úroveň hladiny spodní vody v době provádění hydrologického průzkumu v rámci zpracování dokumentace stavby. Účelem dodatku č. 2 bylo dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť práce na stavbě bylo nutné zastavit, zpracovat dokumentaci dočasného snížení hladiny spodní vody, úpravy základové spáry a úpravy podzemní části stavby, která bude trvale vystavena účinkům tlakové vody.
4. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů listu č. D3.01 a D3.02 Důvodem dodatečných prací a méněprací specifikovaných změnovými listy je skutečnost, že v průběhu provádění prací na spodní stavbě objektu, i přes provedená opatření specifikovaná změnovými listy dodatku č. 2, nebylo dosaženo požadované únosnosti základové spáry. Bylo tedy nutné přistoupit k prohloubení stavební jámy a k navýšení mocnosti hutněného polštáře. Tato záležitost je řešena změnovým listem D3.01. Změnový list D3.02 řeší skutečný rozsah polykarbonátové clony, tvořící obvodový plášť v úrovni střešní terasy. Při zpracování výrobní dokumentace zhotovitelem stavby byl zjištěn rozdíl mezi soupisem prací a dokumentací pro provádění stavby. Změnový list tento rozdíl narovná.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to dle změnových listů č. D3.01 a D3.02 (změna předmětu díla), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako přílohy č. 1 a 2), a s tím související změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy následovně:

#### **Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:**

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 135.116.131,33 bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 136.813.443,45 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:


Příloha č. 1 - Změnový list č. D3.01,  
Příloha č. 2 - Změnový list č. D3.02.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 19.4.2023 na 97. schůzi usnesením č. 6576/23/R97.


V Brně dne 26.05.2023



---


objednatel  
zastoupený  
Mgr. Janem Grolichem  
hejtmanem

V Praze dne 26.05.2023



---

zhotovitel  
zastoupený  
Ing. Karlem Volfem  
předsedou sboru jednatelů



---

zhotovitel  
zastoupený  
Ing. Tomášem Erhardem  
jednatelem