

Změnový list pro změny dle odst. 6 § 222 ZZZV

Název a evidenční číslo stavby: Na Florenci, rekonstrukce kom., P 1, č. akce 1000172	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 103	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Chodníky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.03.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření správce stavby (d) Vyjádření autorského dozoru (e) ----- (f) Dodatečné přílohy	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provizorní povrchy a nutné práce v km 0,015-0,090

Změna spočívá v provedení provizorních povrchů z důvodu zřízení údržby a umožnění průchodu pěších v jednotlivých etapách výstavby ve staničení v km 0,015-0,090 v částech, které nebyly možné uvést do definitivních povrchů z důvodu provádění koordinovaných staveb v rozsahu 387m2. Dále provedení provizorních povrchů ve vozovce podél nově pokládané silniční obruby v délce 64bm. Dále provedení obruby ke koordinované stavbě v jihovýchodním rohu náměstí v délce 42bm. Dále provedení provizorního povrchu u budovy SŽDC ze ŠDO/32 v rozsahu 22m2 Dále provedení dojezu řezano štipané dlažby k diagonálním a nepravidelným prvkům (pražce, záhony) v rámci náměstí ve staničení 0,015 - 0,090

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenaroukáje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 182 347,58	1 182 347,58

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV	jméno		datum	podpis	
--	-------	--	-------	--------	--

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
-------------------------------------	-------	--	-------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZZV, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu se smlouvou ZBV nevypovídá nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.


Objednatel (člen představenstva)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis Ing. Josef Richtř	
----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------------------------	--

Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
------------	-------	--	-------	--------	--

Číslo paré: 1,2

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Změna		Popis		Množství		Cena		Celkem	
Číslo		Název		Jednotka		Jednotková		Celková	



Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Věc: Pokyn Správce stavby k variaci č. 7
Vaše značka: TC/BF/2156/33/22/Pr
Název díla: Na Florenci, rek. Komunikace, P 1, č. akce 1000172
Č.smlouvy TSK: 3/22/5900/006
Č.sml.zhotovitele: SDI/2156-841/TC/21/22/02
Související
korespondence: 1. Oznámení Zhotovitele o nezbytnosti realizace provizorních povrchů
a nutné práce v km 0,015-0,090 a předložení Návrhu Variace dle
Pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP
2. Příloha č. 11 - Vyjádření Správce stavby (TDS) ke změně/variaci č. 7
3. Příloha č. 12 - Vyjádření AD ke změně/variaci č. 7

Pokyn Správce stavby

Tímto reagujeme na vaše Oznámení ze dne 21.12.2022 „Oznámení Zhotovitele o nezbytnosti realizace provizorních povrchů a nutné práce v km 0,015-0,090 a předložení Návrhu Variace dle Pod-čl. 13.1 a 13.3 OP/ZP“ (dále jen „Oznámení“).

Zhotovitel informoval Správce stavby, že v rámci provádění stavebních prací na stavbě „Na Florenci, rek. komunikace, P 1, č. akce 1000172“ dochází z důvodu koordinace na staveništi s ostatními stavbami jiných investorů ke změně postupu výstavby oproti zadávací dokumentaci. Tyto změny vyvolávají nutná opatření a další stavební práce, které nebyly předmětem Díla, nicméně jsou nezbytné pro jeho realizaci a dokončení.

a) Popis, důvod navrhované změny a návrh řešení:

Změna č. 7: Realizace provizorních povrchů a nutné práce v km 0,015-0,090

Změna spočívá v provedení provizorních povrchů z důvodu zimní údržby a umožnění průchodu pěších v jednotlivých etapách výstavby ve staničení v km 0,015-0,090 v částech, které nebyly možné uvést do definitivních povrchů z důvodu provádění koordinovaných staveb v rozsahu 387 m².

Dále provedení provizorních povrchů ve vozovce podél nově pokládané silniční obruby v délce 64 bm.

Dále provedení obruby ke koordinované stavbě v jihovýchodním rohu náměstí v délce 42 bm.

Dále provedení provizorního povrchu u budovy SŽDC ze ŠD 0/32 v rozsahu 25 m².

b) Časový dopad

Časový dopad této změny je řešen v souvislosti s claimem Zhotovitele č.1.

c) Ocenění Variace:

Předpokládané ocenění změny je v souladu s Pod-čl 12.3 OP/ZP.

Předpokládaná cena pro provedení návrhu Variace je:

Kladné změny	+	1.182.347,58 Kč
Záporné změny	-	0,00 Kč
Saldo	+	1.182.347,58 Kč


Návrh zhotovitele byl zkontrolován správcem stavby a po připomínkách opravil Zhotovitel rozsah provizorního povrchu u budovy SŽDC ze ŠD uváděný v dokladech k variaci na výměru 22 m². Návrh zhotovitele byl kladně posouzen jak autorským dozorem stavby, tak Správcem stavby (viz přílohy). Na základě těchto kladných posouzení a z důvodu zachování plynulého postupu výstavby vydává Správce stavby Zhotoviteli pokyn dle Pod-čl. 3.3 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-čl. 13.1 a 13.3 a čl.4.5 Přílohy 1 Smlouvy o poskytnutí služeb (Správce stavby) k provedení navržené Variace.

V Praze dne 10.1.2023

S pozdravem



Správce stavby



ELANS s.r.o.
KŘEHOVA 438/7, 162 00 PRAHA 6


Podpis

Schválení Objednatelům ve smyslu odst.4.5.2 Přílohy 1 Smlouvy o poskytnutí služeb:


Schvaluji výše uvedený Pokyn Správce stavby k Variaci č.7:



Zástupce Objednatele




Podpis



Zástupce Objednatele




Podpis



Potvrzuji převzetí Pokynu:



Zástupce Zhotovitele



Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.7 z 21.12.2022**

Stavba: *Na Florenci, rek. komunikace, P 1, č. akce 1000172*

Číslo jednací: 2023/AD/000/1/1

Datum: 5.1.2023

Vyřizuje: *Ing. Veronika Kolářová*

SO: 001, 101

Popis změny: Realizace provizorních povrchů a nutné práce v km 0,015-0,090

Změna spočívá v provedení provizorních povrchů z důvodu zimní údržby a umožnění průchodu pěších v jednotlivých etapách výstavby ve staničení v km 0,015-0,090 v částech, které nebyly možné uvést do definitivních povrchů z důvodu provádění koordinovaných staveb v rozsahu 387 m².

Dále provedení provizorních povrchů ve vozovce podél nově pokládané silniční obruby v délce 64 bm.

Dále provedení obruby ke koordinované stavbě v jihovýchodním rohu náměstí v délce 42 bm. Dále provedení provizorního povrchu u budovy SŽDC ze ŠD 0/32 v rozsahu 25 m².

AD s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením změny.

Podpis:

A large black rectangular redaction box covering the signature area.

