

Č.j.: SPH 958/2023
ZČ; 100.089.00.000.0. 100.090.00.000.0.
100.092.00.000.0. 100.096.00.000.0.
NS SMVS: 101 V01 100-0005. 101 V01 100-0006.
101 V01 100-0008.
ID RS smlouvy: 6757731
ID RS dodatku:

DODATEK č. 2

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SPH 2152/2018 ze dne 12.11.2018,
ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 162/2022 ze dne 27.5.2022**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupena: ...
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 3239
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely v souladu s ujednáním čl. IX, odst. 7 Smlouvy o dílo č.j. SPH 2152/2018 ze dne 12.11.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 162/2022 ze dne 27.5.2022 (dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele z důvodu změny projektové kalkulace realizačních nákladů jednotlivých dílčích akcí uvedených v předmětu plnění Smlouvy zapříčiněné průběžným zvyšováním cenové úrovně stavebních a montážních prací i všech v projektu navrhovaných zařízení, a to zejména vlivem růstu inflace v nepřiměřeně dlouhém schvalovacím procesu v části studie stavby. Celkovou realizační cenu i cenu jednotlivých dílčích akcí, které byly smluvně ujednány na základě odhadu ve schválené „Studii stavby“ (spis č.j. SPH 1152/2021)

v cenách z roku 2020-21 není možné použít pro realizaci v roce 2023 při zachování požadovaného rozsahu technické specifikace předmětu plnění. Celková délka průběhu plnění předmětu plnění dle Smlouvy byla ovlivněna zejména dlouhou přípravou a schvalovacím řízením studie stavby.

I. Předmět dodatku

1. V Článku **I, Předmět plnění**, Smlouvy, v odst. 1. – se mění text v poslední odrážce před odst. 1.1 takto:

„Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace (všech dílčích částí) v předpokládaném finančním rozsahu 117.300.000,- Kč bez DPH, který je maximální a nejvýše přípustný. Objednatel také uvádí maximální předpokládané finanční objemy dílčích akcí – dílčí akce a – maximální částka realizované projektové dokumentace – 48.580.000,- Kč bez DPH, dílčí akce b – maximální částka realizované projektové dokumentace – 26.240.000,- Kč bez DPH, dílčí akce c – maximální částka realizované projektové dokumentace – 34.760.000,- Kč bez DPH, dílčí akce d – maximální částka realizované projektové dokumentace – 7.720.000,- Kč bez DPH.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání, nedotčená dodatkem č. 2 a daná Smlouvou o dílo č.j. SPH 2152/2018 ze dne 12.11.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 162/2022 ze dne 27.5.2022, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Dodatek č. 2 uveřejní objednatel v registru smluv bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2152/2018 ze dne 12.11.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 162/2022 ze dne 27.5.2022.

V Brně dne

V Praze dne

.....

.....

INTAR a.s.
za zhotovitele

Správa Pražského hradu
za objednatele