

# DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě

číslo Objednatele: S-3616/DOP/2022

číslo Zhotovitele: 3325/08

## „II/114, III/1148 Hořovice, průtah“ - PD“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Dodatek č. 1**“

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu 

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku

a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**

zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 

IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ: 45272387, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

(společník)

**Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, 2994

(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **čl. III. Doba a místo plnění:**
- I.2 Vybraná část odstavce 1a) čl. III se mění z důvodu koordinace se stavebními objekty města Hořovice (rekonstrukce opěrné zdi a tím vyvolané přeložky inženýrských sítí). V průběhu projekčních prací bylo shledáno, že stávající opěrná zeď v majetku města Hořovice je v havarijním stavu. Její pozdější oprava by znamenala zásah do zrekonstruované silnice v majetku STČ Kraje. Zároveň rekonstrukce zdi vyvolala řadu přeložek inženýrských sítí, které bylo nutné řešit. Dále bylo třeba provést kamerové průzkumy kanalizace, protože bylo zjištěno, že informace o průběhu IS pravděpodobně neodpovídají skutečnosti. Kamerové průzkumy to potvrdily.

Vybraná část odstavce 1a) čl. III se mění takto:

### ***Původní znění:***

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP

### ***Nové znění:***

Podání žádosti o vydání sloučeného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 31.8.2023

## II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo S-3616/DOP/2022 (číslo objednatele) a 3325/08 (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- II.3 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- II.4 Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-2674/DOP/2022 byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 017-18/2023/RK ze dne 4.5. 2023.
- II.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

**Libor Lesák**

Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2023.05.25



.....  
Libor Lesák  
radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek

V Praze dne

PODEPSÁN

za zhotovitele:  
**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

**Ing. Karel  
Nejedlý**

Digitálně podepsal  
Ing. Karel Nejedlý  
Datum: 2023.05.09



.....  
Ing. Karel Nejedlý  
jednatel