

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO




uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „dodatek č. 3“)

Č.j. objednatele : 62-2-8419/2022






Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 
Fax: 950 630 207
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

Prost Hodonín s.r.o.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. C14696
sídlo: Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
IČO: 60701366
DIČ: CZ60701366
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat. schránka: w2fveam
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8419/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky stavbou dotčených pozemků a vzhledem ke skutečnosti, že není majetkoprávně dořešena s vlastníky přeložkou plynovodu dotčených pozemků, dále s ohledem na změnu rozsahu řešeného území a dále s ohledem na skutečnost nedodání stanovisek dotčených orgánů, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí následovně:

„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

- a) **Projektová dokumentace pro územní řízení - max 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- b) **Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí - max 31. 8. 2023**
- c) **Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - max 12 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí**
- d) **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení - max 10 týdnů od odsouhlasení finální verze DSP.“**

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.

V Hodoníně dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

