

DOHODA

mezi

MANAG, a. s., se sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ 760 01, IČO 47906898 (dále jen zhotovitelem)
a

Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ 760 01, IČO 62182137 (dále jen objednatelem)

k uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích“ ze dne 24.11.2021

1. Zhotovitel dopisem ze dne 6.2.2023 požádal objednatele o změnu závazku z výše uvedené smlouvy v podobě zvýšení ceny díla o částku 5 308 056,06 bez DPH z důvodu razantního a bezprecedentního zvýšení cen dodávek stavebních materiálů, což představuje nárůst ceny díla o 5,6%.
2. Zhotovitel svoji žádost doložil tabulkovým přehledem vybraných druhů stavebních materiálů, u nichž bylo zvýšení cen nejmarkantnější. Tabulkový přehled má název „ZZSZK – nová výjezdová základna Otrokovice – Příloha č. 1 – Vyčíslení navýšení ceny díla“ a je přílohou této dohody.
3. Cenový nárůst vybraných druhů stavebních materiálů zhotovitel dokumentoval rozdílem mezi cenami uvedenými v cenové soustavě stavebních prací ÚRS za 2. pololetí 2022 (dále jen ÚRS II/2022) a cenami uvedenými v ÚRS za 2. pololetí 2021 (dále jen ÚRS II/2021) - tj. cenami v době, která bezprostředně předcházela podání nabídky zhotovitele do veřejné zakázky na dodávku stavby Otrokovice. Tato nabídka do veřejné zakázky byla zhotovitelem podána dne 8. 9. 2021.
4. Zhotovitel dopisem ze dne 6.2.2023 požadoval zvýšit u vybraných druhů stavebních materiálů jejich cenu tak, aby se jejich nabídková cena zvýšila o rozdíl mezi ÚRS II/2022 a ÚRS I/2022. Hodnota navýšení ceny díla by byla **5 308 056,06 bez DPH**.
5. Nad tímto cenovým návrhem zhotovitele proběhla opakovaná jednání za účasti pracovníka technického dozoru investora této stavby, problematika byla projednána také s Odborem investic Zlínského kraje.
6. Výsledné stanovisko objednatele k žádosti zhotovitele o zvýšení ceny díla je následující:
Předložený tabulkový přehled vybraných druhů stavebních materiálů je potřeba upravit takto:
 - u druhu materiálu č. 4 „Zámečnické prvky“ kódu položky 13010416 a 13010984, kde byla cena za jednotku v nabídce vyšší, než ÚRS II/2021, je uznatelným rozdílem pro dohodu rozdíl mezi cenou ÚRS II/2022 a nabídkovou cenou
 - u druhu materiálu č. 7 „Tepelná izolace“ kódu položky 28372305 a 28372312, kde byla cena za jednotku v nabídce vyšší, než ÚRS II/2021, je uznatelným rozdílem pro dohodu rozdíl mezi cenou ÚRS II/2022 a nabídkovou cenou
 - u druhu materiálu č. 8 „Konstrukce truhlářské“ je uznatelným rozdílem pro dohodu rozdíl mezi cenou od subdodavatele v době po zvýšení a cenou od subdodavatele v době podání nabídky

- u druhu materiálu č. 10 „Klempířské konstrukce“ kódu položky 734244308 byla cena v nabídce vyšší, než ÚRS II/2021, proto je uznatelným rozdílem pro dohodu rozdíl mezi cenou ÚRS II/2022 a nabídkovou cenou
- ze seznamu položek je potřeba vyloučit položku č. 9 „Fasáda“ v hodnotě 994 419,12 Kč, protože v cenové nabídce do veřejné zakázky byla tato fasáda zahrnuta v neúplné struktuře, chyběly zde některé komponenty, a proto nemohla být její cena použita pro zohlednění cenového nárůstu.

Výše uvedené úpravy předloženého tabulkového přehledu jsou v příloze s názvem „ZZSZK – nová výjezdová základna Otrokovice – Příloha č. 1 – Vyčíslení navýšení ceny díla PO ÚPRAVĚ“.

- Po výše uvedených úpravách je pro obě smluvní strany akceptovatelná hodnota zvýšení ceny díla o **4 158 480,40 Kč** bez DPH, tj. o 1 149 575,66 Kč méně, než požadovala společnost MANAG, a. s. ve svém dopisu ze 6.2.2023.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s východiskem, s postupem výpočtu i se závěry z něho vyplývajícími.
- Dohodnuté zvýšení ceny díla bude zhotovitel objednateli fakturovat. Datem uskutečnění zdanitelného plnění faktury bude datum uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2021, který bude uzavřen na základě této dohody. Přílohou faktury bude tabulkový přehled „ZZS ZK – nová výjezdová základna Otrokovice – Příloha č. 1 – Vyčíslení navýšení ceny díla PO ÚPRAVĚ“.

ve Zlíně, dne 10.5.2023



Zhotovitel:
MANAG, a. s.

Ing. Antonín Suchý, člen představenstva


Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

JUDr. Josef Valenta, ředitel


Oldřich Vajsner, provozní technik



Stanovisko technického dozoru investora:


JL 5 spol. s r. o.

SOUHLASÍME



Stanovisko odboru investic Zlínského kraje:

SOUHLASÍME



Stanovisko Mgr. Chmelaře, advokáta:

UZAVŘENÍ DOHODY č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UŽ ZÁKLADĚ JE TO DOHODA SE KTEROU POKRÝVÁ
ZA PODSTATNOU ZMĚNU ZÁVAZKŮ A BUDE TAK V SOUTVARU S § 222, ODST. 4 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.



Přílohy:

- dopis zhotovitele ze dne 6.2.2023
- „ZZSZK – nová výjezdová základna Otrokovice – Příloha č. 1 – Vyčíslení navýšení ceny díla“
- „ZZSZK – nová výjezdová základna Otrokovice – Příloha č. 1 – Vyčíslení navýšení ceny díla PO ÚPRAVĚ“

Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 Zlín

Ve Zlíně dne 6.2.2023

společnost MANAG, a.s.,
IČ: 479 06 898,
sídlem Zlín, Zarámí 92, PSČ: 760 01
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 984

(dále i jen jako „zhotovitel“ či „naše společnost“)

c/a

společnost Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
IČ: 621 82 137,
sídlem Zlín, Peroutkovo nábřeží 434, PSČ: 760 01
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 1278

(dále i jen jako „objednatel“)

SDĚLENÍ – žádost o jednání

Vážení,

obracíme se na Vás ve věci smlouvy o dílo na realizaci akce „*Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích*“ (uzavřená smlouva o dílo dále též jako „smlouva“ a její předmět dále též jako „dílo“). K uzavření předmětné smlouvy mezi naší společností, jakožto zhotovitelem na straně jedné, a Vámi, jakožto objednatel na straně druhé, došlo dne 24. 11. 2021.

Celková cena díla pak podle článku 5. odst. 5.2 smlouvy a dodatku č.1 a č.2, představuje částku ve výši 94 416 673,86 Kč (bez DPH), tedy ve výši 114 244 175,37 Kč (vč. DPH).

Jako na objednatele se na Vás obracíme proto, že v mezidobí ode dne uzavření smlouvy, a to do dnešního dne, nastaly zcela zásadní okolnosti, mající vliv nejen na naši povinnost plnit si řádně své povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy, ale zejména pak mají vliv na sjednanou cenu díla. Tou nejzásadnější z těchto skutečností jsou razantní změny na trhu ve stavebnictví vyvolané aktuálně probíhající válkou na Ukrajině a s tím souvisejícími událostmi.

Právě v důsledku událostí specifikovaných v předchozím bodu došlo (nejen ve stavebnictví) k razantnímu a bezprecedentnímu zvýšení cen dodávek stavebních materiálů, což znamená, že realizace zakázky dle smlouvy může být neudržitelná.

Naše společnost se přitom důvodně domnívá, že jsou naplněny zákonné podmínky pro obnovení jednání o smlouvě a změn podmínek v ní sjednaných, Zároveň však zdůrazňujeme, že si vážíme naší spolupráce a jsme připraveni s Vámi v dané věci jednat a diskutovat o možných řešeních tak, aby navýšení ceny díla bylo učiněno v pouze v tom nejnútnejším rozsahu.

Zároveň jsme si vědomi skutečnosti, že uzavření smlouvy bylo výsledkem předcházejícího zadávacího řízení. Máme však za to, že jednání, o které Vás žádáme, je plně v souladu s ustanoveními stanovenými ZZVZ, zejm. pak ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, resp. i současně s ustanovením § 222 odst. 6. ZZVZ, kdy limity v těchto zákonných ustanoveních jsme schopni naplnit.

Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tj. cena díla ze smlouvy byla ve výši 92.436.938,56 Kč bez DPH, nyní cena díla dle již uzavřených dodatků 1 a 2 činí částku ve výši 94 416 673,86 Kč bez DPH (dále též jako „dosavadní cena díla“).

Změna závazku v podobě zvýšení ceny za dílo nepředstavuje hodnotu vyšší jak patnáct (15), potažmo i deset (10) procent, původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a i dosavadní ceny díla. Konkrétně by se pak cena díla zvýšila o částku ve výši 5.308.056,06 Kč bez DPH v rozsahu podle přílohy, kterou přikládáme k této žádosti (dále též jako „navýšení ceny díla“), což představuje zvýšení o cca 5.6 % hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tj. dosavadní ceny díla.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem Vás tímto zdvořile žádáme o jednání o podmínkách uzavřené smlouvy zejm. co do rozsahu sjednané ceny díla, a to ideálně nejpozději do patnácti (15) dní ode dne doručení tohoto sdělení.

Vážíme si Vás jako našeho dobrého smluvního partnera, ceníme si naší vzájemné spolupráce a doufáme, že tato nešťastná doba a veškeré její dopady nebudou mít na pokračování této spolupráce žádný vliv.

Domníváme se však, že situace je skutečně natolik závažná, že si (napříč dobrým obchodním vztahům) tato zaslouhuje, a současně vyžaduje, bezodkladné a komplexní řešení (ať již v podobě osobní schůzky či telekonferenčního jednání).

V těchto záležitostech pak zdvořile žádáme, abyste kontaktovali Ing. Antonína Suchého, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese suchy@manag.cz, či na telefonním čísle +420 602 716 359.

Děkujeme Vám za Vaše pochopení, vstřícnost a spolupráci.

Za společnost MANAG a.s.

S pozdravem



Ing. Roman Kavečka
člen představenstva společnosti

Příloha: - vyčíslení navýšení ceny díla

ZZSZK - nová výjezdová základna Otokovice Příloha č.1 - Vyčíslení navýšení ceny díla

MANAG, a.s. dle SOD					Cs v době podání nabídky		Navýšení ceny materiálů dle ÚRS II/2022 vůči ÚRS I/2021			poznámka
Kód položky	Druh materiálu	MJ	Výměra	cena SOD jed.	cena celkem	ÚRS I/2021	ÚRS II/2022	Navýšení ceny	Celkem navýšení ÚRS	
					20 323 733,29				5 308 056,06 Kč	
1.	Komunikace a zpevnění plochy				1 764 002,00				953 100,00	
D+M	577144141 Asfaltový beton včetně obrubné ACO 11 (HBS)	m2	2 675,000	325,67	865 817,25	356,00	417,00	61,00	163 175,00	cena ÚRS22/2
D+M	565159111 Asfaltový beton včetně podkladní ACP 18	m2	2 675,000	335,77	898 184,75	427,00	498,00	71,00	189 925,00	cena ÚRS22/2
2.	Podlahové krytiny				551 784,01				87 680,75	
Mat.	28411012 PVC heterogenní vlnitý zátěžový podlahovina v rolích	m2	1 511,737	365,00	551 784,01	583,00	641,00	58,00	87 680,75	cena ÚRS22/2
3.	Obklady a dlažby				479 871,00				14 853,15	
Mat.	59761002 Keramický obklad 333/2000 mm (obklad veškerých vnitřních míst před 2. a 3. vjezdem)	m2	1 142,550	420,00	479 871,00	680,00	693,00	13,00	14 853,15	cena ÚRS22/2
4.	Zámečnické prvky				390 634,00				178 178,60	
Mat.	13010416 zábradlí, střešní, stěnové, zábradlí atd.	t	5,338	48 000,00	265 824,00	38 500,00	58 200,00	19 700,00	109 098,60	cena ÚRS22/2
Mat.	13010984 ocelové nosníky	t	2,600	48 000,00	124 800,00	40 800,00	66 600,00	25 800,00	67 080,00	cena ÚRS22/2
5.	Monolitické konstrukce				1 621 104,00				563 213,40	
Mat.	631982021 Vytvrdit maso z ocelových sítí z drátů typu KAR	t	31,335	48 000,00	1 504 080,00	49 900,00	66 100,00	16 200,00	507 627,00	cena ÚRS22/2
Mat.	278361821 Vytvrdit z betonového oceli 10 608	t	2,438	48 000,00	117 024,00	50 800,00	73 600,00	22 800,00	55 586,40	cena ÚRS22/2
6.	Asfaltové pásy				1 235 920,56				466 193,91	
Mat.	pás asfaltový netkaný modifikovaný SBS II 4,0mm a vrstvou ze skleněné tkaniny a spájkou PE Koll nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	3 144,759	91,00	286 173,07	157,00	230,00	73,00	229 567,41	cena ÚRS22/2
Mat.	pás asfaltový netkaný modifikovaný SBS II 3,0mm a vrstvou ze skleněné tkaniny se spájkou Koll nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo bez ní na horním povrchu	m2	3 241,459	105,00	340 353,20	158,00	215,00	57,00	184 763,16	cena ÚRS22/2
Mat.	pás asfaltový netkaný modifikovaný SBS II 4,6mm a netkaný textil, BROCO(70) a vrstvou se polyestrovou vyztuženou rohoží a hrubozrnným oblázkovým posypem na horním povrchu	m2	3 241,459	188,00	609 394,29	200,00	216,00	16,00	51 863,34	cena ÚRS22/2
7.	Termální izolace				1 714 310,39				1 299 150,14	
	Střecha				1 542 917,46				1 158 300,01	
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 100mm	m2	184,947	222,00	41 058,23	225,00	383,00	158,00	29 221,63	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 50mm	m2	260,503	115,00	29 957,85	114,00	204,00	90,00	23 445,27	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 120mm	m2	2 429,894	275,00	668 220,85	271,00	487,00	216,00	524 857,10	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 140mm	m2	1 774,301	315,00	558 904,82	316,00	568,00	252,00	447 123,85	cena ÚRS22/2
Mat.	celá izolace z polystyrenu EPS 100 spájkou	m3	94,508	2 590,00	244 775,72	2 590,00	4 110,00	1 520,00	143 652,16	cena ÚRS22/2
	Podlahy				171 392,89				130 850,13	
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 70mm	m2	332,189	151,00	50 160,54	162,00	291,00	129,00	42 852,38	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,037 R 120mm	m2	265,344	222,00	59 089,57	225,00	383,00	158,00	42 019,15	cena ÚRS22/2
Mat.	deska z polyuretanu APS, hrana izolovaná a leštěná povrch 500g/m2 R 70mm	m2	43,764	312,00	13 654,37	336,00	459,00	123,00	5 382,97	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,035 R 80mm	m2	195,741	167,00	31 710,04	169,00	308,00	139,00	27 208,00	cena ÚRS22/2
Mat.	deska EPS 100 do plochých střech s podlah. L+0,035 R 100mm	m2	62,559	269,00	16 828,37	282,00	496,00	214,00	13 387,63	cena ÚRS22/2
8.	Konstrukce truhlářské				1 300 604,00				146 119,00	
D+M	Vnější dveře št. bez potahování, výška, bez ocelových zábradlí	soub.	1,00	1 300 604,00	1 300 604,00	1 300 856,00	1 446 723,00	146 119,00	146 119,00	UH Doors
9.	Fasáda				6 435 791,60				994 419,12	
Mat.	fasádní profily 1.300 a 800mm bez integrované vodotěsnosti	m2	2 196,120	1 521,00	3 340 298,52	3 607 230,00	4 079 004,00	471 774,00	471 774,00	DOMICO
Mat.	plech pro oplechování, evak. ocelový pozinkovaný plech II 1,0 mm, PVDF 25 um, cena 344, 80077 OL	m2	149,309	675,00	100 783,58	669,00	1 094,00	425,00	63 456,33	Atena
Mont.	Montáž hliníkových kovových obkladů hrazdových do zdí, výšky do 20 m	m2	1 996,473	1 500,00	2 994 709,50	3 250,00	3 480,00	230,00	459 188,79	cena ÚRS22/2
11.	Stěnové konstrukce				491 355,55				126 203,32	
D+M	Oplechování hliníkových plechů z nerezové oceli (nerez) z hrazdového lešáku výškového plechu mechanicky kotvené R 670 mm (303)	m	69,500	951,00	66 874,50	1 160,00	1 420,00	260,00	18 070,00	cena ÚRS22/2
D+M	Oplechování hliníkových plechů z nerezové oceli (nerez) z hrazdového lešáku výškového plechu mechanicky kotvené R 700 mm (301)	m	88,800	1 276,00	113 308,80	1 270,00	1 560,00	290,00	25 752,00	cena ÚRS22/2
D+M	Oplechování hliníkových plechů z nerezové oceli (nerez) z hrazdového lešáku výškového plechu mechanicky kotvené plech R 800 mm (302,304,305)	m2	242,298	1 276,00	309 172,25	1 550,00	1 890,00	340,00	82 381,32	cena ÚRS22/2
11.	SDK podhled				656 569,35				223 283,67	
Mat.	panel akustický potrubní hrana vlnitý rošt II 24mm bílá R 16mm	m2	1 282,040	447,00	573 071,88	684,00	827,00	143,00	183 391,72	cena ÚRS22/2
Mat.	panel akustický vlnitý zapuštěný rošt bílá nestr. II 24mm R 20mm	m2	211,386	393,00	83 497,47	981,00	1 170,00	189,00	39 951,95	cena ÚRS22/2
12.	Plastové výplně				2 606 749,00				309 623,00	
D+M	plastové okna v průhledném profilu	soub.	1,00	2 606 749,00	2 606 749,00	2 575 254,00	2 916 372,00	309 623,00	309 623,00	PKS
13.	Hliníkové výplně				908 655,00				548 038,00	
D+M	Hliníkové výplně	soub.	1,00	908 655,00	908 655,00	903 655,32	1 451 693,00	548 038,00	548 038,00	Stabos

MANAG[®]

MANAG, a.s. Zarámí 92, 760 01 Zlín

ZZS ZK - nová výjezdová základna Otrokovice - Příloha č.1 - Vyčíslení navýšení ceny díla PO ÚPRAVĚ

		MANAG, a.s. dle SOD		CS v době podání nabídky		Navýšení ceny materiálu dle ÚRS II/2022 vůči ÚRS I/2021		předmět
Kód položky	Druh materiálu	MJ	Výměra	cena SOD jed.	cena celkem	ÚRS I/2021	ÚRS II/2022	
					13 716 548,81			
								4 158 480,40 Kč
1.	Komunikace a svislé plochy				1 754 602,00			353 100,00
D+M	577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)	m2	2 675,000	323,67	865 817,25	356,00	417,00	183 175,00
D+M	655150111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 10	m2	2 675,000	335,77	898 184,75	427,00	498,00	189 925,00
2.	Podlahové krytiny				551 784,01			87 680,75
Mat.	28411012 PVC heterogenní výplech záněšové podlahovina v rolech	m2	1 511,737	365,00	551 784,01	583,00	641,00	87 680,75
3.	Obklady a dlažby				479 871,00			14 853,15
Mat.	66781002 Keramický obklad 233/1000 mm (obklad velkoformátový keramický) hladký přes 2 do 42x/m2	m2	1 142,550	420,00	479 871,00	680,00	693,00	14 853,15
4.	Základní prvky				390 624,00			104 847,65
Mat.	13010416 zábradlí, držák, hrníček, řezacíky atd.	t	5,538	48 000,00	265 824,00	38 500,00	58 200,00	56 487,60
Mat.	13010904 ocelové nosníky	t	2,600	48 000,00	124 800,00	40 800,00	66 600,00	48 300,00
5.	Monolitická konstrukce				1 621 104,00			563 213,40
Mat.	63182021 Vytvrdit mazaný ze svařovaných sítí z drátů (typu KAR)	t	31,335	48 000,00	1 504 080,00	49 900,00	66 100,00	507 627,00
Mat.	275391821 vyztuž. z betonářské oceli 10 505	t	2,438	48 000,00	117 024,00	50 800,00	73 600,00	55 586,40
6.	Asfaltové pásy				1 235 920,56			446 193,91
Mat.	62853004 pás asfaltový netkaný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spáličnou PE 1601 nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	3 144,759	91,00	286 173,07	157,00	230,00	229 567,41
Mat.	62866281 pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS II 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny ze spáličnou káží nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo káží na horním povrchu	m2	3 241,459	105,00	340 353,20	158,00	215,00	184 763,16
Mat.	62855017 pás asfaltový netkaný modifikovaný SBS II 4,5mm s retardéry hoření, BRDOP33 s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným blázkovým posypem na horním povrchu	m2	3 241,459	188,00	609 394,29	200,00	215,00	51 863,34
7.	Teplotní izolace				1 714 310,35			1 289 170,06
	Střešní				1 542 917,46			1 158 319,93
Mat.	28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 100mm	m2	184,947	222,00	41 058,23	225,00	383,00	29 221,63
Mat.	28372308 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 50mm	m2	260,503	115,00	29 957,85	114,00	204,00	23 184,77
Mat.	28372312 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 120mm	m2	2 429,394	275,00	668 220,85	271,00	487,00	515 137,53
Mat.	28372318 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 160mm	m2	1 774,301	315,00	558 904,82	316,00	568,00	447 123,85
Mat.	28378141 káží izolace z pěnového polystyrenu EPS 100 aplikováno	m3	94,508	2 590,00	244 775,72	2 590,00	4 110,00	143 652,16
	Podlahy				171 392,89			130 850,13
Mat.	28372307 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 70mm	m2	332,189	151,00	50 160,54	162,00	291,00	42 852,38
Mat.	28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah A+0,037 a 100mm	m2	265,944	222,00	59 039,57	225,00	383,00	42 019,15
Mat.	28378456 deska z polystyrenu XPS, hrana podrobněná a hladká povrch 500g/m² a 70mm	m2	43,764	312,00	13 654,37	336,00	459,00	5 382,97
Mat.	28375010 deska EPS 150 do plochých střech a podlah A+0,035 a 80mm	m2	195,741	162,00	31 710,04	169,00	308,00	27 208,00
Mat.	28375014 deska EPS 150 do plochých střech a podlah A+0,035 a 100mm	m2	62,559	269,00	16 828,37	282,00	496,00	13 387,63
8.	Konstrukce bráněné				1 300 604,00			72 806,33
D+M	SUB Vnější dveře hl. bez pokročilých, dýma, bez ocelových zábrusů	soub.	1,00	1 300 604,00	1 300 604,00	1 300 856,00	1 373 562,33	72 806,33
						Nabídka sub. UNDOORS - souřez	Cena sub. UNDOORS - realizace střeby	
10.	Klamptřebná konstrukce				491 355,35			135 670,52
D+M	794244307 Oplechování horních ploch zdi a nebezpečí (sít) z tlumivého lešného vložkového plechu mechanický kotvené R 570 mm (S33)	m	69,500	991,00	68 874,50	1 160,00	1 420,00	18 070,00
D+M	794244308 Oplechování horních ploch zdi a nebezpečí (sít) z tlumivého lešného vložkového plechu mechanický kotvené R 750 mm (S31)	m	88,800	1 276,00	113 308,80	1 270,00	1 560,00	25 219,20
D+M	794244311 Oplechování horních ploch zdi a nebezpečí (sít) z tlumivého lešného vložkového plechu mechanický kotvené R 900 mm (S02, S04, S05)	m2	242,298	1 276,00	309 172,25	1 550,00	1 890,00	82 381,32
11.	SOK podhled				656 369,35			223 283,67
Mat.	50036076 panel akustický polozapuštělní hrana vlnitá rož 3 24mm bílá 6 15mm	m2	1 282,040	447,00	573 071,88	684,00	827,00	183 331,72
Mat.	50036475 panel akustický vlnitý zapuštělní rož bílé rož 3 24mm 6 20mm	m2	211,386	395,00	83 497,47	581,00	1 170,00	39 951,95
12.	Přístavé výplně				2 606 749,00			309 623,00
D+M	SUB přístavé okna v přibíveném jisti	soub.	1,00	2 606 749,00	2 606 749,00	2 575 254,00	2 916 372,00	309 623,00
						Nabídka sub. DECRO - souřez	Cena sub. PKS Okna - realizace střeby	
13.	Hliněné výplně				903 655,00			548 038,00
D+M	SUB Hliněné výplně	soub.	1,00	903 655,00	903 655,00	903 655,00	1 451 693,00	548 038,00
						Nabídka sub. STABOS - souřez	Cena sub. STABOS - realizace střeby	

