

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2022**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**  
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10  
IČO: 00064173  
DIČ: CZ00064173  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16334101/0710  
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **PHAR SERVICE, a.s.**  
sídlo: Praha 8 - Karlín, Kollárova 10a/644, PSČ 18600  
IČO: 448 51 057  
DIČ: CZ44851057  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 102644114/0300  
zastoupený: Ing. Kamil Jankovský, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského zákoníku, tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo ze dne 29. 9. 2022**

**I.**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 9. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „FNKV – stavební úpravy prostor Arytmologického oddělení v 1. PP Kardiologické kliniky v pavilonu S“, interní číslo 2022\_047\_00\_00, zadávané dle ustanovení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 03. 04. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož obsahem byla změna závazku ve Smlouvě, konkrétně v (i) dojednání víceprací a méněprací k Dílu dle Smlouvy, jejíž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1, v (ii) dojednání navýšení ceny Díla za vícepráce a v (iii) změně termínu plnění Díla.
3. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v rekonstrukci oddělení arytmiologie v západní části 1. PP pavilonu S v sídle objednatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zavázal za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **39.217.761,36 Kč bez DPH**, tedy 47.453.491,24 Kč včetně DPH.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 došlo mj. s ohledem na technický stav prvků a konstrukcí zjištěný v průběhu realizace Díla k nutnosti realizace dalších víceprací a méněprací pro dokončení a zprovoznění Díla.
5. Změna závazku sjednaného ve smlouvě na veřejnou zakázku (Smlouvě) spočívající ve vícepracích realizovaných dle čl. I odst. 4., blíže vymezených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, je uskutečňována dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, kdy tyto vícepráce (a méněpráce) nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a jejich hodnota, včetně víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1, nepřesahuje finanční limit v tomto ustanovení ZZVZ stanovený.

## **II.**

### **Rozšíření předmětu Díla**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v článku I odst. 4. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, jejichž specifikace (rekapitulace změnových listů) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

## **III.**

### **Zhotovení Díla**

1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že vícepráce a méněpráce uvedené v článku II. tohoto Dodatku č. 2 byly ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 ze strany zhotovitele řádně provedeny.

## **IV.**

### **Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací a méněprací vymezených v čl. II. tohoto Dodatku č. 2 činí částku **1.076.592,35 Kč bez DPH**, tedy 1.302.676,74 Kč s DPH.

2. Celková cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, činí **40.294.353,70 Kč bez DPH**, tedy 48.756.167,98 Kč včetně DPH. Cena Díla je cena maximální a nepřekročitelná, obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k provedení Díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad – fakturu za provedené vícepráce a méněpráce dle tohoto Dodatku č. 2 na částku **1.076.592,35 Kč bez DPH**, tedy 1.302.676,74 Kč s DPH, se splatností 60 dnů ode dne jejího vystavení.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Dodatku č. 2. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:  
Příloha č. 1 – specifikace víceprací - rekapitulace změnových listů
6. Tento Dodatek č. 2 je sepsán a podepsán elektronicky.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

MUDr.  
Jan  
Votava  
Digitálně podepsal MUDr.  
Jan Votava  
Datum:  
2023.05.17  
13:19:30 +02'00'

.....  
**Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**  
MUDr. Jan Votava, MBA,  
ředitel

Ing. KAMIL  
JANKOVSKÝ  
Ý  
Digitálně podepsal  
Ing. KAMIL  
JANKOVSKÝ  
Datum: 2023.05.12  
13:36:32 +02'00'

.....  
**PHAR SERVICE, a.s.**  
Ing. Kamil Jankovský  
předseda představenstva