

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOCHOŘ II

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontaktní údaje:

Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

ID datové schránky: z49per3

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č.1“)

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 954 903 371

ID datové schránky: zjq4rhz

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č.2“)

(3) **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

ID datové schránky: s85762s

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dílčích částí díla:

	Dílčí část hlavního celku	Původní termín	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	30. 6. 2023	30. 11. 2023
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy		
6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31. 5. 2024	30.11.2024

Odůvodnění:

Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy a ke složitosti území, které je výrazně omezeno ochrannými pásmy dálnice D1 a letišťem Přerov, je projednání navrhovaných prvků PSZ se všemi subjekty (DOSS, organizace, obec, sbor zástupců) mnohem složitější a časově náročnější, než byl původní předpoklad zadavatele.

Pobočka Přerov vstoupila v jednání o možném odkupu pozemků v k.ú. Bochoř ve vlastnictví Statutárního města Přerova. Jedná se o pozemky, v kultuře orná půda, které by po schválení zastupitelstvem Statutárního města Přerova bylo možné odkoupit pro potřebu pokrytí výměry prvků plánu společných zařízení. Výkup pozemků je rovněž časově náročný, proto se smluvní strany dohodly na změně výše uvedených termínů.

Upravené termíny jsou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 1267-2021-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004800, uzavřená dne 24. 9. 2021 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). **Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.**
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne

V Plzni dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.24
15:50:22 +02'00'

V Brně dne

Za objednatele č.2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.05.2023 10:37:29



Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatkuč. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bochoř II

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole					31.7.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.7.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.					30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona					30.9.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu					31.7.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.11.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč						31.12.2022
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")					30.11.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy					
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy					
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy					
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)					na výzvu Objednatele č.1 v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona					30.11.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)					do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	do 3 měsíců od výzvy Objednatele č.1			
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					
Celková cena bez DPH v Kč				1 209 750,00	
DPH 21% v Kč				254 047,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				1 463 797,50	