

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vědecká knihovna v Olomouci - realizace deponitáře“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabač, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vilém Urbánek, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax: 725 823 981
e-mail: vilem.urbanek@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vločka 23331, dne 7. 12. 2000.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

IČ: 25870092

DIČ: CZ 25870092

Zastoupený: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti
telefon/fax: 608 784 530/ 585 225 509
e-mail: bravenec@atelierpb.cz

Ing. Arch. Jan Polách, jednatel společnosti
telefon/fax: 608 782 104/ 585 225 509
email: polach@atelierpb.cz

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/00119/OVZI/DSM ze dne 3. 2. 2016 a k dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2016

ČÁST A.

Dne 3. 2. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00119/OVZI/DSM o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci „Vědecká knihovna v Olomouci - realizace deponitáře.“

Dne 21. 10. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu zajištění pravomocného stavebního povolení z důvodu změny rozsahu stavby ve stupni DSP (zmenšení stavby o jedno podlaží v části skladového bloku na základě požadavku poskytovatele dotace na snížení ceny), a tím nutnosti zajištění změny již vydaného a pravomocného územního rozhodnutí na umístění stavby včetně zajištění dokladové části. Prodloužení termínu nabytí právní moci st. povolení nemá vliv na cenu zakázky a ani neovlivní termín zahájení realizace stavby.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo a dodatku č. 1 dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Předání DÚR, včetně všech potřebných průzkumů | do 20. 3. 2016 |
| b) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí | do 10. 12. 2016 |
| c) Předání DSP se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů | do 20. 07. 2016 |
| d) Předání DPS, 2 pare a CD (soutěž) | do 20. 11. 2016 |
| e) Zajištění pravomocného stavebního povolení: | do 15. 5. 2017 |
| f) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů | do 15. 4. 2017 |

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 11. 5. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 07 -06- 2017

Objednatel:

V Olomouci dne: 07 -06- 2017

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek
hejtmana Olomouckého kraje



Ateřier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel